

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CRISTOBAL**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2017**  
**(PERIODO ENERO/ AGOSTO)**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	
1. RELLENO Y CONST. CALLE PROXIMO A ESCUELA VICTORIA PEÑA	BARRIO LOS PARCELEROS	200,000.00	142,000.00		X		
2. APERTURA CALLE CIRCUMBALACION EL CERRO	EL CERRO	300,000.00	0.00				X
3. CONSTRUCCION CANCHA BALONCESTO	ENTRADA	100,000.00	120,000.00			X	COMPRA SOLAR
4. AREA RECREATIVA BARRIO LOS PARCELEROS	LOS PARCELEROS	100,000.00	0.00				X
5. CONSTRUCCION ENTRADA CON ACERAS ESTAMPADAS	ENTRADA	595,787.00	453,000.00		X		
6. REMODELACION PLAZOLETA DEL PARQUE	EL PARQUE	100,000.00	136,887.00		X		
7. CONSTRUCCION AREA RECREATIVA FRENTE AL MATADERO MUNICIPAL	ENTRADA	100,000.00	0.00				X
8. CONSTRUCCION DEPOSITO DE BASURA BARRIO VILLA PROGRESO	VILLA PROGRESO	100,000.00	0.00				X
9. MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO CANAL UNO SUR CRISTOBAL	LOS PERCELERO-CENTRO 11	100,000.00	79,000.00		X		
10. OBRAS HIDRAULICAS BADENES Y CANALETAS)	TODO LOS BARRIOS	151,906.00	78,553.00		X		
11. CONSTRUCCION CALLE JESUCUITO MEDINA CON ACERAS Y CONTENES	BARRO VIEJO	300,000.00	0.00		X		
12. CNSTRUCCION CALLE PROLONGACION JESUCUITO MEDINA	BARRIO LOS PARCELEROS	200,000.00	499,000.00		X		
13. CONSTRUCCION DE VERTEDERO RELLENO SANITARIO AMBIENTAL	TODOS LOS BARRIOS	250,000.00	98,000.00				X
<b>TOTAL</b>		<b>2,597,693.00</b>	<b>1,606,440.00</b>				

*[Firma manuscrita]*  
**FRMA ALCALDIA**

*13/10/2017*  
**FECHA**



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**  
**PERIODO ENER/AGOSTO**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2017

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	9	69.23%
Obras pendientes	4	30.77%
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
2,597,693.00	1,606,440.00	991,253.00	61.85



MUNICIPIO DE CRISTOBAL CRISTOBAL  
 COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM  
 LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

ECHA

13/10/2017

LUGAR	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
	1. Nairobi Cuevas Retiz	J.V. Nueva Esperanza	Presidente	(809) 606-6725	
	2. Lic. Yecenia Plata	J.V. El Cerro	Residente	(809) 272-9785	
	3. Ismael Peña M.	J.V. la Clinica	Presidente	(809) 776-4054	
	4. Sandy Matos C.	J.V. Villa Progreso	Presidente	(809) 438-3551	
	5. Cristina Perez	J.V. los Parceleros	Vice-Presidente	(809) 251-7620	
	6. Maria A. Medina	J.V. Barrio Viejo	Vice-Presidente	(809) 382-0118	
	7. Jose L. Veloz Tena	J.V. Barrio Viejo	Secretario	(809) 271-9815	
	8. Jorge Luis Matos	J.V. Barrio Viejo	Residente	809.250.2615	
	9.				
	10.				
	11.				
	12.				

Coordinador PPM Ayuntamiento

Sello Ayuntamiento

