



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA GRANDE DE BOYÁ PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL.
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA AÑO 2018,
PERIODO ENERO – JUNIO
(RD\$) 6, 100.000
Total de obras 34

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas 80%	Menos 50%	Sin inicio	
Construcción de Glorieta	Juan Sánchez	150.000						
Inicio Construcción de un parque	Las Charcas	150.000						
Construcción de Baños y Reparación de Caminos	Los Pececitos	100,000	50,000		x			27/3/2018
Terminación de Multiuso 4ta etapa	La Pista	200,000	100,000			x		25/4/2018
Construcción de Aceras y Contenes	Batey Enriquillo	200,000						
Instalación de Agua	Cojobal	100,000						
Parque Recreativo	La Altagracia	150,000						
Terminación del Parque	Santa Rosa	100,000						
Mantenimiento de Carretera	Batey Luna y Rincón Claro	50,000						
Construcción de Aceras, Reparación del Play	Los Guineos	200,000	200,000	x				28/3/2018
Reparación de Viviendas	San Antonio	50,000						

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas 80%	Menos 50%	Sin inicio	SITUACION
Construir Aceras y Contenes	San Pedro	150,000						
Reparación del Cementerio	San Pedro	50,000						
Pozo Tubular	Cabeza de Toro	120,000						
Reparación de Viviendas	Los Pomos	50,000						
Hermosamiento de Áreas Verde y Los Parques	Invi – Cea	150,000	100,000			x		En ejecución
Aceras y Contenes	Pueblo Nuevo Abajo	150,000	100,000		x			En ejecución
Aceras y Contenes	Sector Escolar	150,000						
Encache de 300metros de Cañada	Pueblo Nuevo Arriba	250,000	250,000	x				28/3/2018
Mantenimiento de Área Verdes	Villa Progreso	100.000						
Proyecto de Agua	Los Guandules	70,000						
Aceras y Contenes	Milagrosa	150,000						
Continuación de Encache de Cañada	Arco Iris	200.000	200,000	x				28/3/2018
Arreglo de Viviendas	El Triple	50,000						
Continuación de Reparación de las Calles	Girasoles	50,000						
Aceras y Contenes para ambas comunidades	Chamuscada y Barrio la Fe 1ra	350,000	100,000			x		En ejecución
Aceras y Contenes para ambas comunidades	Guadalupe y la Gallera	350,000	200,000		x			En ejecución

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicio	SITUACION
Aceras y Contenes	Kilombo y Sector la Fe 2	350,000						
Construcción de un Parque	El Brisal	150.000	20,000			x		En ejecución
Continuidad de Aceras y Contenes	Sector Oriental	150,000						
Continuación Arreglo de Calles	Sector Deportivo	60,000						
Mantenimiento y Encache de Cañada 1ra Etapa	Barrio 15 y Las Cañitas	150,000						
Reparación de un Play	Barrio 15	50,000						

Transferencia de Fondos

Reparación de Iglesia en la Yayas los Guineos 10,000	1,350.000		250,000	400,000	350,000	350,000	En Ejecución Menos del 50%	
Construcción de Letrinas en Pececitos Zapote 40,000			215,000	300,000				
Compra de Transformador en Villa Hermosa 30,000								
Compra de un Solar en las Flores Play Viejo 50,000								
Ayuda a Galería de Arte Hispaniola 50,000								
Gasto de la Oficina OMPP 240,000								
Ayuda a Iglesias Evangélicas 120,000								
Equipamiento de Multiuso en Guadalupe 25,000								
Instituciones Incorporaciones 100,000								
Deporte los Guineos Rep. Play 60,000								
Defensa Civil 200,000								
Bomba de Agua en Piraco 25,000								
Fundemar 25,000								
Asociación Pro Desarrollo 25,000								
Ministerio Evangélistico 50,000								
Unión de Ganaderos 25,000								
Centro tecnológico Comunitario 50,000								
Dra. García 50,000								
Campo Verde 25.000								
Colegio Corazón de Jesús 25,000								
Escuelas Infantiles 75,000								
Cacaotalero 25,000								
Total	1,350.000							

Análisis de ejecución del presupuesto participativo periodo Enero/ Junio

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje
Obras ejecutadas	3	12.5%
Obras en ejecución	8	33.3%
Obras sin Inicio	13	54.1%
Total	24	100%

1. Balance de ejecución del volumen del fondo de disponibilidad financiera del presupuesto participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras Ejecutadas y Ejecución	Diferencia de Inversión Ejecutada y el FDF	Porcentaje de Ejecución
6,100,000	2,350,000	3,750,000	45.8%


Dra. Bertilia Fernández
Alcaldesa Municipal.

Fecha
30 / 5 / 2018



