



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MONCION
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO ENERO / JUNIO)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Construcción Pozo Séptico, Policlínica.	Mamoncito	50,000.00	50,000.00	X				Terminada
2. Continuación Construcción Puente Arrollo.	Hato Viejo	50,000.00					x	
3. Reparación Caminos Los Gurabitos.	Gurabo	50,000.00					x	
4. Construcción Varios Badenes	Barrio Nuevo	50,000.00	50,000.00	X				Terminada
5. Continuación construcción Aceras y Contenes	La Loma	100,000.00					x	
6. Reparación del Centro Comunal	Cacique	100,000.00					x	
7. Continuación Const. Centro Comunal	Veladero	50,000.00					x	
8. Construcción de la Rotonda	Duran	50,000.00					x	
9. Continuación Construcción Funeraria Comunitaria	Cañada Grande	50,000.00					x	
10. Remodelación Plaza Centenaria	Cepillo	50,000.00					x	
11. Continuación Construcción Acueducto	La Meseta	50,000.00					x	
12. Cierre de la Cancha	Los Junco Nuevos	50,000.00						
TOTAL		700,000.00					x	

FIRMA ALCADIA

FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO

REP. DOM.

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MONCION
PERIODO ENERO / JUNIO 2018

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	2	100
Obras en proceso	0	0
Obras pendientes	10	
TOTAL		0

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
700,000.00	100,000.00	600,000.00	14%