

# AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOCA

NIVEL DE AVANCE DEL PPM AÑO 2018 DEL PERIODO JUNIO-AGOSTO 2018.

Cant.	Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto	Presupuesto	Nivel de Avance				Situación
			Estimado	Ejecutado	Terminada	Más	Más	Menos	Actual
					100%	80%	50%	20%	
1	Construcción de encanche y reparación de camino vecinal Los Pérez	Rincón de Los Jiménez	RD\$1.199.559,00	RD\$698.556,30			X		Trabajando
2	Construcción aceras y contenes, reparación de calles	B/Eurípides	RD\$1.200.000,00	RD\$681.287,13			X		Trabajando
3	Reparación de calles	Res. Mary Carmen	RD\$1.199.542,00	RD\$234.891,54				X	1er. Picazo
4	2da. Etapa, Terminación de Capilla	Los Cercados	RD\$1.198.865,00	RD\$888.983,78		X			Trabajando
5	Reparación Calle Principal	B/Manuel Rodríguez	RD\$1.199.036,00						1er. Picazo
6	Reparación de calles	B/Milito	RD\$1.199.605,00						1er. Picazo
7	Construcción de puente	Los Pilonos	RD\$1.199.995,00						Pendiente
8	Reparación de calle, entrada de Piringo	La Ermita	RD\$1.199.922,00						Pendiente
9	Reparación de calles	Res. Moca	RD\$1.199.171,00						Pendiente
10	Reparación camino, entrada de la Capilla	San Francisco Arriba	RD\$1.199.702,00						Pendiente
<b>TOTAL</b>	<b>13 OBRAS</b>	<b>10 COMUNIDADES</b>	<b>RD\$11.995.397,00</b>	<b>EJECUTANDO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA</b>					

## ANALISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO JUNIO-AGOSTO 2018.

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL PERIODO 2017-2018.

ESTADO DE SITUACION D	CANTIDAD	PORCENTAJE
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	6	60%
Obras pendientes	4	40%
TOTAL	10	100%