

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DISTRITO NACIONAL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO MAYO - SEPTIEMBRE / 2018)



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Bacheo en varios puntos de Circunscripción I	La Agustina, Av. Paseo de los Reyes Católicos, Parque de la Ciénaga y la entrada de la Estación de Transferencia de La Zurza	1,838,239.85	367,647.97	X				
2. Asfaltado en varios puntos de Circunscripción I	30 de Mayo, los KM's y El Manguito	24,113,063.25	7,491,340.58		X			
3. Asfaltado en varios puntos de Circunscripción I	30 de Mayo, los KM's y El Manguito (2da Etapa)	13,864,154.03					X	En proceso administrativo contratación bajo Ley No. 340-06
4. Solución Drenaje Pluvial en varios puntos de la Circunscripción I	Sector La Castellana	8,945,286.15	1,789,057.23	X				
5. Solución Drenaje Pluvial en varios puntos de la Circunscripción I	Sector La Chorrera en Manganagua y calle Elías Piña Ensanche Espaillat	5,535,000.00					X	En proceso administrativo contratación bajo Ley No. 340-06
6. Solución Drenaje Pluvial en varios puntos de la Circunscripción I	Calles Hatuey, Guacanagarix, Maireni, Maniel, Cibao Oeste y Proyecto en Los Cacicazgos	4,085,000.00					X	En proceso administrativo contratación bajo Ley No. 340-06
7. Solución Drenaje Pluvial en varios puntos de la Circunscripción I	Calle Paseo de los Locutores esq. Federico Geraldino y esq. Seminario	652,000.00					X	En proceso administrativo contratación bajo Ley No. 340-06

8. Solución Drenaje Pluvial en varios puntos de la Circunscripción II	Ensanche Kennedy	4,432,816.64	2,782,454.25		X			
9. Construcción de aceras y contenes en varios puntos de la Circunscripción I	San Miguel y San José en el KM 8 ½ de la Carretera Sánchez, Enriquillo y Los Praditos	38,227,271.04	24,170,945.55		X			
10. Construcción de aceras y contenes en varios puntos de la Circunscripción III	Construcción de aceras y contenes en Mejoramiento Social	35,709,043.71	7,141,808.74				X	En proceso de pago del avance
11. Construcción de aceras y contenes en varios puntos de la Circunscripción III	Construcción de aceras y contenes en Villas Agrícolas	8,658,529.58	1,731,705.92				X	En proceso de pago del avance
12. Construcción de instalaciones recreativas en la Circunscripción II	Construcción de Parque Parabel I	4,022,542.55	2,378,092.49	X				
TOTALES		150,082,946.80	47,853,052.73					

José Celestino Rodríguez

DIRECCIÓN FINANCIERA

07/09/2018
FECHA



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
(PERIODO MAYO - SEPTIEMBRE / 2018)**

Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año2018:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	3	25%
Obras en proceso	3	25%
Obras pendientes	6	50%
TOTAL	12	100%

Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
308,436,859.13	150,082,946.80	158,353,912.33	51.34 %



DIRECCCIÓN FINANCIERA

07/09/2018

FECHA

