

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7118

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			4,291,572.00	0.00	0.00	0.00	4,291,572.00	0.00	4,291,572.00	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	336,000.00	3,955,572.00
01	0051			Construccion de Contenes de la C/ Primera (Entre Luperon Y San Miguel sector La Sabana		1	237,227.00	0.00	0.00	0.00	237,227.00	0.00	237,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,227.00
01	0052			Construccion de Contenes de la C/ Segunda (Entre Luperon Y San Miguel) sector La Sabana		1	238,525.00	0.00	0.00	0.00	238,525.00	0.00	238,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,525.00
01	0053			Construccion de Contenes de la C/Tercera (Entre Luperon Y San Miguel sector La Sabana		1	246,263.00	0.00	0.00	0.00	246,263.00	0.00	246,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,263.00
01	0054			Construccion de Contenes en la C/ Detras del Gremio		1	375,425.00	0.00	0.00	0.00	375,425.00	0.00	375,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,425.00
01	0055			Construccion de Contenes en el KM 25 Del Sector Cambelen		1	416,752.00	0.00	0.00	0.00	416,752.00	0.00	416,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,752.00
01	0056			Construcción del camino vecinal Puente Rolon, Sector Najayo		1	403,988.00	0.00	0.00	0.00	403,988.00	0.00	403,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,988.00
01	0057			Contruccion de Contenes y Rampa de Acceso en la C/ a la entrada a la Iglesia y al Dispensario Medico del Sector los Botados		1	258,895.00	0.00	0.00	0.00	258,895.00	0.00	258,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,895.00
01	0058			Construccion de Contenes en Los Callejones del KM 25 y El Bar de Pepe		1	406,529.00	0.00	0.00	0.00	406,529.00	0.00	406,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,529.00
01	0059			Construccion Presupuesto Participativo	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	275,000.00
01	0060			Construccion Presupuesto Participativo	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0061			Construccion Presupuesto Participativo	X	1	332,780.00	0.00	0.00	0.00	332,780.00	0.00	332,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,780.00
01	0062			Construccion Camino Vecinal Calle Nueva Yogo Yogo		1	211,000.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	211,000.00	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00
01	0063			Construcción de Aceras y Contenes Sector Los Melencianos		1	215,750.00	0.00	0.00	0.00	215,750.00	0.00	215,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,750.00
01	0064			Construcción de Contenes en el Sector Monte Culebra		1	148,438.00	0.00	0.00	0.00	148,438.00	0.00	148,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,438.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			4,685,680.00	0.00	0.00	0.00	4,685,680.00	0.00	4,685,680.00	0.00	1,462,745.00	1,462,745.00	0.00	1,462,745.00	3,222,935.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7118

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0051			Reparación del camino vecinal Los Ingenios Sector Boca de Nigua		1	375,056.00	0.00	0.00	0.00	375,056.00	0.00	375,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,056.00
02	0052			Reconstruccion del camino vecinal en la Entrada a Los Cuadritos, Sector Boca de Nigua		1	284,380.00	0.00	0.00	0.00	284,380.00	0.00	284,380.00	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	184,000.00	100,380.00
02	0053			Reparación del camino vecinal La Canela Sector Los Cajules		1	427,918.00	0.00	0.00	0.00	427,918.00	0.00	427,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,918.00
02	0054			Reconstruccion del camino vecinal Loma de Korea		1	462,871.00	0.00	0.00	0.00	462,871.00	0.00	462,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,871.00
02	0055			Reconstruccion del camino vecinal Callejon de Gloria, Sector Montaña		1	275,826.00	0.00	0.00	0.00	275,826.00	0.00	275,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,826.00
02	0056			Reparación del camino vecinal Los Melencianos, Sector Boca de Nigua		1	213,354.00	0.00	0.00	0.00	213,354.00	0.00	213,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,354.00
02	0057			Reparación del Camino Vecinal Loma de Korea (Parte Atras), Salida al Rio Nigua		1	369,935.00	0.00	0.00	0.00	369,935.00	0.00	369,935.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	269,935.00
02	0058			Reconstruccion del Camino Vecinal Los Molinos, Sector Los Yagrumos		1	135,322.00	0.00	0.00	0.00	135,322.00	0.00	135,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,322.00
02	0059			Reparacion del Camino Vecinal Los Botados hasta las Quintinas		1	600,989.00	0.00	0.00	0.00	600,989.00	0.00	600,989.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	200,989.00
02	0060			Reparacion de la Base de la C/ 18 de Noviembre, desde el Afaltado Hasta La Playa, sector Boca de Nigua		1	560,495.00	0.00	0.00	0.00	560,495.00	0.00	560,495.00	0.00	560,495.00	560,495.00	0.00	560,495.00	0.00
02	0061			Reparacion de la Desviacion del Camino Vecinal Puente Rolon, Sector Najayo		1	242,393.00	0.00	0.00	0.00	242,393.00	0.00	242,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,393.00
02	0062			Reparación del Camino Vecinal Los Frutuoso-La Plena		1	218,250.00	0.00	0.00	0.00	218,250.00	0.00	218,250.00	0.00	218,250.00	218,250.00	0.00	218,250.00	0.00
02	0063			Reparación del Camino Vecinal Yogo Yogo-Galindo		1	228,256.00	0.00	0.00	0.00	228,256.00	0.00	228,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,256.00
02	0064			Reparación del Camino Vecinal San Antonio parte atras Hasta La Escuela		1	185,635.00	0.00	0.00	0.00	185,635.00	0.00	185,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,635.00
02	0065			Reparacion de Callejones Sector Los Yagrumos		1	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7118

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,094,860.00	0.00	0.00	0.00	1,094,860.00	0.00	1,094,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,860.00
03	0051			Construcción de Cancha de Baloncesto de un Canasto, en el Sector Cambelen		1	273,715.00	0.00	0.00	0.00	273,715.00	0.00	273,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,715.00
03	0052			Construcción de Cancha de Baloncesto de un Canasto, en el Sector Puerta Blanca		1	273,715.00	0.00	0.00	0.00	273,715.00	0.00	273,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,715.00
03	0053			Construcción de Cancha de Baloncesto de un Canasto, en el Sector Loma De Korea		1	273,715.00	0.00	0.00	0.00	273,715.00	0.00	273,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,715.00
03	0054			Construcción de Cancha de Baloncesto de un Canasto, en el Sector El Campeche		1	273,715.00	0.00	0.00	0.00	273,715.00	0.00	273,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,715.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,332,358.00	0.00	0.00	0.00	1,332,358.00	0.00	1,332,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,358.00
05	0051			Habilitacion del Area Entre el Multiuso Y La Funeraria para el Funcionamiento de un Gimnasio, sector La Sabana		1	483,926.00	0.00	0.00	0.00	483,926.00	0.00	483,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,926.00
05	0052			Construccion de Parquesito en el Campeche de la Carretera Sanchez		1	366,688.00	0.00	0.00	0.00	366,688.00	0.00	366,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,688.00
05	0053			Construccion Local del Parquesito del sector Lemba		1	481,744.00	0.00	0.00	0.00	481,744.00	0.00	481,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,744.00
21				Constuccion de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			197,096.00	0.00	0.00	0.00	197,096.00	0.00	197,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,096.00
21	0051			Contruccion de un Muro de Gaviones para Contener las Socavaciones en la C/ El Hoyo, Sector Yogo Yogo		1	197,096.00	0.00	0.00	0.00	197,096.00	0.00	197,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,096.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			239,355.00	0.00	0.00	0.00	239,355.00	0.00	239,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,355.00
24	0051			Contruccion de Encache en Piedra en la Cañada y los Aletones en el Aproche en Ambos lados de la Alcantarilla que Cruza la C/ Segunda del Sector San Antonio		1	239,355.00	0.00	0.00	0.00	239,355.00	0.00	239,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,355.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7118

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
				Total General RD\$			11,840,921.00	0.00	0.00	0.00	11,840,921.00	0.00	11,840,921.00	0.00	1,798,745.00	1,798,745.00	0.00	1,798,745.00	10,042,176.00

Pic. Yauri P. Ramirez
Preparado Por



Lic. Sandra...
Revisado Por



[Signature]
Aprobado Por

