


Período 2018-2019

Obras Programadas	Ubicación	Estimado Presupuesto	Ejecutado Presupuesto	Terminada 100% Nivel de avance	Mas 80 %	Menos 50%	Iniciada	Situacion
club agueda burgo	Maria Auxiliadora	\$453,832.00	\$453,832.00	*			si	Concluida
Capilla San Ramon	San Bartolo	\$250,000.00					no	no se ha realizado
club vasquez quitero		\$522,568.00					no	no se ha realizado
club rincon del burro		\$474,020.00					no	no se ha realizado
capilla la romana		\$250,000.00					no	no se ha realizado
club boca de jima	jima Abajo	\$457,803.00			*		si	en proceso
club catalino antonio	jima Arriba	\$250,000.00					no	no se ha realizado
capilla la lometta		\$337,577.00					no	no se ha realizado
club y capilla de la miseria	La Frontera	\$350,000.00	\$350,000.00	*			si	Concluida
iglesia la joya san bartolo		\$180,000.00					no	no se ha realizado
Total General		\$3,525,800.00	\$803,832.00					
LENIN GIL CRUCETA				FECHA			Sello Ayuntamiento	
	ALCALDE							