



REPÚBLICA DOMINICANA



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

Despacho del Alcalde

Teléfonos: 829-245-2234, 809-975-8299

www.alcaldiavillajaragua.gob.do

www.ayuntamientojaragua.blogspot.com

E-mails: alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do, ayuntajaragua@hotmail.com,

fundaca_65@hotmail.com

RNC 4-17-00776-2

1 de abril de 2019

Señor

Lic. Idel Manuel Florián Cuevas

Presidente, Concejo de Regidores

Su Despacho.

Honorable Señor Presidente:

Cortésmente, por medio de la presente le anexamos el **Informe de Rendición de Cuenta Correspondiente al Período Enero-Marzo 2019**, de la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal 2019.

Atentamente,

Alfredo A. Carrasco, M.A.

Alcalde Municipal



*Recibido por:
Griselis Batista
Secretaria del concejo
01/04/2019*



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2019

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

RD\$



OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACION
	ESTIMADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 80% Y 99%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Continuación Electrificación C/L (Parte Atrás), El Tunal Arriba	348,074.16						X	
Electrificación, Barrio Enriquillo (El Tunal Abajo)	348,074.16						X	
Continuación Construcción Contenes C/Restauración, El Otro Lado	348,074.16						X	
Continuación Construcción Contenes (Ramales), Alto Velo	348,074.16						X	
Continuación Construcción Contenes C/Escuela-C/Negao	348,074.16						X	
Canalización Arroyo Monte Cojo	348,074.16						X	
Construcción del Camino El Hoyo de Julián-Arroyo Seco	226,725.24						X	
Acondicionamiento del Camino La Sidra-Majagual	226,725.24						X	
Acondicionamiento del Camino Guayubín	226,725.24						X	
Acondicionamiento de la Carretera Jaragua-El Barro	226,725.24	64,000.00				X		
Adquisición Terrenos para la Construcción Funeraria Municipal (Fase I)	750,000.00	750,000.00	X					
TOTAL	3,745,345.92	814,000.00	1	0	0	1	9	

Alfredo A. Carrasco, M.A
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA

31/03/2019
FECHA



SELLO INSTITUCION



Ayuntamiento Municipal de Jaragua



1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2019

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	1	9
OBRAS EN PROCESO	1	9
OBRAS PENDIENTES	9	82
TOTAL	11	100

2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
3,745,345.92	814,000	2,931,345.92	22

Alfredo A. Carrasco, M.A
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCION