



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JIMA ABAJO, LA VEGA.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL PLAN
DE INVERSION MUNICIPAL (PIM) AÑO 2018-2019

(RD\$ 7,253,341.95)

CODIGO	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	COMUNIDAD BENEFICIARIA	RD\$ MONTO ESTIMADO
0.51	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	POR TODO EL MUNICIPIO JIMA	487.000.00
0.51	REPARACION DE CAMINOS VECINALES	POR TODO EL MUNICIPIO DE JIMA	360.000.00
0.52	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES		300.000.00
0.53	INICIO AMPLIACION DE PUENTE CANAL MAYOR DE LA FRONTERA	LA FRONTERA JIMA ABAJO	150.000.00
0.54	INICIO AMPLIACION PUENTE QUE UNE LA CABULLA CON VILLA FAÑA		150.000.00
0.51	INICIO CONSTRUCCION DE CAPILLA SAN RAMON LA JOYA SAN BAROLO	SAN BAROLO	581.998.35
0.52	TERMINACION CLUB CATALINA ANTONIO, JIMA ARRIBA	JIMA ARRIBA	547.263.07
0.53	TERMINACION CAPILLA LA ROMANA	LA ROMANA	407.501.27
0.54	INICIO CONSTRUCCION DE CLUB SECTOR VASQUEZ QUINTERO		579.886.35
0.55	TERMINACION CLUB BOCA DE JIMA	BOCA JIMA	457.802.83
0.55	RECONSTRUCCION CAPILLA LA LOMETA	LA LOMETA	337.576.80
0.51	CONSTRUCCION ANEXO PALACIO MUNICIPAL		235.332.10
0.51	REMOZAMIENTO DE CEMENTERIO		798.888.76
0.51	REPARACION VIVIENDAS		630.122.18
0.51	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL PLAY LOS ARROCEROS	JIMA ARRIBA	540.703.80
0.52	TERMINACION DE CASETAS ALMACENAMIENTO DE RESIDUO SOLIDOS		289.266.44
0.51	ILUMINACION DEL MUNICIPIO		400.000.00
TOTAL			7253341.95



ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2018-2019

ESTADOS DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	2	20%
OBRAS EN PROCESO	1	10%
OBRAS PENDIENTES	7	70%
TOTAL	10	100%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIMA ABAJO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE ALCANCE DE OBRAS INCLUIDAS
Periodo 2018-2019

Obras Programadas	Ubicación	Estimado Presupuesto	Ejecutado Presupuesto	Terminada 100%			Situación
				Nivel de avance	Mas 80 %	Menos 50% Iniciada	
club agueda burgo	Maria Auxiliadora	\$453,832.00	\$453,832.00	*			si Concluida
Capilla San Ramon	San Bartolo	\$250,000.00					no no se ha realizado
club vasquez quitero		\$522,568.00					no no se ha realizado
club rincon del burro		\$474,020.00					no no se ha realizado
capilla la romana		\$250,000.00					no no se ha realizado
club boca de jima	Jima Abajo	\$457,803.00			*		si en proceso
club catalino antonio	Jima Arriba	\$250,000.00					no no se ha realizado
capilla la lometa		\$337,577.00					no no se ha realizado
club y capilla de la miseria	La Frontera	\$350,000.00	\$350,000.00	*			si Concluida
iglesia la joya san bartolo		\$180,000.00					no no se ha realizado
Total General		\$3,525800.00	\$803,832.00				
LENIN GIL CRUCETA							
	ALCALDE			FECHA		Sello Ayuntamiento	

