



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE LA MAR
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2019
(PERIODO ENERO-JUNIO)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
		Presupuesto estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
1. Iluminación	La Jaqueta	30,000.00	30,000.00	X				
2. Relleno de calles	La Jaqueta	70,000.00	70,000.00	X				
3. Iluminación	Las cinco casitas	30,000.00	30,000.00	X				
4. Relleno de calles	Las cinco casitas	70,000.00	70,000.00	X				
5. Iluminación	Pueblo Abajo Sector B.	30,000.00	30,000.00	X				
6. Relleno de calles	Pueblo Abajo Sector B.	70,000.00	70,000.00	X				
7. Iluminación	Los Almendros Tia Sosa	30,000.00	30,000.00	X				
8. Relleno de calles	Los Almendros Tia Sosa	70,000.00	70,000.00	X				
SEGUNDO TRIMESTRE - PPM								
9. Iluminación	Catarey 1, barrio lindo	30,000.00	30,000.00	X				
10. Relleno de calles	Catarey 1, barrio lindo	70,000.00	70,000.00	X				
11. Iluminación	Pajarito 1	30,000.00					X	
12. Relleno de calles	Pajarito 1	70,000.00	70,000.00	X				
13. Iluminación	El Liceo	30,000.00					X	
14. Relleno de calles	El Liceo	70,000.00	70,000.00	X				
15. Iluminación	La Javilla, Catarey 11	30,000.00					X	
16. Relleno de calles	La Javilla, Catarey 11	70,000.00	70,000.00	X				
TERCER TRIMESTRE - PPM								
17. Iluminación	Pajarito 11	30,000.00					X	
18. Relleno de calles	Pajarito 11	70,000.00	70,000.00	X				
19. Iluminación	San Carlos	30,000.00					X	
20. Relleno de calles	San Carlos	70,000.00	70,000.00	X				
21. Escuela Tec. Vocacional	Tia Sosa	4,000,000.00	1,535,227.81			X		
TOTAL		5,000,000.00	2,385,227.81					

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PERIODO ENERO-JUNIO 2019

1. Balance consolidado de la Ejecución del Presupuesto Participativo Año 2019:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	15	71.428
Obras en Proceso	01	4.7619
Obras Pendientes	5	23.809
TOTAL	21	100

2. Balance de Ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las Obras Ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de Ejecución %
5,000,000.00	2,385,227.81	2,614,772.19	47.7045 %



FIRMA ALCALDÍA

24 de JUNIO 2019
FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO

Clave Municipal No. 88
 REPÚBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE LA MAR
 PROGRAMA DE INVERSIÓN
 RNC: 4-1300018-8
 DO54BRRD0000000001120003900

Formulario No. 332 Rev. 2018
 Aprobado por el Contralor y Auditor General

No. 048788
 DIA MES AÑO
 19 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WILLIAM RODRIGUEZ FLORIAN RDS\$ 208,152.00

DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 00/100

BanReservas PESOS MONEDA DEL COMERCIO LEGAL

FIRMA(S)

⑈048788⑈ 21411272713101120003900⑈ 54

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0051 Fondo 2018-000550 Comprobante No. 19/06/2019 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
WILLIAM RODRIGUEZ FLORIAN - PAGO DEL 20% DEL TOTAL A PAGAR POR LA INSTALACION DEL TECHADO DE LA ESCUELA TECNICO VOCACIONAL.	11.07.0051-27.1.2.01	Obras para edificación no residencial	208,400.00
		Menos (-): Retencion De Contrato De Obras	-4,248.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No. 88
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE LA MAR
PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-1300018-8
DO54BRRD0000000001120003900

No. 048778

DIA MES AÑO
13 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LAMINADOS INDUSTRIALES, E.I.R.L.
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 15/100

RDS

780,415.15



PESOS
MONEDA DE CURSIL LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMAS

⑈048778⑈ 21411272713101120003900⑈ 54

Cap. No. 91 Sub-Objeto 0051 Fondo 2018-000636 Comprobante No. 13/06/2019 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LAMINADOS INDUSTRIALES, E.I.R.L. PLUS COMPRO CP MUNICIPIO DE SABANA DE LA MAR AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE LA MAR RESERVA FONDO DE INVERSION PARA PROYECTOS DE INVERSION	11.07.0051-27.1.2.0	Obras para edificación no residencial	804,327.36
		Banco 1- 3% DESCUENTOS PROVEEDORES	76,087.79
		TOTAL	880,415.15

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mopt.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Folio: 332 R
Aprobado por el Comptroller y Auditor General.

Clave Municipal: 102-05
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE LA MAR
PROGRAMA DE INVERSION
RMC: 4-1300018-8
DO54BRRD0000000001121.003900

No. 048787

DIA 19 MES 06 AÑO 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COL. F. SOLANOY O RAMON NUÑEZ G.

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 08/100

RDS

27,292.00

BanReservas

PESES
MONTA EN UNIDADES

FIRMA(S)

048787 21411272713:01120003900

54

01

0003

2019-000549

19/06/2019

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DEL F. SOLANOY O RAMON NUÑEZ G. - PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LAMPARAS, SOMBRILLOS Y OTROS PRODUCTOS ELECTRICOS PARA EL ALUMBRADO DEL SECTOR LOS ALMENDROS, DANDO CUMPLIMIENTO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	01.00003-289601	Productos eléctricos y afines	28,492.00
		Menos (A): 5% DESCUENTOS PROVEEDORES	-1,207.61
		TOTAL	



0670005236-5

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Aduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería Municipal y Alcaldía; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario de
Aprobación del
Auditor General

Clave Municipal No. 89
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE LA MAR
PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 4-1300018-8
DO54BRRD000000001 01120003900

No. 048782

DIA MES AÑO
13 06 2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COL. F. SALANDY O RAMON NUÑEZ G.

RDS

26,248.00

VEINTIOCHO MIL DOSCIENTO TRES CUARENTA Y SEIS CON 35/100

BanReservas

PSOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈048782⑈ 21411272713⑈01120003900⑈

54

01

0003

2019-000540

13/06/2019

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
COL. F. SALANDY O RAMON NUÑEZ G. - PAGO DE DE FACTURA POR LA COMPRA DE 11 LAMPARAS, BOMBILLOS Y OTROS PRODUCTOS ELECTRICOS PARA EL SECTOR CATR. Y BARRIO LINDO, DANDO CUMPLIMIENTO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	01.00.0003-289601	Productos eléctricos y afines	26,454.00
		Menos (1) 5% DESCUENTOS PROVEEDORES	(1,206.01)
		TOTAL	



DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado triplicado, Contraloría General de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

0670065236-5

Formulario No. 932 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No. 88
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE LA MAR
PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-1300018-8
DO54BRRD0000000001120003900

No. 048784

DIA MES AÑO
1 2 0 6 2 0 1 9

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: R. LOPEZ E HIJOS SRL

RDS

490,209.76

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 76/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈048784⑈ 21411272713⑆01120003900⑈ 54

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0051 Fondo 2019-000543 Comprobante No. 1406/2019 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
R. LOPEZ E HIJOS SRL - COMPRA DE PERFILES Y OTROS MATERIALES PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA SECCION TECNICO VOCACIONAL	11 07 0051-27.1 20	Ciudad para edificación no residencial	511,900.46
		Menos (4) 5% DESCUENTOS PROVEEDORES	21,690.70
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.