

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7070

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	8,422,233.00	15,422,233.00	2,272,129.57	2,176,832.83	4,448,962.40	0.00	4,448,962.40	10,973,270.60
01	0051			CONSTRUCCIONES DE ACERAS Y CONTENES		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	401,715.88	376,701.88	778,417.76	0.00	778,417.76	221,582.24
01	0052			CONSTRUCCION DE CONTENES LAS CARMELITAS		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,870,413.69	128,343.37	1,998,757.06	0.00	1,998,757.06	1,242.94
01	0053			PROLONGACION AVENIDA IMBERT		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
01	0054			SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL CENTRO LA CIUDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,422,233.00	8,422,233.00	0.00	1,671,787.58	1,671,787.58	0.00	1,671,787.58	6,750,445.42
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	200,000.00	16,200,000.00	10,863,221.01	4,238,791.33	15,102,012.34	0.00	15,102,012.34	1,097,987.66
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		1	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	200,000.00	9,200,000.00	7,498,505.31	1,655,828.48	9,154,333.79	0.00	9,154,333.79	45,666.21
02	0052			BACHEO EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	3,364,715.70	2,582,962.85	5,947,678.55	0.00	5,947,678.55	1,052,321.45
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			12,150,994.00	0.00	0.00	0.00	12,150,994.00	1,721,571.00	13,872,565.00	3,912,524.12	2,368,337.04	6,280,861.16	0.00	6,280,861.16	7,591,703.84
03	0051			CONSTRUCCION CANCHA SABANA DE LOS JIMENEZ	X	1	800,128.00	0.00	0.00	0.00	800,128.00	1,112,091.00	1,912,219.00	1,756,654.66	111,833.78	1,868,488.44	0.00	1,868,488.44	43,730.56
03	0052			CONSTRUCCION DE CANCHAS LAS MARTINEZ	X	1	1,010,976.00	0.00	0.00	0.00	1,010,976.00	609,480.00	1,620,456.00	1,403,439.66	172,209.99	1,575,649.65	0.00	1,575,649.65	44,806.35
03	0053			CONSTRUCCION PLAY DE SOTO	X	1	3,974,920.00	0.00	0.00	0.00	3,974,920.00	0.00	3,974,920.00	752,429.80	2,084,293.27	2,836,723.07	0.00	2,836,723.07	1,138,196.93
03	0054			CONSTRUCCION DE PLAY SECTOR MARIA AUXILIADORA	X	1	3,864,970.00	0.00	0.00	0.00	3,864,970.00	0.00	3,864,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864,970.00
03	0055			CONSTRUCCION DE CANCHA LOS POMOS	X	1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			3,153,323.00	0.00	0.00	0.00	3,153,323.00	4,404,448.00	7,557,771.00	421,196.29	359,412.99	780,609.28	0.00	780,609.28	6,777,161.72
04	0051			TERMINACION Y TECHADO CLUB ENRRIQUILLO	X	1	2,153,323.00	0.00	0.00	0.00	2,153,323.00	3,800,000.00	5,953,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,953,323.00
04	0052			REMOZAMIENTO CANCHAS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	421,196.29	359,412.99	780,609.28	0.00	780,609.28	319,390.72
04	0053			REMOZAMIENTO CANCHA HOYA GRANDE LICEY			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,448.00	504,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,448.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: **7070**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
06				Reparación Instalaciones Recreativas			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	2,235,738.35	12,235,738.35	5,387,629.36	4,004,697.69	9,392,327.05	0.00	9,392,327.05	2,843,411.30
06	0051			REMOZAMIENTOS PARQUES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	2,235,738.35	12,235,738.35	5,387,629.36	4,004,697.69	9,392,327.05	0.00	9,392,327.05	2,843,411.30
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			26,603,452.00	0.00	0.00	0.00	26,603,452.00	3,500,000.00	30,103,452.00	1,099,682.11	1,432,604.06	2,532,286.17	0.00	2,532,286.17	27,571,165.83
07	0051			CONSTRUCCION DE IGLESIA LA TALA	X	1	982,797.00	0.00	0.00	0.00	982,797.00	1,000,000.00	1,982,797.00	0.00	393,288.33	393,288.33	0.00	393,288.33	1,589,508.67
07	0052			CONSTRUCCION CLUB EL HATICO	X	1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	448,956.91	448,956.91	0.00	448,956.91	2,051,043.09
07	0053			CONSTRUCCION CLUB GUACO LA LAGUNA	X	1	1,301,115.00	0.00	0.00	0.00	1,301,115.00	700,000.00	2,001,115.00	0.00	401,173.44	401,173.44	0.00	401,173.44	1,599,941.56
07	0054			CONSTRUCCION CLUB EL PINO		1	3,319,540.00	0.00	0.00	0.00	3,319,540.00	0.00	3,319,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319,540.00
07	0055			CONSTRUCCION DE CLUB LA TORRE		1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
07	0056			CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL		1	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
07	0057			CONSTRUCCION IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,099,682.11	189,185.38	1,288,867.49	0.00	1,288,867.49	11,132.51
07	0058			CONSTRUCCION DE IGLESIAS COLONSITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			4,315,411.00	0.00	0.00	0.00	4,315,411.00	2,000,000.00	6,315,411.00	2,366,264.58	1,711,822.08	4,078,086.66	0.00	4,078,086.66	2,237,324.34
08	0051			TERMINACION DE IGLESIA LAS 5 ESQUINAS LAS UVAS	X	1	2,148,747.00	0.00	0.00	0.00	2,148,747.00	1,000,000.00	3,148,747.00	2,366,264.58	711,822.08	3,078,086.66	0.00	3,078,086.66	70,660.34
08	0052			REPARACION DE IGLESIA SAN JUAN DEL AVILA URB DON LUIS DESPARDEL		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
08	0053			TERMINACION DE IGLESIA PENTECOSTAL MARIA AUXILIADORA	X	1	1,166,664.00	0.00	0.00	0.00	1,166,664.00	0.00	1,166,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,664.00
08	0054			CONSTRUCCION CENTRO CARISMATICO SALUD DE LOS ENFERMOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	7,000,000.00	8,000,000.00	5,858,082.96	1,324,269.60	7,182,352.56	0.00	7,182,352.56	817,647.44
11	0051			CONSTRUCCION DE ISLETAS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	181,897.44	8,048.56	189,946.00	0.00	189,946.00	810,054.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7070

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
11	0052			CONSTRUCCION ENTRADA DE LA CIUDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	5,676,185.52	1,316,221.04	6,992,406.56	0.00	6,992,406.56	7,593.44
14				Reparación Edificaciones Municipales			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	488,952.90	82,567.69	571,520.59	0.00	571,520.59	428,479.41
14	0051			REPARACION DE PALACIO MUNICIAPAL Y CASA DE LA CULTURA		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	488,952.90	82,567.69	571,520.59	0.00	571,520.59	428,479.41
16				Reparación en Cementerios			550,491.00	0.00	0.00	0.00	550,491.00	50,000.00	600,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,491.00
16	0051			REPARACION DE VERJA CEMENTERIO DE LOS VALERIO	X	1	550,491.00	0.00	0.00	0.00	550,491.00	50,000.00	600,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,491.00
18				Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	124,982.76	71,865.78	196,848.54	0.00	196,848.54	53,151.46
18	0051			ACONDICIONAMIENTO DE MERCADO PUBLICO DE LA VEGA		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	124,982.76	71,865.78	196,848.54	0.00	196,848.54	53,151.46
20				Reparación de Viviendas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	961,309.68	507,415.57	1,468,725.25	0.00	1,468,725.25	531,274.75
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	961,309.68	507,415.57	1,468,725.25	0.00	1,468,725.25	531,274.75
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	3,700,446.52	1,405,425.33	5,105,871.85	0.00	5,105,871.85	1,894,128.15
22	0051			ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO		2	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	3,700,446.52	1,405,425.33	5,105,871.85	0.00	5,105,871.85	1,894,128.15
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	944,329.70	944,329.70	0.00	944,329.70	55,670.30
23	0051			ILUMINACION DE PARQUES EN DIFERENTES LIUGARES DE LA CUIDAD		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	944,329.70	944,329.70	0.00	944,329.70	55,670.30
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	170,118.06	10,858.60	180,976.66	0.00	180,976.66	819,023.34
24	0051			CONSTRUCCION POZO LA JAGUA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	42,529.51	2,714.65	45,244.16	0.00	45,244.16	204,755.84
24	0052			CONSTRUCCION POZO GUACO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	42,529.51	2,714.65	45,244.16	0.00	45,244.16	204,755.84
24	0053			CONSTRUCCION POZO CERCADO ALTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	42,529.51	2,714.65	45,244.16	0.00	45,244.16	204,755.84
24	0054			CONSTRUCCION POZO HOYA GRANDE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	42,529.53	2,714.65	45,244.18	0.00	45,244.18	204,755.82

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7070

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
				Total General RD\$			92,023,671.00	0.00	0.00	0.00	92,023,671.00	30,533,990.35	122,557,661.35	37,626,539.92	20,639,230.29	58,265,770.21	0.00	58,265,770.21	64,291,891.14



Preparado por



Revisado por



Aprobado por