

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2019

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7006
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
1				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	-450,000.00	2,000,000.00	333,728.29	52,874.00	386,602.29	0.00	386,602.29	1,613,397.71
1	0051			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL SECTOR :URBANIZACION LOS ROBLES	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	0052			CONSTRUCCION DE BADENES E ILUMINACION EN EL SECTOR ALTO DE LOS ROBLES	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1	0053			BADENES ENTRADA PRINCIPAL EN EL SECTOR :RESIDENCIAL DON SERRET	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	0054			CONSTRUCCION DE 3 BADENES EN EL SECTOR :MEJORAMIENTO SOCIAL	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	500,000.00	97,866.29	0.00	97,866.29	0.00	97,866.29	402,133.71
1	0055			PUENTE PEATONAL EN EL SECTOR LA GINA	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0056			PUENTE PEATONAL EN EL SECTOR EL RECODO	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0057			AMPLIACION DEL PUENTE Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA EN EL SECTOR CAÑAFISTOL	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1	0058			ROTULACION Y SEÑALIZACION EN EL SECTOR :AVENIDAS Y CALLES DIVERSAS		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-400,000.00	300,000.00	235,862.00	52,874.00	288,736.00	0.00	288,736.00	11,264.00
2				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			8,193,750.00	0.00	0.00	0.00	6,293,750.00	2,731,207.17	9,024,957.17	4,277,344.42	1,963,186.06	6,240,530.48	0.00	6,240,530.48	2,784,426.69
2	0051			REMODELACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR RIVIERA DEL SUR	X	2	93,750.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	18,743.74	18,743.74	0.00	18,743.74	75,006.26
2	0052			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR :PUEBLO NUEVO, LOS MANGUITOS	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	82,631.73	82,631.73	0.00	82,631.73	117,368.27
2	0053			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR :BARRACONES BRISAS DEL NORTE CENTRAL	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	294,350.66	5,618.12	299,968.78	0.00	299,968.78	31.22
2	0054			ACERAS CALLE 2 Y 3 EN EL SECTOR VILLA BOSTON	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,100.37	148,100.37	0.00	148,100.37	1,899.63
2	0055			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS MELONCITOS	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	196,923.59	196,923.59	0.00	196,923.59	3,076.41
2	0056			TERMINACION DE LAS ACERAS EN EL SECTOR SABANITA	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2	0057			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR ALTOS DE GUAZUMA	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2	0058			CONTINUACION DE CONTENES EN EL SECTOR PERAVIA	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2	0059			CONTINUACION DE CONTENES EN EL SECTOR FUNDACION DE PERAVIA	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2	0060			CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y UNA CARPA EN EL SECTOR BARRIO EL PADRE	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2	0061			REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR EL FUNDO	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2	0062			ACERAS Y CONTENES Y REPARACION DE UN BADEN EN EL SECTOR SANTA ELENA	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
2	0063			REPARACION DE CONTENES Y BACHEO DE LAS CALLES EN EL SECTOR RESIDENCIAL ANABELL	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2	0064			TERMINACION DE ACERAS E INICIO DEL ENVERJADO EN EL SECTOR EL LAUREL	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2	0065			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR AVENIDAS Y CALLES DIVERSAS		2	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,324,081.28	3,324,081.28	1,702,635.07	1,380,222.58	3,082,857.65	0.00	3,082,857.65	241,223.63

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2019

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7006
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
2	0066			BACHEOS Y REPARACION PAVIMENTO EN EL SECTOR AVENIDAS Y CALLES DIVERSAS		2	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	924,444.61	130,945.93	1,055,390.54	0.00	1,055,390.54	44,609.46
2	0067			SEMAFORIZACION EN EL MUNICIPIO EN EL SECTOR AVENIDAS PRINCIPALES		2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-749,434.28	565.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.72
2	0068			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL FUNDO LOS CAYUQUITOS	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	299,814.78	0.00	299,814.78	0.00	299,814.78	185.22
2	0069			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO 24 DE ABRIL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,560.17	756,560.17	756,099.30	0.00	756,099.30	0.00	756,099.30	460.87
3				Construcción de Instalaciones Deportivas			490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
3	0051			PLEY DE SOFBALL EN EL SECTOR BOCA CANASTA	X	2	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
5				Construcción Instalaciones Recreativas			2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	350,000.00	2,700,000.00	299,044.56	1,034,719.44	1,333,764.00	0.00	1,333,764.00	1,366,236.00
5	0051			CONSTRUCCION DEL PARQUE EN EL SECTOR RESIDENCIAL PALO BLANCO	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
5	0052			CONTINUACION CONSTRUCCION DEL PARQUE EN EL SECTOR :RIO ARRIBA	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	299,044.56	1,034,719.44	1,333,764.00	0.00	1,333,764.00	16,236.00
5	0053			CONSTRUCCION DEL PARQUE EN EL SECTOR MARIA DEL CARMEN	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5	0054			CONSTRUCCION DEL PARQUE EN EL SECTOR RESIDENCIAL LAS MARIAS	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5	0055			PARQUE INFANTIL EN EL SECTOR RESIDENCIAL HERMANOS SERRET	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6				Reparación Instalaciones Recreativas			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	635,758.94	2,035,758.94	1,000,000.00	635,758.94	1,635,758.94	0.00	1,635,758.94	400,000.00
6	0051			SEÑALIZACION Y PINTURA DEL PARQUE EN EL SECTOR RESIDENCIAL PERAVIA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6	0052			CONTINUACION ENVERJADO DEL PARQUE EN EL SECTOR RESIDENCIAL MARGARITA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6	0053			CONTINUACION CONSTRUCCION DEL PARQUE EN EL SECTOR SALINAS	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	635,758.94	1,635,758.94	1,000,000.00	635,758.94	1,635,758.94	0.00	1,635,758.94	0.00
7				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			6,712,095.00	0.00	0.00	0.00	5,812,095.00	-281,459.64	5,530,635.36	559,826.97	215,855.27	775,682.24	0.00	775,682.24	4,754,953.12
7	0051			CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR VALDESIA-LA LAGUNA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-79,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00
7	0052			CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR CAJULITO ABAJO	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	64,241.06	814,241.06	0.00	166,386.11	166,386.11	0.00	166,386.11	647,854.95
7	0053			CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR MANI ARRIBA	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0054			CONSTRUCCION DE CASA CLUB EN EL SECTOR LOS AGRONOMOS	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
7	0055			CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR CALDERAS	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0056			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR VALLE DE LAS COLINAS	X	2	870,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00
7	0057			CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR BARRIO ESCONDIDO	X	2	422,275.00	0.00	0.00	0.00	422,275.00	0.00	422,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,275.00
7	0058			EQUIPAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR SANTA CRUZ	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2019

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7006
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
7	0059			EQUIPAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL LAS CAOBA Y CARPA EN EL SECTOR LA MONTERIA-YAGUARIZOS	X	2	269,820.00	0.00	0.00	0.00	269,820.00	-269,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0060			EQUIPAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL Y READECUACION DE LA CANCHA EN EL SECTOR SANTA ROSA I	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	49,469.16	49,469.16	0.00	49,469.16	250,530.84
7	0061			CAMARAS DE VIGILANCIA Y CONSTRUCCION DE UN BAÑO EN EL PARQUE EN EL SECTOR LOS MELONES	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	356,707.67	0.00	356,707.67	0.00	356,707.67	243,292.33
7	0062			COMPRA DE TANQUE PARA EL MINI ACUEDUCTO EN EL SECTOR BRISAS DEL CANAL	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
7	0063			COMPRA DE MOBILIARIOS EN EL SECTOR LOS PESCADORES	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
7	0064			COMPRA DE MOBILIARIOS PARA EL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR FUNDO SUR	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
7	0065			EQUIPAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL FUNDO ARRIBA	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
7	0066			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL CAJULITO AL MEDIO	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
7	0067			COMPRA DE MOBILIARIOS EN EL BARRIO 24 DE ABRIL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,119.30	203,119.30	203,119.30	0.00	203,119.30	0.00	203,119.30	0.00
8				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	474,173.00	4,574,173.00	2,011,994.64	550,623.20	2,562,617.84	0.00	2,562,617.84	2,011,555.16
8	0051			TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :BARRACONES, LAS 20 CASITAS	X	2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
8	0052			ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DEL CENTRO COMUNAL E ILUMINACION EN EL SECTOR INVI TIBURONES	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8	0053			TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR BARRACONES MAXIMO GOMEZ	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	119,986.99	119,986.99	0.00	119,986.99	480,013.01
8	0054			CONSTRUCCION 2DO NIVEL DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR FUNDO ABAJO	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	58,577.86	237,721.78	296,299.64	0.00	296,299.64	3,700.36
8	0055			TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR : BARRACONES, JESUS DE NAZARET	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8	0056			RECONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL Y TERMINAR EL PARQUE EN EL SECTOR :VILLA GUERA	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	591,870.64	3,211.61	595,082.25	0.00	595,082.25	204,917.75
8	0057			TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL Y DESAGUE DEL CENTRO EN EL SECTOR :PUEBLO NUEVO, PUERTA DEL REFUGIO	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,379.69	39,379.69	0.00	39,379.69	160,620.31
8	0058			EL PARQUEO DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :SANTA ROSA II	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,538.32	19,538.32	0.00	19,538.32	80,461.68
8	0059			TERMINACION CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :LA JAVILLA	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	174,173.00	674,173.00	661,546.14	12,626.65	674,172.79	0.00	674,172.79	0.21
8	0060			TERMINACION CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR : JARDINES DEL SUR	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	118,158.16	118,158.16	0.00	118,158.16	481,841.84
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	39,880.63	159,522.53	199,403.16	0.00	199,403.16	596.84
11	0051			CONSTRUCCION ARCO DE LA ENTRADA Y ROTULACION EN EL SECTOR :03 DE MARZO	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	39,880.63	159,522.53	199,403.16	0.00	199,403.16	596.84
13				Construcción Edificaciones Municipales			6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	6,250,000.00	-2,800,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00
13	0051			CONTINUACION DEL ENVERJADO Y PINTURA EN EL SECTOR :LOS MAESTROS	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2019

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7006
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
13	0052			COMPRA DE MEJORA O SOLAR PARA CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :MARIA CARLITA	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0053			COMPRA DE MEJORA PARA CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :FUNDO CENTRAL	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
13	0054			COMPRA DE UN TERRENO PARA EL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :SAONA AL MEDIO	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
13	0055			COMPRA DE UN SOLAR PARA CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :SAONA ABAJO	X	2	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	-600,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
13	0056			COMPRA DE TERRENO PARA CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :CAJULITO NORTE	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
13	0057			COMPRA DE UN SOLAR PARA CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :SAONA ARRIBA	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
13	0058			COMPRA DE UN SOLAR O MEJORA PARA CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR :24 DE ABRIL	X	2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
14	0051			PINTURA DE LOS APARTAMENTOS EN EL SECTOR :LOS APARTAMENTOS DE ESCONDIDO	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
14	0052			REPARACION GARITA Y ALUMBRADO EN EL SECTOR :RESIDENCIAL VALERA GUZMAN	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
16				Reparación de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	7,246,277.62	7,946,277.62	3,802,479.49	73,967.36	3,876,446.85	0.00	3,876,446.85	4,069,830.77
16	0051			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL SECTOR SALIDA BANI - ESCONDIDO		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	6,887,904.06	7,587,904.06	3,802,479.49	73,967.36	3,876,446.85	0.00	3,876,446.85	3,711,457.21
16	0053			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL SECTOR SALIDA BANI - ESCONDIDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,373.56	358,373.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,373.56
18				Reparación de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	11,639,280.45	12,139,280.45	2,427,856.09	6,236,959.84	8,664,815.93	0.00	8,664,815.93	3,474,464.52
18	0051			ACONDICIONAMIENTO MERCADO MUNICIPAL EN EL SECTOR AV. MAXIMO GOMEZ		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	4,875,385.69	5,375,385.69	2,427,856.09	2,894,474.07	5,322,330.16	0.00	5,322,330.16	53,055.53
18	0052			ACONDICIONAMIENTO MERCADO MUNICIPAL EN EL SECTOR AV. MAXIMO GOMEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,763,894.76	6,763,894.76	0.00	3,342,485.77	3,342,485.77	0.00	3,342,485.77	3,421,408.99
20				Reparacion de Viviendas			4,240,000.00	0.00	0.00	0.00	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	1,457,055.24	1,453,314.78	2,910,370.02	0.00	2,910,370.02	1,329,629.98
20	0051			ARREGLO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR :BOCA CANASTA	X	2	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	100,550.85	4,449.15	105,000.00	0.00	105,000.00	35,000.00
20	0052			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR :FUNDO NORTE	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	288,527.79	8,532.21	297,060.00	0.00	297,060.00	2,940.00
20	0053			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR :BARRACONES CENTRAL	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	287,187.63	8,842.37	296,030.00	0.00	296,030.00	3,970.00
20	0054			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR :HONDURAS MATADERO	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
20	0055			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR :FUNDO ARRIBA	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-9,850.00	290,150.00	239,625.42	50,524.58	290,150.00	0.00	290,150.00	0.00
20	0056			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR :BRISAS DEL NORTE	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	9,850.00	309,850.00	0.00	309,500.00	309,500.00	0.00	309,500.00	350.00
20	0057			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR :MONTE BONITO	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	112,500.00	37,500.00
20	0058			REPARACION DE VIVIENDAS Y EQUIPAMIENTO DE UTENCILIOS PARA EL SECTOR EN EL SECTOR :LAS AREPAS	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	250,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2019

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7006
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
20	0059			REPARACION DE VIVIENDAS Y LETRINIZACION EN EL SECTOR :LOS CATEYES	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
20	0060			REPARACIONES DE VIVIENDAS EN EL SECTOR :BARRACONES EN ACCION	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	48,600.00	151,400.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
20	0061			ARREGLO DE VIVIENDAS, ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR :MANI ABAJO	X	2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	250,130.02	250,130.02	0.00	250,130.02	449,869.98
20	0062			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR :SIFON MATA GORDA	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
20	0063			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR :FUNDO LOS CAYUQUITOS	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	291,461.86	8,538.14	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
20	0064			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR :VILLA MAJEGA	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	201,101.69	98,898.31	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente			606,538.00	0.00	0.00	0.00	606,538.00	17,788,354.72	18,394,892.72	3,764,436.33	5,911,139.66	9,675,575.99	0.00	9,675,575.99	8,719,316.73
22	0051			ACONDICIONAMIENTO MATADERO MUNICIPAL EN EL SECTOR BANI-VILLA SOMBRERO		2	606,538.00	0.00	0.00	0.00	606,538.00	17,788,354.72	18,394,892.72	3,764,436.33	5,911,139.66	9,675,575.99	0.00	9,675,575.99	8,719,316.73
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	190,320.53	1,440,320.53	537,220.86	111,223.10	648,443.96	0.00	648,443.96	791,876.57
23	0051			ALUMBRADO DE CALLES Y COMPRA DE SILLAS EN EL SECTOR :LOS TENDALES	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23	0052			ALUMBRADO Y CAMARA DE SEGURIDAD EN EL SECTOR :RESIDENCIAL ERNEISA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23	0053			ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR :LOS MORENOS	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	149,818.13	0.00	149,818.13	0.00	149,818.13	181.87
23	0054			MANTENIMIENTO ALUMBRADO EN EL SECTOR :COSTA SUR	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23	0055			MANTENIMIENTO ALUMBRADO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL SECTOR :TODO EL MUNICIPIO		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	147,464.80	111,223.10	258,687.90	0.00	258,687.90	191,312.10
23	0056			ILUMINACION DE LAS CALLES DEL BARRIO 24 DE ABRIL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,320.53	240,320.53	239,937.93	0.00	239,937.93	0.00	239,937.93	382.60
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			3,870,000.00	0.00	0.00	0.00	3,870,000.00	-150,000.00	3,720,000.00	599,732.60	1,324,208.43	1,923,941.03	0.00	1,923,941.03	1,796,058.97
24	0051			CAÑADA DE GUAZUMA EN EL SECTOR :RESIDENCIAL JOSE DEL CARMEN	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	599,732.60	0.00	599,732.60	0.00	599,732.60	267.40
24	0052			CANALIZACION CAÑADA DE GUAZUMA EN EL SECTOR :BRISAS DEL SUR	X	2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	880,053.85	880,053.85	0.00	880,053.85	319,946.15
24	0053			CONSTRUCCION DE ENCACHE DEL ARROYO EN EL SECTOR :EL LLANO	X	2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
24	0054			HORMIGONADO EN EL SECTOR :VILLA MAJEGA	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	147,776.80	147,776.80	0.00	147,776.80	2,223.20
24	0055			HORMIGONADO DEL CALLEJON EN EL SECTOR :VILLA DEL CARMEN	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	296,377.78	296,377.78	0.00	296,377.78	3,622.22
24	0056			HORMIGONADO SUBIDA PRINCIPAL EN EL SECTOR :PUEBLO NUEVO, NUEVA ESPERANZA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24	0057			RECONSTRUCCION DE MURO EN EL SECTOR :BOCA CANASTA	X	2	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2019

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7006
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ


Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
Totales Generales							43,962,383.00	0.00	0.00	0.00	40,862,383.00	37,373,912.79	78,236,295.79	21,110,600.12	19,723,352.61	40,833,952.73	0.00	40,833,952.73	37,402,343.06



EDWIN ALCIBIADES MEJÍA MEJÍA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD


Preparado Por



BERTINO DE JESUS BERNABEL

CONTRALOR MUNICIPAL

Revisado Por



NELSON CAMILO LANDESTOY

ALCALDE MUNICIPAL

Aprobado Por