

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7358**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veron**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			27,945,399.00	0.00	0.00	0.00	27,945,399.00	11,991,386.98	39,936,785.98	25,836,366.77	10,758,838.16	36,595,204.93	0.00	36,595,204.93	3,341,581.05
01	0051			Construcción de 7,344.53 ML de Aceras y Contenes en el Polígono 1 PPM	X	2	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	9,808,728.58	969,650.35	10,778,378.93	0.00	10,778,378.93	1,221,621.07
01	0052			Construcción de 4,284.31 ML de Aceras y Contenes en el Polígono 2 PPM	X	2	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	3,066,057.84	3,047,792.72	6,113,850.56	0.00	6,113,850.56	886,149.44
01	0053			Construcción de 4,284.31 ML de Aceras y Contenes en el Polígono 3 PPM	X	2	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	1,610,041.89	4,601,095.42	6,211,137.31	0.00	6,211,137.31	788,862.69
01	0054			Construcción de 1,190.66 ML de Aceras y Contenes en el Polígono 4 PPM	X	2	1,945,399.00	0.00	0.00	0.00	1,945,399.00	0.00	1,945,399.00	0.00	1,859,828.04	1,859,828.04	0.00	1,859,828.04	85,570.96
01	0055			Construcción de Aceras y Contenes en los diferentes sectores del Distrito continuación 2018			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767,659.58	7,767,659.58	7,343,747.43	151,573.74	7,495,321.17	0.00	7,495,321.17	272,338.41
01	0056			Imprimación de Calles en los Diferentes sectores Continuación 2018			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,223,727.40	4,223,727.40	4,007,791.03	128,897.89	4,136,688.92	0.00	4,136,688.92	87,038.48
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			7,650,000.00	0.00	0.00	0.00	7,650,000.00	3,828,956.05	11,478,956.05	7,487,769.03	2,899,559.89	10,387,328.92	0.00	10,387,328.92	1,091,627.13
02	0051			Reparación de Calles en los Diferentes Sectores del Distrito		2	7,650,000.00	0.00	0.00	0.00	7,650,000.00	0.00	7,650,000.00	7,044,765.83	106,578.04	7,151,343.87	0.00	7,151,343.87	498,656.13
02	0052			Encalichado y Reparación de Calles en los Diferentes Sectores			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828,956.05	3,828,956.05	443,003.20	2,792,981.85	3,235,985.05	0.00	3,235,985.05	592,971.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
05	0051			Construcción Mini Parque Sector Samaritano II		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
05	0052			Construcción Mini Parque Bávaro		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
05	0053			Construcción Mini Parque Bávaro		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
09				Construcción Infraestructuras de Salud			4,054,600.60	0.00	0.00	0.00	4,054,601.00	0.00	4,054,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,054,601.00
09	0051			Construcción Policlínica en el Polígono 4, La Seiba. PPM	X	2	4,054,600.60	0.00	0.00	0.00	4,054,601.00	0.00	4,054,601.00	0.00	691,088.15	691,088.15	0.00	691,088.15	3,363,512.45
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	598,024.30	598,024.30	0.00	598,024.30	901,975.70

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7358**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veron**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00	392,000.00	1,608,000.00
21	0051			Construcción de Imbornales en los diferentes sectores del Distrito.		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00	392,000.00	1,608,000.00
Total General RD\$							46,749,999.60	0.00	0.00	0.00	46,750,000.00	15,820,343.03	62,570,343.03	33,324,135.80	15,339,510.50	48,663,646.30	0.00	48,663,646.30	13,906,696.33

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

