

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7080 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Miches

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			2,922,456.37	0.00	0.00	0.00	2,922,456.00	340,047.00	3,262,503.00	639,182.00	851,736.37	1,490,918.37	0.00	1,490,918.37	1,771,585.00
01	0051			CONSTRUCCION DE BADEN , C/ SAN ANTONIO ESQ. ALTAGRACIA , FTE. A RAMON AUGUSTO (PP)	X	1	169,838.89	0.00	0.00	0.00	169,839.00	0.00	169,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,838.89
01	0052			CONSTRUCCION DE BADEN , C/ 13 DE JUNIO , BOCA DEL RIO , FTE. A NANCI (PP)	X	1	236,339.63	0.00	0.00	0.00	236,340.00	0.00	236,340.00	233,976.00	0.00	233,976.00	0.00	233,976.00	2,363.63
01	0053			CONSTRUCCION DE BADEN , C/ GASTON F. DELIGNE, PROX. A MARI 1		1	185,689.43	0.00	0.00	0.00	185,689.00	0.00	185,689.00	0.00	185,500.00	185,500.00	0.00	185,500.00	189.43
01	0054			CONSTRUCCION DE BADEN C/ PALO HINCADO ESQ. SANCHEZ, FTE. AL CHULO (PP)	X	1	170,624.16	0.00	0.00	0.00	170,624.00	0.00	170,624.00	0.00	169,848.00	169,848.00	0.00	169,848.00	776.16
01	0055			CONSTRUCCION DE BADEN C/ ROSA JULIA DE LEON , FRENTE AL HOSPITAL (PP)	X	1	173,625.07	0.00	0.00	0.00	173,625.00	0.00	173,625.00	104,602.00	68,849.37	173,451.37	0.00	173,451.37	173.70
01	0056			CONSTRUCCION DE CONTENES, C/ ROSA JULIA DE LEON , PROX. A MARIBEL CHALAS (PP)	X	1	46,992.00	0.00	0.00	0.00	46,992.00	0.00	46,992.00	0.00	46,992.00	46,992.00	0.00	46,992.00	0.00
01	0057			CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA CALLE DE TUTI, ATRAS DEL DEL POLIDEPORTIVO , SECTOR LUCAS GUIBBES		1	358,848.00	0.00	0.00	0.00	358,848.00	0.00	358,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,848.00
01	0058			CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA CALLE SEGUNDA , BO. 21 DE ENERO (PP)	X	1	240,948.00	0.00	0.00	0.00	240,948.00	0.00	240,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,948.00
01	0059			ENCACHE Y REPARACION DE ACERAS , C/ MELLA, PROX. AL CEMENTERIO		1	177,046.32	0.00	0.00	0.00	177,046.00	0.00	177,046.00	175,274.00	0.00	175,274.00	0.00	175,274.00	1,772.32
01	0060			CONSTRUCCION DE BADEN , CALLE S/ NOMBRE LOS FRANCESES, DONDE VIVE NINGO (PP)	X	1	169,105.27	0.00	0.00	0.00	169,105.00	0.00	169,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,105.27
01	0061			CONSTRUCCION CONTENES EN CALLE PRINCIPAL, BARRIO LOS CACAOS (PP)	X	1	217,560.00	0.00	0.00	0.00	217,560.00	0.00	217,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,560.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7080 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Miches

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0062			CONSTRUCCION DE BADEN CALLE JUNTA DE VECINOS, BARRIO MIRAMAR (PP)	X	1	96,654.96	0.00	0.00	0.00	96,655.00	0.00	96,655.00	0.00	96,226.25	96,226.25	0.00	96,226.25	428.71
01	0063			CONSTRUCCION BADEN EN CALLE DE CHAVA, BAJANDO DESDE SANTIAGUITO, BARRIO MIRAMAR (PP)	X	1	90,422.22	0.00	0.00	0.00	90,422.00	0.00	90,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,422.22
01	0064			CONSTRUCCION ACERAS CALLE ELIGIO MALDONADO (PP)	X	1	110,484.00	0.00	0.00	0.00	110,484.00	0.00	110,484.00	0.00	110,370.00	110,370.00	0.00	110,370.00	114.00
01	0065			CONSTRUCCION CONTEN C/ RAMON CACERES , PUEBLO ABAJO, PROX. A NAN (PP)	X	1	101,928.00	0.00	0.00	0.00	101,928.00	0.00	101,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,928.00
01	0066			CONSTRUCCION DE BADEN , C/ MARIA TRINIDAD SANCHEZ ESQ. CAONABO, BORINQUEN (PP)	X	1	126,595.50	0.00	0.00	0.00	126,596.00	0.00	126,596.00	125,330.00	0.00	125,330.00	0.00	125,330.00	1,265.50
01	0067			CONSTRUCCION DE BADEN , PROXIMO A CAYUCO, BO. LAS PALOMA (PP)	X	1	139,457.16	0.00	0.00	0.00	139,457.00	0.00	139,457.00	0.00	63,762.75	63,762.75	0.00	63,762.75	75,694.41
01	0068			CONSTRUCCION DE BADEN CALLE MELLA ESQ. ANICETO CEDEÑO CENTRO DEL PUEBLO (PP)	X	1	110,297.76	0.00	0.00	0.00	110,298.00	0.00	110,298.00	0.00	110,188.00	110,188.00	0.00	110,188.00	109.76
01	0069			ACERAS PLAYA ARRIBA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,047.00	340,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,047.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,194,857.20	0.00	0.00	0.00	2,194,857.00	450,000.00	2,644,857.00	798,861.64	180,015.00	978,876.64	0.00	978,876.64	1,665,980.56
02	0051			Relleno y Nivelacion c/ Entrada de la Fundacion Tropicalia (PP)	X	1	344,880.00	0.00	0.00	0.00	344,880.00	0.00	344,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,880.00
02	0052			RELLENO Y NIVELACION C/ AL LADO JUNTA DE VECINOS (PP), BO. 21 DE ENERO	X	1	58,680.00	0.00	0.00	0.00	58,680.00	0.00	58,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,680.00
02	0053			RELLENO Y NIVELACION CALLEJON 44 , EL ASFALTO, (PP)	X	1	223,279.20	0.00	0.00	0.00	223,279.00	0.00	223,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,279.20
02	0054			RELLENO Y NIVELACION DE CALLE ATRAS DE LA CANCHA, EL ASFALTO, (PP)	X	1	290,360.00	0.00	0.00	0.00	290,360.00	0.00	290,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,360.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7080 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Miches

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0055			RELLENO Y NIVELACION C/ SIN NOMBRE EN LOS FRANCESES, DONDE VIVE MIGUELITO		1	299,700.00	0.00	0.00	0.00	299,700.00	0.00	299,700.00	299,596.15	0.00	299,596.15	0.00	299,596.15	103.85
02	0056			RELLENO Y NIVELACION DE CALLE SIN NOMBRE, LOS FRANCESES, DONDE VIVE CHIMBOLI (PP)	X	1	330,480.00	0.00	0.00	0.00	330,480.00	0.00	330,480.00	330,287.49	0.00	330,287.49	0.00	330,287.49	192.51
02	0057			AMPLIACION , RELLENO Y NIVELACION CALL E JUNTA DE VECINOS (PP)	X	1	112,800.00	0.00	0.00	0.00	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,800.00
02	0058			RELLENO Y NIVELACION C/ MIGUEL EL EBANISTA , LA JAVILLA, (PP)	X	1	181,200.00	0.00	0.00	0.00	181,200.00	0.00	181,200.00	0.00	180,015.00	180,015.00	0.00	180,015.00	1,185.00
02	0059			RELLENO Y NIVELACION CALLE ENRIQUILLO , BO. BORINQUEN , REF. HOTEL DE DIGNA (PP)	X	1	168,978.00	0.00	0.00	0.00	168,978.00	0.00	168,978.00	168,978.00	0.00	168,978.00	0.00	168,978.00	0.00
02	0060			RELLENO Y NIVELACION DE CALLE DE DONDE CACATA, BO. LAS PALOMAS (PP)	X	1	184,500.00	0.00	0.00	0.00	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,500.00
02	0061			RELLENO Y NIVELADO DE CAMINO ARROYO SANTIAGO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas			75,100.80	0.00	0.00	0.00	75,101.00	0.00	75,101.00	74,350.00	0.00	74,350.00	0.00	74,350.00	750.80
12	0051			REPARACION ESCALONES ENTRADA POR DONDE ÑAÑA , BORINQUEN (PP)	X	1	75,100.80	0.00	0.00	0.00	75,101.00	0.00	75,101.00	74,350.00	0.00	74,350.00	0.00	74,350.00	750.80
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,594.92	1,100,594.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,594.92
14	0051			RECONSTRUCCION EDIF. BOMBEROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,594.92	1,100,594.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,594.92
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			308,229.92	0.00	0.00	0.00	308,230.00	0.00	308,230.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	8,229.92
24	0051			DESAGUE Y ACONDICIONAMIENTO DE LAGUNA DE BOLIVAR SOTO , BO. LA BOCA DEL RIO, (PP)	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
24	0052			CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR (PP) , BARRIO LOS CACAOS (PP)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
24	0053			REPARACION CANALETA CALLE FRENTE A LAS ESCUELA DE LA JAVILLA (PP)	X	1	8,229.92	0.00	0.00	0.00	8,230.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,229.92

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


Código del Capítulo: **7080**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Miches**

Proyecto	Obra	Codigo SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
							5,500,644.29	0.00	0.00	0.00	5,500,644.00	1,890,641.92	7,391,285.92	1,812,393.64	1,031,751.37	2,844,145.01	0.00	2,844,145.01	4,547,141.28
Total General RD\$																			


Licda. Rud M. Ramos M.
Preparado por


Lic. Esdras M. Lendor B.
Revisado por


Lic. Federico Ant. Bencosme U.
Aprobado por

