

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7130 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			6,153,616.00	0.00	0.00	0.00	6,153,616.00	-2,174,900.00	3,978,716.00	3,154,331.62	700,239.81	3,854,571.43	0.00	3,854,571.43	124,144.57
01	0051			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL SECTOR LOS MARTINEZ	X	1	268,615.00	0.00	0.00	0.00	268,615.00	-160,000.00	108,615.00	95,762.71	0.00	95,762.71	0.00	95,762.71	12,852.29
01	0052			CONSTRUCCION DE CONTENES Y CANALETAS ENTRADA LA IGLESIA DON PEDRO	X	1	425,802.00	0.00	0.00	0.00	425,802.00	-420,000.00	5,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.00
01	0053			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-155,000.00	345,000.00	304,935.21	32,500.00	337,435.21	0.00	337,435.21	7,564.79
01	0054			CONSTRUCCION ENCACHES EN PIEDRA CALLES LOS JIMENEZ Y LOS VERAS GUAZUMAL	X	1	459,199.00	0.00	0.00	0.00	459,199.00	-15,000.00	444,199.00	434,698.10	0.00	434,698.10	0.00	434,698.10	9,500.90
01	0055			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		1	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,242,714.34	597,739.81	1,840,454.15	0.00	1,840,454.15	59,545.85
01	0056			CONSTRUCCION PUENTE EN EL SECTOR LOS POLANCO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-995,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01	0057			IMPRIMACION Y RELLENO EN EL MUNICIPIO		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-500,000.00	100,000.00	95,762.71	0.00	95,762.71	0.00	95,762.71	4,237.29
01	0058			CONSTRUCCION DE CALLES ENCACHADAS (EN PIEDRA) EN EL MUNICIPIO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	70,000.00	1,070,000.00	980,458.55	70,000.00	1,050,458.55	0.00	1,050,458.55	19,541.45
01	0059			ROTULACION Y SEÑALIZACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,819,500.00	0.00	0.00	0.00	2,819,500.00	-420,000.00	2,399,500.00	1,972,524.78	375,352.90	2,347,877.68	0.00	2,347,877.68	51,622.32
02	0051			BACHEOS DE CALLES EN EL MUNICIPIO		1	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-300,000.00	600,000.00	345,687.99	242,352.90	588,040.89	0.00	588,040.89	11,959.11
02	0052			REPARACION DE ENCACHE EN PIEDRA CALLES LOS JIMENEZ Y LOS VERAS GUAZUMAL	X	1	419,500.00	0.00	0.00	0.00	419,500.00	-120,000.00	299,500.00	260,762.71	33,500.00	294,262.71	0.00	294,262.71	5,237.29
02	0053			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,366,074.08	99,500.00	1,465,574.08	0.00	1,465,574.08	34,425.92

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7130 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,086.90	469,086.90	459,705.01	0.00	459,705.01	0.00	459,705.01	9,381.89
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA CUESTA HONDA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,086.90	469,086.90	459,705.01	0.00	459,705.01	0.00	459,705.01	9,381.89
06				Reparación Instalaciones Recreativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,588,466.72	2,588,466.72	1,331,765.20	862,104.08	2,193,869.28	0.00	2,193,869.28	394,597.44
06	0051			REMOZAMIENTO DEL PARQUE GUAZUMAL (DESPUES DE LA CHOCOLATERA)		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	239,726.00	739,726.00	499,999.30	239,724.83	739,724.13	0.00	739,724.13	1.87
06	0052			REMOZAMIENTO DEL PARQUE ZONA REBELDE		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	622,379.25	622,379.25	0.00	622,379.25	377,620.75
06	0053			REMOZAMIENTO PARQUE LA GALLERA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,740.72	848,740.72	831,765.90	0.00	831,765.90	0.00	831,765.90	16,974.82
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			12,442,365.00	0.00	0.00	0.00	6,035,759.00	-1,080,726.00	4,955,033.00	0.00	3,481,388.08	3,481,388.08	0.00	3,481,388.08	7,880,250.92
07	0051			CONSTRUCCION CENTRO FORMACION TECNICO VOCACIONAL		1	12,442,365.00	0.00	0.00	0.00	6,035,759.00	-1,080,726.00	4,955,033.00	0.00	3,481,388.08	3,481,388.08	0.00	3,481,388.08	7,880,250.92
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,016.44	783,016.44	772,195.23	0.00	772,195.23	0.00	772,195.23	10,821.21
08	0051			REMOZAMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,016.44	783,016.44	772,195.23	0.00	772,195.23	0.00	772,195.23	10,821.21
14				Reparación Edificaciones Municipales			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-510,000.00	490,000.00	470,975.96	0.00	470,975.96	0.00	470,975.96	19,024.04
14	0051			REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-510,000.00	490,000.00	470,975.96	0.00	470,975.96	0.00	470,975.96	19,024.04
15				Construcción en Cementerios			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-9,000.00	741,000.00	724,953.17	0.00	724,953.17	0.00	724,953.17	16,046.83
15	0051			COSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIOS		1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-9,000.00	741,000.00	724,953.17	0.00	724,953.17	0.00	724,953.17	16,046.83
20				Reparación de Viviendas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	2,572,000.00	4,072,000.00	1,437,390.77	2,174,376.43	3,611,767.20	0.00	3,611,767.20	460,232.80
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS (PROGRAMA AYUDAME A VIVIR MEJOR)		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	2,572,000.00	4,072,000.00	1,437,390.77	2,174,376.43	3,611,767.20	0.00	3,611,767.20	460,232.80
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			635,000.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	-560,000.00	75,000.00	29,500.00	43,382.99	72,882.99	0.00	72,882.99	2,117.01
23	0051			ILUMINACION CALLES EN EL MUNICIPIO.		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-350,000.00	50,000.00	5,000.00	43,382.99	48,382.99	0.00	48,382.99	1,617.01

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7130

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
23	0052			COLOCACION DE LAMPARAS EN BOCAS DE LICEY	X	1	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	500.00
23	0053			ILUMINACION EN EL PLAY MUNICIPAL ARECIO MARTINEZ		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			5,251,507.00	0.00	0.00	0.00	5,251,507.00	-1,360,000.00	3,891,507.00	1,840,979.93	1,808,791.25	3,649,771.18	0.00	3,649,771.18	241,735.82
24	0051			CONSTRUCCION DE CANALETAS EN EL SECTOR LOS MARTINEZ	X	1	195,914.00	0.00	0.00	0.00	195,914.00	-170,000.00	25,914.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	914.00
24	0052			CONSTRUCCION GAVIONES CALLEJON LAUDY	X	1	521,791.00	0.00	0.00	0.00	521,791.00	-300,000.00	221,791.00	0.00	37,993.86	37,993.86	0.00	37,993.86	183,797.14
24	0053			CANALIZACION DE AGUA (DRENAJE PLUVIAL) EN EL SECTOR LOS BETEMITS	X	1	3,533,802.00	0.00	0.00	0.00	3,533,802.00	0.00	3,533,802.00	1,768,979.93	1,707,797.39	3,476,777.32	0.00	3,476,777.32	57,024.68
24	0054			PROGRAMA DE LIMPIEZA Y REFORESTACION DEL RIO		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-490,000.00	110,000.00	72,000.00	38,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
24	0055			CONSTRUCCION DE CANALETA EN LA CAÑADA DEL BARRIO DE ICO MARTINEZ	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General RD\$							31,551,988.00	0.00	0.00	0.00	25,145,382.00	-702,055.94	24,443,326.06	12,194,321.67	9,445,635.54	21,639,957.21	0.00	21,639,957.21	9,209,974.85

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

