

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DE AÑO 2019


CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7088
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO DE NIZAO


Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
1				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			2 843 470.00	0.00	0.00	0.00	2 843 470.00	-119 000.00	2 724 470.00	272 319.46	1 716 081.34	1 988 400.80	0.00	1 988 400.80	736 069.20
1	0051			SEÑALIZACION Y ROTULACION EN LAS DIFERENTE CALLES DEL MUNICIPIO DE NIZAO		2	135 000.00	0.00	0.00	0.00	135 000.00	0.00	135 000.00	15,052.46	0.00	15 052.46	0.00	15 052.46	119 947.54
1	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN LA CIUDAD		2	80 000.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	-47 000.00	33 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 000.00
1	0053			HORMIGONADO EN EL MUNICIPIO DE NIZAO Y DG		2	100 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	-22 000.00	78 000.00	0.00	74 471.32	74 471.32	0.00	74 471.32	3 528.68
1	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE NIZAO		2	270 000.00	0.00	0.00	0.00	270 000.00	-50 000.00	220 000.00	48,173.50	170 488.08	218 661.58	0.00	218 661.58	1 338.42
1	0055			CONTINUACION DE ACERAS Y CONTENES CENTRO 2 EN LOS MACOS NIZAO		2	100 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	6,550.00	91 581.00	98 131.00	0.00	98 131.00	1 869.00
1	0056			CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR LAS MONJAS DON GREGORIO		2	273 394.00	0.00	0.00	0.00	273 394.00	0.00	273 394.00	6,550.00	260 793.36	267 343.36	0.00	267 343.36	6 050.64
1	0057			HORMIGONADO SECTOR BRISAS DEL RIO DON GREGORIO		2	410 091.00	0.00	0.00	0.00	410 091.00	0.00	410 091.00	2,500.00	398 926.86	401 426.86	0.00	401 426.86	8 664.14
1	0058			HORMIGONADO SECTOR NIZAO CENTRO 1 BRISAS DEL CANAL		2	260 375.00	0.00	0.00	0.00	260 375.00	0.00	260 375.00	5,050.00	249 771.31	254 821.31	0.00	254 821.31	5 553.69
1	0059			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SECTOR PEATONAL DON GREGORIO		2	160 091.00	0.00	0.00	0.00	160 091.00	0.00	160 091.00	0.00	158 313.90	158 313.90	0.00	158 313.90	1 777.10
1	0060			CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR LA LAGUNA DON GREGORIO		2	273 394.00	0.00	0.00	0.00	273 394.00	0.00	273 394.00	5,550.00	261 735.51	267 285.51	0.00	267 285.51	6 108.49
1	0061			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CAMINO PLAYA LINDA NIZAO CENTRO 3		2	460 375.00	0.00	0.00	0.00	460 375.00	0.00	460 375.00	2,000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	458 375.00
1	0062			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES NIZAO CENTRO 4		2	320 750.00	0.00	0.00	0.00	320 750.00	0.00	320 750.00	180,893.50	50 000.00	230 893.50	0.00	230 893.50	89 856.50
2				Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación			300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	1 157 079.00	1 457 079.00	296 992.17	1 141 338.63	1 438 330.80	0.00	1 438 330.80	18 748.20
2	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		2	150 000.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	50 000.00	200 000.00	148,503.65	49 718.25	198 221.90	0.00	198 221.90	1 778.10
2	0052			BACHEO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NIZAO		2	150 000.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	1 107 079.00	1 257 079.00	148,488.52	1 091 620.38	1 240 108.90	0.00	1 240 108.90	16 970.10
4				Reparación de Instalaciones Deportivas			50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	15 991.09	5 000.00	20 991.09	0.00	20 991.09	29 008.91
4	0051			REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS		2	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	15,991.09	5 000.00	20 991.09	0.00	20 991.09	29 008.91
5				Construcción Instalaciones Recreativas			453 297.00	0.00	0.00	0.00	453 297.00	0.00	453 297.00	0.00	445 535.95	445 535.95	0.00	445 535.95	7 761.05
5	0051			CONTINUACION DE PARQUECITO SECTOR NIZAO CENTRO 2 EN LOS MARCOS VERDES		2	160 375.00	0.00	0.00	0.00	160 375.00	0.00	160 375.00	0.00	156 539.00	156 539.00	0.00	156 539.00	3 836.00
5	0052			TERRENO Y CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL EL ZAPOTAL		2	292 922.00	0.00	0.00	0.00	292 922.00	0.00	292 922.00	0.00	288 996.95	288 996.95	0.00	288 996.95	3 925.05
8				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			250 000.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	250 000.00	3 000.00	244 038.17	247 038.17	0.00	247 038.17	2 961.83
8	0051			REHABILITACION AREA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA SECTOR PEATONAL DON GREGORIO		2	250 000.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	250 000.00	3,000.00	244 038.17	247 038.17	0.00	247 038.17	2 961.83
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00	154 268.25	41 600.00	195 868.25	0.00	195 868.25	4 131.75
11	0051			EMBELLECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE NIZAO		2	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00	154,268.25	41 600.00	195 868.25	0.00	195 868.25	4 131.75

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DE AÑO 2019

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7088
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO DE NIZAO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
20				Reparación de Viviendas			273 961.00	0.00	0.00	0.00	273 961.00	30 000.00	303 961.00	67 371.62	203 914.94	271 286.56	0.00	271 286.56	32 674.44
20	0051			REPARACION DE EDIFICACION Y VIVIENDAS		2	85 000.00	0.00	0.00	0.00	85 000.00	30 000.00	115 000.00	67,371.62	39 815.54	107 187.16	0.00	107 187.16	7 812.84
20	0052			REPARACION DE VIVIENDA EN MEDIA BLANCA		2	188 961.00	0.00	0.00	0.00	188 961.00	0.00	188 961.00	0.00	164 099.40	164 099.40	0.00	164 099.40	24 861.60
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			103 961.00	0.00	0.00	0.00	103 961.00	0.00	103 961.00	0.00	89 311.09	89 311.09	0.00	89 311.09	14 649.91
21	0051			LETRINIZACION EN MEDIA BLANCA		2	103 961.00	0.00	0.00	0.00	103 961.00	0.00	103 961.00	0.00	89 311.09	89 311.09	0.00	89 311.09	14 649.91
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	1 436.44	14 915.48	16 351.92	0.00	16 351.92	33 648.08
23	0051			ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE NIZAO		2	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	1,436.44	14 915.48	16 351.92	0.00	16 351.92	33 648.08
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			400 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	78 000.00	278 000.00	405 444.92	64 000.00	469 444.92	0.00	469 444.92	-191 444.92
24	0051			SANEAMIENTO DE CAÑADAS		2	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	39 000.00	239 000.00	202,722.46	32 000.00	234 722.46	0.00	234 722.46	4 277.54
24	0051			SANEAMIENTO DE CAÑADAS		2	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 000.00	39 000.00	202,722.46	32 000.00	234 722.46	0.00	234 722.46	-195 722.46
Totales Generales							4 924 689.00	0.00	0.00	0.00	4 724 689.00	1 146 079.00	5 870 768.00	1 216 823.95	3 965 735.60	5 182 559.55	0.00	5 182 559.55	688 208.45


CRUZ MARIA SANCHEZ
CONTADORA
Preparado Por


Revisado Por


SALVADOR CLEMENTE PEREZ F
ALCALDE MUNICIPAL
Aprobado Por