MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

		۵.	٦		Γ,	φ		Ejecutado			Pre	supuesto del Ai	ño	Ejecució	n Financiera Tri	mestral	Pagado en	Tetal	Manta
Proyecto	Obr		Geográfic	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	(devengado) años anteriores	años Anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
1	2	3 4	_	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			3,242,000.00	0.00	0.00	0.00	3,242,000.00	-22,974.40	3,219,025.60	632,882.32	482,428.14	1,115,310.46	0.00	1,115,310.46	2,103,715.14
01	0051			Const. de Aceras y Contenes en El Municipio		1	507,070.00	0.00	0.00	0.00	507,070.00	381,975.60	889,045.60	475,520.66	274,645.12	750,165.78	0.00	750,165.78	138,879.82
01	0052			Señallización de Calles en el Municipio		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	14,017.25	21,213.70	35,230.95	0.00	35,230.95	114,769.05
01	0053			Const. 100 Mts. Contenes - Juan Antonio Alix	Х	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	5,554.24	0.00	5,554.24	0.00	5,554.24	69,445.76
01	0054			Const. 150 Mts. Contenes - Cruce de Ofelia	Х	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0055			Const. 100 Mts. Contenes - Los Cadillos	Х	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
01	0056			Const. 165 Mts. Contenes - Monte Adentro	Χ	1	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
01	0057			Const. 500 Mts. Contenes - Licey Arriba	Х	1	166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	-44,950.00	121,050.00	19,997.50	0.00	19,997.50	0.00	19,997.50	101,052.50
01	0058			Const. 200 Mts. Aceras - Los Rodriguez	Х	1	92,290.00	0.00	0.00	0.00	92,290.00	0.00	92,290.00	0.00	7,354.58	7,354.58	0.00	7,354.58	84,935.42
01	0059		- 1	Const. 200 Mts. Contenes - Calle Jesús Alba - La Chiva	Х	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
01	0060			Const. 50 Mts. Contenes - Los Solanos	Х	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	0061		- 1	Const. Contenes - en el Trabuco - La Chiva	Х	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	28,025.00	0.00	28,025.00	0.00	28,025.00	71,975.00
	0062		-	Const. 200 Mts. Contenes - Callejón Los Arias - La Chiva	Х	1	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	77,567.50	0.00	77,567.50	0.00	77,567.50	42,432.50
01	0063		-	Const. 300 Mts. Contenes - La Trinitaria	Х	1	166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	-100,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
1000	0064		(Const. 300 Mts. Aceras - Calle Macoris	Х	1	106,640.00	0.00	0.00	0.00	106,640.00	0.00	106,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,640.00
01	0065		(Const. 50 Mts. Aceras - Calle del Liceo	Х	1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
01	0066		(Const. 400 Mts. Contenes - Los Saros	Х	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0067			Cpnst. y Rep. de Aceras y Contenes Duarte - Monte Adentro	Х	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0068		I	Recubrimiento de Encache - Isidoro Alba	Χ	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,811.83	1,811.83	0.00	1,811.83	148,188.17
01	0069		- 1	Cont. Const. Encache Ferreteria Cabrera - Isidoro Alba	Х	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0070		(Const. 150 Mts. Encache El Uveral	Χ	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0071			Const. y Rep, de Encache Caretera Monte Adentro	Х	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

¹⁻ Contraloria General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. N° EP-05 Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

		₽ 6		9	e e	Costo Total	Ejecutado	Događa		Pro	esupuesto del A	ño	Ejecució	n Financiera Tri	mestral	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
Proyecte	Obra	Código SNIF	Denominación	Participativo	Modalidad d Contrato	de la Obra	(devengado) años anteriores	años Anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
	0072	-	Const. 150 Mts. Encache - Botoncillo	X	1	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	61,902.91	61,902.91	0.00	61,902.91	58,097.09
	0073	_	Cont. de Encache Carretera Limonal Arriba	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	12,200.17	87,000.00	99,200.17	0.00	99,200.17	799.83
	0074		Const. de Baden - Madre Candida	X	1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01	0075		Const. Baden Frente a Granja Jesús Alba - La Chiva	X	1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01	0076		Const. de Baden - Entrada Los Gil - La Chiva	Х	1	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
01	0077		Const. de Baden - Juan Antonio Alix	Х	1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01	0078		Asfaltado Garaje Municipal - Area del Parque	Х	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-85,000.00	115,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	86,500.00
02			Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	85,000.00	535,000.00	2,394.07	367,163.13	369,557.20	0.00	369,557.20	165,442.80
02			Mant. y Rep. de Caminos Vecinales en el Munc.		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	85,000.00	235,000.00	2,394.07	86,241.48	88,635.55	0.00	88,635.55	146,364.45
	0052		Bacheo y Asfaltado en Calles del Munic.		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	280,921.65	280,921.65	0.00	280,921.65	19,078.35
03			Construcción de Instalaciones Deportivas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	0051		Const. Grada Play MP	Х	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
05			Construcción Instalaciones Recreativas			1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	190,000.00	247,121.29	437,121.29	0.00	437,121,29	1,142,878.71
	0051		Const. de Boulevar en El Municipio		1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	190,000.00	199,621.29	389,621.29	0.00	389,621,29	360,378.71
05	0052		Const. Parque Urb. Villa Alba	Х	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	47,500.00	252,500.00
05	0053		Const. Remod. Parque Alba Rosa	Х	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
05	0054		1era. Etapa Const. Parque Urb. Los Maestros - Progreso	Х	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	0055		Const. Techado de Parque Juan Antonio Alix	Х	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
05	0056		Const. Paquecito Calle Isidoro Alba	Х	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
06			Reparación Instalaciones Recreativas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	6,028.26	40,015.74	46,044.00	0.00	46,044.00	153,956.00
06	0051		Continuación Reparación y Mant. Parque Municipal		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	6,028.26	40,015.74	46,044.00	0.00	46,044.00	153,956.00

Form. N° EP-05 Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección

		م ا			g de	Cooks Take!	Ejecutado	Danada		Pre	supuesto del A	ño	Ejecució	n Financiera Tri	mestral	Pagado en	Total	Monto
Proyecto		Código SNI Geográfico	Denominación			Costo Total de la Obra	(devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	trimestres por deudas de años anteriores	General Pagado	Pendiente de Pago
1	2	3 4		6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,817,389.00	0.00	0.00	0.00	1,817,389.00	500,000.00	2,317,389.00	538,766.32	547,808.91	1,086,575.23	0.00	1,086,575.23	1,230,813.77
07	0051		Mejoramiento Casa Club - Urb. Fineta	Х	1	100,000.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
07	0052		Terminación Casa Club - El Matadero	X	1	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
07	0053		Const. Verja Cssa Club - Calle Sanchez KM 11	X	1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
07	0054		Const. de Casa Club El Brizar del Palmar	X	1	87,625.00	0.00	0.00	0.00	87,625.00	0.00	87,625.00	0.00	62,995.00	62,995.00	0.00	62,995.00	24,630.00
07	0055		Const. de Capilla San Rafael	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
07	0056		Inst. de Cerámicas Capilla Juan Antonio Alix	Х	1	54,764.00	0.00	0.00	0.00	54,764.00	0.00	54,764.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	14,250.00	40,514.00
07	0057		Const. de Bancos Iglesia Canca Abajo	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
07	0058		Const. de Bancos Capilla La Altagracia	Х	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
07	0059		Const. Trabajos Capilla Los Acevedos	Х	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	62,000.00
07	0060		Cont. Trabajos Casa Club Los Acevedos	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
07	0061		3era. Const. Casa Club Juan Pablo Duarte	Х	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,690.47	8,690.47	0.00	8,690.47	91,309.53
07	0062		3era. Etapa Const. Club Aurora Silva	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
07	0063		Const. Protectores de Hierro Altar y Silla Acompañante Capilla	Х	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
07	0064		Const. Trabajos Casa Club Los Ramos - KM 9	Х	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.000,08
07	0065		Const. Casa Club - La Chiva	Х	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00
07	0066		Continuacion P.P - Funeraria Municipal	Х	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	443,766.32	448,873.44	892,639.76	0.00	892,639.76	107,360.24
11			Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales			117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	23,013.75	0.00	23,013.75	0.00	23,013.75	93,986.25
11	0051		Const. de Rotonda El Resbalon - La Chiva	Х	1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
11	0052		Const. de Escalones - El Matadero	Χ	1	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	23,013.75	0.00	23,013.75	0.00	23,013.75	68,986.25
13			Construcción Edificaciones Municipales			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	55,326.96	0.00	55,326.96	0.00	55,326.96	394,673.04
13	0051		Const. de Oficina Alcaldia Municipal		1	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	55,326.96	0.00	55,326.96	0.00	55,326.96	394,673.04
20			Reparación de Viviendas			473,375.00	0.00	0.00	0.00	473,375.00	0.00	473,375.00	197,977.90	101,077.03	299,054.93	0.00	299,054.93	174,320.07

Pág. 3 de 4

27/7/2020 - SIAFIM

MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

		ه ۵		0	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado	Pagado		Pre	supuesto del Ar	ño	Ejecució	n Financiera Tri	mestral	Pagado en	Total	Monto
Proyecto	Obra	Código SNIF Geográfico	Denominación	Participativ			(devengado) años años Anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	trimestres por deudas de años anteriores	General Pagado	Pendiente de Pago	
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
20	0051		Reparación de Viviendas a Personas de Escasos Recursos		1	183,375.00	0.00	0.00	0.00	183,375.00	0.00	183,375.00	165,573.40	10,450.00	176,023.40	0.00	176,023.40	7,351.60
20	0052		Reparación (2) Viviendas en Puenta Canca	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	18,154.50	0.00	18,154.50	0.00	18,154.50	131,845.50
20	0053		Mejoramiento de (1)Vivienda - Monte Adentro	Х	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,849.71	23,849.71	0.00	23,849.71	26,150.29
20	0054		Mejoramiento de Vivienda - Cruz Izalguez - La Chiva	Х	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	14,250.00	33,250.00	47,500.00	0.00	47,500.00	2,500.00
20	0055		Mejoramiento de Vivienda en El Tabuco - La Chiva	Х	1	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,527.32	33,527.32	0.00	33,527.32	6,472.68
23			Instalaciones, Colocación Eléctricas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	148,677.57	140,985.42	289,662.99	0.00	289,662.99	110,337.01
23	0051		Iluminación de Calles en el Municipio		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	148,677.57	140,985.42	289,662.99	0.00	289,662.99	110,337.01
	Total General RD\$						0.00	0.00	0.00	8,829,764,00	562,025.60	9,391,789.60	1,795,067.15	1,926,599.66	3,721,668.81	WAL DOOD	3,721,666.81	5,670,122.79

Office Of

Revisado por Do Manuella Municipal

Pág. 4 de 4 27/7/2020 - SIAFIM