

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2020**

**CÓDIGO DEL CAPÍTULO** : 7006  
**DENOMINACIÓN** : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
<b>01</b>				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Conexos</b>			<b>9.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.710.000,00</b>	<b>1.039.960,20</b>	<b>10.749.960,20</b>	<b>4.718.010,60</b>	<b>1.381.892,33</b>	<b>6.099.902,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.099.902,93</b>	<b>4.650.057,27</b>
01	0051			CONSTRUCCION ACERAS DEL LICEO SEGUNDARIO EN EL SECTOR DE BOCA CANASTA	X	2	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	-110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01	0052			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE BARRACONES BRISAS DEL NORTE CENTRAL	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	292.325,65	592.325,65	0,00	592.325,65	7.674,35
01	0053			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE INVI TIBURONES	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01	0054			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES Y 50 SILLAS PLASTICA EN EL SECTOR DE VALLE DE LAS COLINAS ALTOS	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	4.200,00	304.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	300.000,00
01	0055			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BADENES Y ALUMBRADO EN EL SECTOR DE MARIA CARLITA	X	2	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	211.040,17	211.040,17	0,00	211.040,17	988.959,83
01	0056			CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES E ILUMINACION EN EL SECTOR DE RESIDENCIAL DON SERRET	X	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01	0057			CONSTRUCCION CONTENES EN EL SECTOR DE SANTA ROSA I	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	293.373,86	293.373,86	0,00	293.373,86	6.626,14
01	0058			CONSTRUCCION CONTENES EN EL SECTOR DE SANTA ROSA II	X	2	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	58.573,32	58.573,32	0,00	58.573,32	391.426,68
01	0059			CONSTRUCCION CONTINUACION ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE ALTOS DE GUAZUMA NORTE	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	170.685,85	370.685,85	170.685,85	38.947,15	209.633,00	0,00	209.633,00	161.052,85
01	0060			CONSTRUCCION CONTINUACION DE CONTENES EN EL SECTOR DE FUNDACION DE PERAVIA	X	2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	97.607,78	97.607,78	0,00	97.607,78	402.392,22
01	0061			CONSTRUCCION CONTINUACION DE CONTENES EN EL SECTOR DE PERAVIA	X	2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	290.000,00	790.000,00	348.729,68	0,00	348.729,68	0,00	348.729,68	441.270,32
01	0062			CONSTRUCCION RELLENO DE CALLES Y CONTENES EN EL SECTOR DE VILLA GUERA	X	2	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	390.024,40	390.024,40	0,00	390.024,40	9.975,60
01	0063			CONSTRUCCION TERMINACION CONTENES EN EL SECTOR DE VILLA BOSTON	X	2	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01	0064			CONSTRUCCION HORMIGONADO DE CALLEJON EN EL SECTOR DE VILLA MAJEGA	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00	267.700,00
01	0065			CONSTRUCCION HORMIGONADO DE CALLEJON EN EL SECTOR DE PUEBLO NUEVO, PUERTA DEL REFUGIO	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0066			CONSTRUCCION HORMIGONADO DE LA PROLONGACION C/PROYECTO FINAL ARROYO EN EL SECTOR DE PUEBLO NUEVO, LOS MANGUITOS	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
01	0067			CONTINUACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE BRISAS DEL NORTE	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	108.774,35	408.774,35	108.707,00	0,00	108.707,00	0,00	108.707,00	300.067,35
01	0068			CONSTRUCCION BADEN EN LA C/7 Y C/8 EN EL SECTOR DE BRISAS DEL CANAL	X	2	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
01	0069			CONSTRUCCION BADEN ENTRADA LA FAMOSA FILTRANTE EN LA C/ PROYECTO II EN EL SECTOR DE LOS MELONES	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01	0070			CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE BADENES EN EL SECTOR DE FUNDO ABAJO	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0071			CONSTRUCCION DOS BADENES Y UN FILTRANTE REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE URBANIZACION LOS ROBLES	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2020**

**CÓDIGO DEL CAPÍTULO** : 7006  
**DENOMINACIÓN** : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagos Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01	0072			PROYECTO AGUA POTABLE PUENTE PEATONAL EN EL SECTOR DE LA GINA	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0073			CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EN EL SECTOR DE EL RECODO	X	2	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0074			CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EN EL SECTOR DE RESIDENCIAL JOSE DEL CARMEN	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0075			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN ALGUNOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE BANI	X	2	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.956.300,00	3.756.300,00	3.753.388,07	0,00	3.753.388,07	0,00	3.753.388,07	2.911,93
<b>02</b>				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			<b>3.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.166.289,80</b>	<b>6.616.289,80</b>	<b>2.473.599,80</b>	<b>626.220,00</b>	<b>3.099.819,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.819,80</b>	<b>3.516.470,00</b>
02	0051			REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE BRISAS DE GUAZUMA	X	2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-443.750,00	56.250,00	56.250,00	0,00	56.250,00	0,00	56.250,00	0,00
02	0052			ARREGLO SUBIDA PRINCIPAL EN EL SECTOR DE PUEBLO NUEVO NUEVA ESPERANZA	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-106.300,00	93.700,00	93.700,00	0,00	93.700,00	0,00	93.700,00	0,00
02	0053			BACHEO EN EL SECTOR DE RESIDENCIAL ERNEISA	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	150.839,80	350.839,80	150.839,80	69.000,00	219.839,80	0,00	219.839,80	131.000,00
02	0054			BACHEO EN ALGUNOS SECTORES DE MUNICIPIO DE BANI	X	2	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	3.690.500,00	5.490.500,00	2.172.810,00	557.220,00	2.730.030,00	0,00	2.730.030,00	2.760.470,00
02	0055			SEMAFORIZACION EN ALGUNOS SECTORES DE MUNICIPIO DE BANI	X	2	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	-125.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
<b>03</b>				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>-2.585.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>
03	0051			CONSTRUCCION CANCHA EN EL SECTOR DE RESIDENCIAL HNOS SERRET	X	2	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	-1.585.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
03	0052			CONSTRUCCION GRADAS DEL PLAY EN EL SECTOR DE SALINAS	X	2	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>-880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04	0051			CONTINUACION LUCES DEL PLEY EN EL SECTOR DE EL LLANO	X	2	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0052			REPARACION PLAY EN EL SECTOR DE BOCACANASTA	X	2	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			<b>3.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>-3.350.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
05	0051			CONSTRUCCION CONSTRUCCION AL PARQUE EN EL SECTOR DE RESIDENCIAL LAS MARIAS	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0052			CONSTRUCCION CONSTRUCCION DEL PARQUE EN EL SECTOR DE MARIA DEL CARMEN	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0053			CONSTRUCCION CONTINUACION DEL PARQUE (BAÑOS) EN EL SECTOR DE RESIDENCIAL PALO BLANCO	X	2	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0054			CONTINUACION DEL PARQUE EN EL SECTOR DE RIO ARRIBA	X	2	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0055			CONTINUACION ENVERJADO DEL PARQUE EN EL SECTOR DE RESIDENCIAL MARGARITA	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05	0056			CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL EN EL SECTOR DE CALDERAS	X	2	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0057			TERMINACION DEL PARQUE EN EL SECTOR DE VILLA REAL	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2020**

**CÓDIGO DEL CAPÍTULO** : 7006  
**DENOMINACIÓN** : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
06	0051			BAÑO DEL PARQUE Y PENDULO DE LA ENTRADA EN EL SECTOR DE RESIDENCIAL VALERA GUZMAN	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>07</b>				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>			<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>104.865,08</b>	<b>9.885,00</b>	<b>114.750,08</b>	<b>0,00</b>	<b>114.750,08</b>	<b>935.249,92</b>
07	0051			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR DE 30 DE MAYO	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	9.885,00	9.885,00	0,00	9.885,00	190.115,00
07	0052			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR DE 24 DE ABRIL	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0053			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR DE CAJULITO AL MEDIO	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0054			CONSTRUCCION COMPRA DE SOLAR PARA EL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR DE RESIDENCIAL PERAVIA	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0055			CONSTRUCCION 2DO NIVEL DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR DE PUEBLO NUEVO I	X	2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0056			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR DE HONDURAS MATADERO	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0057			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR DE VALLE DE LAS COLINAS	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0058			CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR DE CAJULITO NORTE	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
07	0059			CONSTRUCCION ENVERJADO DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR DE LA JAVILLA	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	104.865,08	0,00	104.865,08	0,00	104.865,08	95.134,92
07	0060			TERMINACION DEL VERJADO Y PINTURA TOTAL DEL VERJADO EN EL SECTOR DE LOS MAESTROS	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
07	0061			CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL EN EL SECTOR DE LOS APARTAMENTOS DE ESCONDIDO	X	2	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>08</b>				<b>Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>			<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>-1.933.160,00</b>	<b>766.840,00</b>	<b>160.474,23</b>	<b>0,00</b>	<b>160.474,23</b>	<b>0,00</b>	<b>160.474,23</b>	<b>606.365,77</b>
08	0051			CONSTRUCCION CISTERNA, TINACO E ILUMINACION EN EL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR DE BARRACONES, LAS 20 CASITAS	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
08	0052			CONSTRUCCION CONTINUACION DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR DE NUEVO MILENIO	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0053			CONTINUACION CONST. CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR DE CAJULITO ABAJO	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	160.474,23	0,00	160.474,23	0,00	160.474,23	139.525,77
08	0054			TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR DE BARRACONES, JESUS DE NAZARET	X	2	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0055			TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR DE BARRACONES MAXIMO GOMEZ	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0056			AMPLIACION DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR DE CAÑAFISTOL	X	2	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0057			CONSTRUCCION PISO DE GAZEBO EN EL SECTOR DE COSTA SUR	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-133.160,00	66.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.840,00
08	0058			CONSTRUCCION JARDINERA (PARED DEL COLEGIO FATIMA) EN EL SECTOR DE LOS PESCADORES	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>11</b>				<b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			<b>4.061.117,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.061.117,17</b>	<b>-4.038.382,17</b>	<b>22.735,00</b>	<b>21.053,43</b>	<b>931,57</b>	<b>21.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.985,00</b>	<b>750,00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2020**

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7006  
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de años anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
11	0051			PROYECTO PLAZA ENTRADA DE BANI ENTRADA PRINCIPAL AL MUNICIPIO	X	2	3.261.117,17	0,00	0,00	0,00	3.261.117,17	-3.256.382,17	4.735,00	4.534,36	200,64	4.735,00	0,00	4.735,00	0,00
11	0052			ROTULACION Y SEÑALIZACIONEN EN ALGUNOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE BANI	X	2	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-682.000,00	18.000,00	16.519,07	730,93	17.250,00	0,00	17.250,00	750,00
11	0053			ROTULACION DE CALLES EN BARRIO 03 DE MARZO	X	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>				<b>Construcción Edificaciones Municipales</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.681,07</b>	<b>87.681,07</b>	<b>0,00</b>	<b>87.681,07</b>	<b>1.337.318,93</b>
13	0051			CONSTRUCCION DE GARPON DE MECANICA, EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	87.681,07	87.681,07	0,00	87.681,07	362.318,93
13	0052			CONSTRUCCION OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
13	0053			CONSTRUCCION Y TRASLADO DEL DEPARTAMENTO DE TI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
<b>14</b>				<b>Reparación Edificaciones Municipales</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000,00</b>
14	0051			REMODELACION RECEPCION ENTRADA PRINCIPAL AL PALACIO MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
<b>17</b>				<b>Construcción Instalaciones Productivas</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-318.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>
17	0051			CONSTRUCCION MERCADO EN EL SECTOR DE MUNICIPIO DE BANI	X	2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-318.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
<b>20</b>				<b>Reparación de Viviendas</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>-3.259.256,71</b>	<b>740.743,29</b>	<b>234.379,99</b>	<b>0,00</b>	<b>234.379,99</b>	<b>0,00</b>	<b>234.379,99</b>	<b>506.363,30</b>
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE FUNDO NORTE	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0052			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE BARRACONES CENTRAL	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0053			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE BARRACONES, LOS MANGUITOS	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0054			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE RESIDENCIAL MAXIMO GOMEZ	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-177.090,00	22.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.910,00
20	0055			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE LOS CATEYES	X	2	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
20	0056			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE EL FUNDO	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0057			REPARACION DE VIVIENDAS TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR DE CAJULITO ARRIBA	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0058			REPARACIONES DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE VILLA DEL CARMEN	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-282.166,71	17.833,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.833,29
20	0059			REPARACIONES DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE SANTA CRUZ	X	2	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
20	0060			REPARACIONES DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE LOS TENDALES	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0061			REPARACIONES DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE MANI ABAJO	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0062			REPARACIONES DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE FUNDO SUR	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0063			REPARACIONES DE VIVIENDAS REPARACIONES DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE SABANITA	X	2	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2020**

**CÓDIGO DEL CAPÍTULO** : 7006  
**DENOMINACIÓN** : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
20	0064			50% REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE BARRIO EL PADRE	X	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0065			REPARACION DE VIVIENDAS EN ALGUNOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE BANÍ	X	2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	234.379,99	0,00	234.379,99	0,00	234.379,99	265.620,01
<b>21</b>				<b>Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>			<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>2.648.452,10</b>	<b>4.498.452,10</b>	<b>4.450.596,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450.596,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450.596,14</b>	<b>47.855,96</b>
21	0051			CANAleta(CONSTRUCCION Y REPARACION EN EL SECTOR DE SIFON DE MATA GORDA	X	2	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0052			CANALIZACION CAÑADA DE GUAZUMA EN EL SECTOR DE BRISAS DEL SUR	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0053			CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES Y LIMPIEZA DE DRENAJE EN EL SECTOR DE RESIDENCIAL ANABELL	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0054			CONSTRUCCION MATADERO SECTOR DE MUNICIPIO DE BANÍ	X	2	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.498.452,10	4.498.452,10	4.450.596,14	0,00	4.450.596,14	0,00	4.450.596,14	47.855,96
<b>23</b>				<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>			<b>2.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>401.255,43</b>	<b>24.250,51</b>	<b>425.505,94</b>	<b>0,00</b>	<b>425.505,94</b>	<b>1.874.494,06</b>
23	0051			ILUMINACION EN EL SECTOR DE MEJORAMIENTO SOCIAL	X	2	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0052			ILUMINACION EN EL SECTOR DE FUNDO LOS CAYUQUITOS	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	16.160,00	16.160,00	0,00	16.160,00	283.840,00
23	0053			ILUMINACION Y DESAGUE EN LA C/27 DE FEBRERO ESQUINA JUAN CABALLERO EN EL SECTOR DE LAS AREPAS	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
23	0054			ILUMINACION CONSTRUCCION DE PILOTILLO DE CIERRE DE CALLEJON EN EL SECTOR DE RIVERA DEL SUR	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
23	0055			POSTE DE LUZ Y LAMPARAS EN LA CALLE PROYECTO #8 EN EL SECTOR DE LOS MELONCITOS	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
23	0056			PROYECTO ELECTRICO (TRANSFORMADOR, POSTE) EN EL SECTOR DE ALTO LOS ROBLES	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
23	0057			PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALGUNOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE BANÍ	X	2	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	258.155,43	8.090,51	266.245,94	0,00	266.245,94	533.754,06
23	0058			ILUMINACION EN EL SECTOR CAOBA LA MONTERIA	X	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	143.100,00	0,00	143.100,00	0,00	143.100,00	156.900,00
<b>24</b>				<b>Construcción de Infraestructuras Hidráulicas</b>			<b>2.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>-2.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	0051			CONSTRUCCION ACUEDUCTO EN EL SECTOR DE VALDESIA - LA LAGUNA	X	2	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0052			CONSTRUCCION ENCACHE DE LA CAÑADA EN EL SECTOR DE	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0053			CONSTRUCCION ENCACHE EN LA CAÑADA EN EL SECTOR DE RESIDENCIAL LUZ MARINA	X	2	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0054			CONSTRUCCION POZO CON BOMBA EN EL SECTOR DE LOS AGRONOMOS	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0055			TERMINACION INSTALACION DE AGUA EN EL SECTOR DE MONTE BONITO	X	2	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>				<b>Reparación de Infraestructuras Hidráulicas</b>			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
25	0051			REPARACION DE CAÑADA EN EL SECTOR DE BOCACANASTA	X	2	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	-200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ  
RESUMEN EJECUCION POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

CODIGO INSTITUCION: 7006

No. Prog	Descripción	Servicios Personales 1	Servicios No Personales 2	Materiales Suministros 3	Transferencias Corrientes 4	Transferencia Capital 5	Activos No Financieros 6	Activos Financieros 7	Pasivos Financieros 8	Gastos Financieros 9	Total RDS
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	3,250,126.63	700,233.59	902,796.01	0.00	0.00	129,449.04	0.00	0.00	0.00	4,978,614.84
11	TIERRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,183.13	0.00	0.00	1,432,183.13
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	2,993,885.05	1,768,231.31	1,571,047.57	0.00	0.00	10,228,169.49	0.00	0.00	0.00	16,561,333.42
13	Banqueamiento Ambiental y Reforestación	205,517.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,517.07
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	235,365.11	5,441.63	16,229.93	199,851.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,887.75
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	285,433.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,433.89
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	0.00	1,512,190.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512,190.66
98	Resto de Contribuciones Especiales (Excecl. Pto.)	0.00	0.00	0.00	356,656.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,656.36
	<b>Total RDS</b>	<b>6,970,338.72</b>	<b>3,966,097.16</b>	<b>2,480,074.11</b>	<b>556,507.44</b>	<b>0.00</b>	<b>10,353,618.53</b>	<b>1,432,183.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,788,817.89</b>

*[Firma]*  
RAFAEL FARGAMES OJAZ SANTANA  
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD  
Revisado Por

*[Firma]*  
BERTINO DE JESUS BERNABE  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Revisado Por



*[Firma]*  
SANTO YNIGUEZ RAMIREZ BETHANCOURT  
ALCALDE MUNICIPAL  
Aprobado Por

