

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	649,572.80	2,249,572.80	1,121,600.00	987,462.00	2,109,062.00	0.00	2,109,062.00	140,510.80
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA AVE. PRINCIPAL	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	649,572.80	849,572.80	384,100.00	465,470.00	849,570.00	0.00	849,570.00	2.80
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN LAS MARIA, VERAGUA, VILLA PROGRESO, BATEY GINEBRA	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	86,500.00	213,500.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
01	0053			ROTULACION DE CALLES EN EL DISTRITO DE VERAGUA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	182,242.00	182,242.00	0.00	182,242.00	17,758.00
01	0054			COLOCACION DE SEMAFOROS EN LA ENTRADA DE LA PIÑA Y BATEY GINEBRA		1	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	651,000.00	126,250.00	777,250.00	0.00	777,250.00	122,750.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	506,400.00	441,595.00	947,995.00	0.00	947,995.00	2,005.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LA CANA, LOS GUAOS, CALOLIN, LA LOMITA, LAS MARIA, LOS PEDROS	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	374,900.00	124,500.00	499,400.00	0.00	499,400.00	600.00
02	0052			BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LAS MARIA, BATEY GINEBRA, VILLA PROGRESO Y VERAGUA	X	1	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	131,500.00	317,095.00	448,595.00	0.00	448,595.00	1,405.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	250,000.00	413,500.00	663,500.00	0.00	663,500.00	36,500.00
03	0051			ADQUISICION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN LAS CANAS	X	1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	250,000.00	413,500.00	663,500.00	0.00	663,500.00	36,500.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,875.00	199,875.00	0.00	199,875.00	125.00
05	0051			CONSTRUCCION DE BOULEVAR CARRETERA VERAGUA - GASPARD HERNANDEZ (PLAZA DEL CANGREJO)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,875.00	199,875.00	0.00	199,875.00	125.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,160.00	99,160.00	0.00	99,160.00	840.00
06	0051			REPARACION DEL PARQUE DE VILLA PROGRESO	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,160.00	99,160.00	0.00	99,160.00	840.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veraqua

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	58,970.00	241,000.00	299,970.00	0.00	299,970.00	30.00
07	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA DISTRITAL		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	58,970.00	241,000.00	299,970.00	0.00	299,970.00	30.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00	58,970.00	241,000.00	299,970.00	0.00	299,970.00	30.00
11	0051			CONSTRUCCION DE ENTRADA Y DISTINTIVO DEL DISTRITO DE VERAGUA Y DE LA PLAYA BOCA DE YASICA		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	100,000.00	615,408.00	715,408.00	0.00	715,408.00	4,592.00
11	0052			CONSTRUCCION DE PARADA EN LA COMUNIDAD DE LOS POLANCO, Y OTRA EN LA ENTRADA LA PIÑA	X	1	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	115,408.00	115,408.00	0.00	115,408.00	4,592.00
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
12	0051			REPARACION ROTONDA ENTRADA DE VERAGUA	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
15				Construcción en Cementerios			360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
15	0051			CONSTRUCCION DE 18 NICHOS EN EL CEMENTERIO	X	1	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	599,911.24	0.00	599,911.24	0.00	599,911.24	88.76
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS	X	1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	599,911.24	0.00	599,911.24	0.00	599,911.24	88.76
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	820,725.00	65,188.00	885,913.00	0.00	885,913.00	14,087.00
22	0051			LIMPIEZA CAMINO AL VERTEDERO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	334,625.00	65,188.00	399,813.00	0.00	399,813.00	187.00
22	0052			DESAGUE Y COLOCACION DE ALCANTARILLA EN BATEY, RICON Y VILLA PROGRESO	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	486,100.00	0.00	486,100.00	0.00	486,100.00	13,900.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	160,655.00	210,000.00	370,655.00	0.00	370,655.00	229,345.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Proyecto	Obra	Codigo SNIP	Geografico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=6 +/- 13-19
23	0051			COLOCACION Y REPARACION DE ILUMINARIAS EN EL DISTRITO DE VERAGUA	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	60,655.00	150,000.00	210,655.00	0.00	210,655.00	89,345.00
23	0052			COLOCACION DE LUCES EN EL PLAY BATEY GINEBRA	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	140,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	135,945.00	14,000.00	149,945.00	0.00	149,945.00	55.00
25	0051			REPARACION DE POZO CON LA ADQUICION DE UNA BOMBA DE AGUA DE 5HP EN CAÑO DULCE	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	135,945.00	14,000.00	149,945.00	0.00	149,945.00	55.00
Total General RD\$							7,480,000.00	0.00	0.00	0.00	7,480,000.00	649,572.80	8,129,572.80	4,214,206.24	3,487,188.00	7,701,394.24	0.00	7,701,394.24	428,178.56



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)