

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020**

**Código del Capítulo: 7250**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Conexos</b>			16,749,000.00	0.00	0.00	0.00	16,749,000.00	221,607.60	16,970,607.60	8,556,285.80	3,010,707.99	11,566,993.79	0.00	11,566,993.79	5,403,613.81
01	0051			Construcion de aceras y contenes en el sector san pablo.		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	7,607.60	2,007,607.60	1,901,718.20	0.00	1,901,718.20	0.00	1,901,718.20	105,889.40
01	0052			Construcion de aceras y contenes en el Canaan		2	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,664,445.71	0.00	1,664,445.71	0.00	1,664,445.71	85,554.29
01	0053			Construcion de aceras y contenes en el sector los Redimidos		2	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,663,471.74	0.00	1,663,471.74	0.00	1,663,471.74	86,528.26
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS y CONTENES EN EL SECTOR LOS CONDE 2DO LA VIRGEN		2	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,663,421.18	0.00	1,663,421.18	0.00	1,663,421.18	86,578.82
01	0055			CoNSTRUCCION DE ACEREAS Y CONTENES EN SAN ANTONIO		2	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,663,228.97	0.00	1,663,228.97	0.00	1,663,228.97	86,771.03
01	0056			CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR LOMA DE FELIX.	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	630,179.37	630,179.37	0.00	630,179.37	169,820.63
01	0057			CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR PRIMAVERA II	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	661,249.07	661,249.07	0.00	661,249.07	138,750.93
01	0058			CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR BRISA DE TOSA.	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	227,936.65	227,936.65	0.00	227,936.65	572,063.35
01	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS MAÑONES.	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	227,936.65	227,936.65	0.00	227,936.65	572,063.35
01	0060			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR JUAN PABLO DUARTE.	X	2	533,000.00	0.00	0.00	0.00	533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	420,280.99	420,280.99	0.00	420,280.99	112,719.01
01	0061			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SCETOR EL CONDE 1RO, LA VIRGEN.	X	2	533,000.00	0.00	0.00	0.00	533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	151,759.64	151,759.64	0.00	151,759.64	381,240.36
01	0062			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SCETOR INVI LA VIRGEN.	X	2	533,000.00	0.00	0.00	0.00	533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	151,759.64	151,759.64	0.00	151,759.64	381,240.36

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020**

**Código del Capítulo: 7250**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0063			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SCETOR DAJAO, VILLA MARIA	X	2	595,000.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	169,567.97	169,567.97	0.00	169,567.97	425,432.03
01	0064			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SCETOR MARICAO.	X	2	595,000.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00
01	0065			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SCETOR TIERRA DE DIOS	X	2	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	168,063.75	168,063.75	0.00	168,063.75	421,936.25
01	0066			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SCETOR LA CAOBA.	X	2	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00
01	0067			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, TERMINACION DE CALLE #5 , LOMA DE FELIZ	X	2	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
01	0068			CONSTRUCCION DE BEDENES EN VARIOS SECTORES DE LA COMUNIDDA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	201,974.26	201,974.26	0.00	201,974.26	12,025.74
<b>02</b>				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,305.48	2,080,305.48	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	475,000.00	1,605,305.48
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN VARIOS SECTORES.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	475,000.00	1,325,000.00
02	0052			REPARACION DE CALLES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,305.48	280,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,305.48
<b>03</b>				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1.33	500,001.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,001.33
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL SECTOR CRUCE DE LA GINA.	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
03	0052			CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL SECOTR DOÑA MARIA 2019.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
03	0053			CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO SECTOR LA CEIBA 2019.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
<b>04</b>				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0051			REPARACION DE CANCHA EN EL SECTOR DE SANTANA 2019.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05</b>				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.54	35,200.54	33,440.00	0.00	33,440.00	0.00	33,440.00	1,760.54

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020**

**Código del Capítulo: 7250**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE SECTOR EL BAMBU II, LA VIRGEN 2019.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.54	35,200.54	33,440.00	0.00	33,440.00	0.00	33,440.00	1,760.54
05	0052			Construccion de Boulevard en la entrada del pueblo de la victoria			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06</b>				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
06	0051			Reparacion y remozamiento de parque la victoria			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
<b>07</b>				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,105,384.21	2,705,384.21	985,657.92	0.00	985,657.92	0.00	985,657.92	1,719,726.29
07	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA EN EL SECTOR HACIENDA ESTRELLA.	X	2	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
07	0052			CONSTRUCCION DE CAPILLA EN EL SECTOR EN JOBO 2019.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,188.92	265,188.92	253,570.00	0.00	253,570.00	0.00	253,570.00	11,618.92
07	0053			CONSTRUCCION DE CAPILLA EN EL SECTOR EN JUAN PABLO DUARTE 2019.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
07	0054			CONSTRUCCION DE ESCUELA LABORAL DE L A CEIBA 2019.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
07	0055			CONSTRUCCION DE ESCUELA LABORAL DE L A PALMILLA 2019.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,602.75	36,602.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,602.75
07	0056			CONSTRUCCION DE ESCUELA LABORAL DE L A GUANUMA 2019.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,024.87	539,024.87	515,084.26	0.00	515,084.26	0.00	515,084.26	23,940.61
07	0057			CONSTRUCCION DE ESCUELA LABORAL DE L A ANTONIA II 2019.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,566.42	264,566.42	217,003.66	0.00	217,003.66	0.00	217,003.66	47,562.76
<b>08</b>				<b>Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>			1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00
08	0051			TERMINACION DE LA REPARACION DEL CLUB DE MATA MAMON.	X	2	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00
<b>09</b>				<b>Construcción Infraestructuras de Salud</b>			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	800,005.11	2,100,005.11	736,537.08	0.00	736,537.08	0.00	736,537.08	1,363,468.03
09	0051			CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN EL SECTOR LA CEIBA. ETAPA FINAL	X	2	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020**

**Código del Capítulo: 7250**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
09	0052			CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO SECTOR CEIBA CENTRO 2019.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,005.11	800,005.11	736,537.08	0.00	736,537.08	0.00	736,537.08	63,468.03
<b>14</b>				<b>Reparación Edificaciones Municipales</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,686.43	728,686.43	64,666.38	0.00	64,666.38	0.00	64,666.38	664,020.05
14	0051			REPARACION JUNTA MUNICIPAL LA VICTORIA 2019.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,686.43	728,686.43	64,666.38	0.00	64,666.38	0.00	64,666.38	664,020.05
<b>16</b>				<b>Reparación en Cementerios</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0051			REPARACION DE CEMENTERIO EN EL SECTOR DE GUANUMA 2019.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20</b>				<b>Reparación de Viviendas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20	0051			REPARACION DE PISOS DE TIERRA EN VARIOS SECTORES 2019			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
<b>24</b>				<b>Construcción de Infraestructuras Hidráulicas</b>			1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	1,050,000.62	2,610,000.62	178,600.00	549,324.06	727,924.06	0.00	727,924.06	1,882,076.56
24	0051			CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO E INST. DE TUBERIA E EL SECTOR SANGUINO, GUANUMA	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
24	0052			CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO EN EL SECTOR LOS RIELES, LA BOMBA	X	2	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00
24	0053			CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO EN SECTOR DE JUAN TOMAS 2019.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
24	0054			CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO EN EL SECTOR EL SIETE 2019.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
24	0055			CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTES EN VARIOS SECTORES.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	178,600.00	0.00	178,600.00	0.00	178,600.00	21,400.00
24	0056			Construcción y reparación de acueductos en varios sectores del municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	549,324.06	549,324.06	0.00	549,324.06	300,675.94
<b>25</b>				<b>Reparación de Infraestructuras Hidráulicas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,313.33	1,611,313.33	1,213,979.53	137,750.00	1,351,729.53	0.00	1,351,729.53	259,583.80
25	0051			REPARACION DE CAÑADA EN EL SECTOR LOS GUANDULES 2019.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,014.88	320,014.88	294,567.56	0.00	294,567.56	0.00	294,567.56	25,447.32
25	0052			REPARACION DE MINI ACUEDUCTO SECTOR LA BOMBA ARRIBA 2019.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,298.45	101,298.45	74,611.97	0.00	74,611.97	0.00	74,611.97	26,686.48

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020**

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
							Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13
pieza de canada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	844.800,00	137.750,00	982.550,00	0,00	982.550,00	207.450,00
<b>Total General RD\$</b>			<b>22.829.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.829.000,00</b>	<b>7.717.504,81</b>	<b>30.546.504,81</b>	<b>11.769.166,71</b>	<b>4.172.782,05</b>	<b>15.941.948,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.941.948,76</b>	<b>14.604.550,00</b>



*[Handwritten Signature]*

Revisado por



*[Handwritten Signature]*

Aprobado por

