

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7070

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral		
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			6,500,521.00	0.00	0.00	0.00	6,500,521.00	6,468,129.44	12,968,650.44	4,462,718.41	6,217,407.61	10,680,126.02
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		1	4,000,521.00	0.00	0.00	0.00	4,000,521.00	-1,368,639.50	2,631,881.50	959,037.53	814,203.32	1,773,240.85
01	0052			CONSTRUCCION DE CONTENES DEL BARRIO INCO	X	1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-663,443.47	1,836,556.53	1,811,592.83	11,368.44	1,822,961.27
01	0053			CONSTRUCCION DE CALZADAS Y CONTENES VILLA PALMARITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	744,588.05	0.00	744,588.05
01	0054			SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL CENTRO DE LA CIUDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750,212.41	7,750,212.41	947,500.00	5,391,835.85	6,339,335.85
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	-1,811,502.81	19,188,497.19	16,105,822.35	2,242,825.56	18,348,647.91
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		1	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	4,037,247.38	17,037,247.38	13,993,019.88	2,231,008.44	16,224,028.32
02	0052			BACHEO EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-5,848,750.19	2,151,249.81	2,112,802.47	11,817.12	2,124,619.59
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			19,352,362.00	0.00	0.00	0.00	19,352,362.00	6,135,702.40	25,488,064.40	7,152,746.79	546,602.06	7,699,348.85
03	0051			CONSTRUCCION PLAY DE SABANETA		1	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00
03	0052			CONSTRUCCION DE CANCHA JIMAYACO	X	1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
03	0053			CONSTRUCCION DE CANCHA LA PENDA	X	1	2,500,843.00	0.00	0.00	0.00	2,500,843.00	0.00	2,500,843.00	27,009.87	1,195.13	28,205.00
03	0054			CONSTRUCCION DE CANCHAS EL CAIMITO	X	1	2,500,843.00	0.00	0.00	0.00	2,500,843.00	0.00	2,500,843.00	67,062.63	2,967.37	70,030.00
03	0055			CONSTRUCCION DE CANCHA EL QUEMADO	X	1	4,200,438.00	0.00	0.00	0.00	4,200,438.00	-1,000,000.00	3,200,438.00	0.00	0.00	0.00
03	0056			CONSTRUCCION DEL PLAY DEL PINO		1	3,850,238.00	0.00	0.00	0.00	3,850,238.00	-3,850,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0057			CONSTRUCCION DE GRADERIA EN EL CAMPO DE FUTBOOL DE LA ESCUELA AGRICOLA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	182,500.00	179,816.61	0.00	179,816.61
03	0058			CONSTRUCCION DE GRADAS PLAY DE LAS SABANITAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	535,245.44	0.00	535,245.44

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7070

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral		
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16
03	0059			CONSTRUCCION PLAY EN EL SECTOR MARIA AUXILIADORA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	2,588,070.79	285,118.15	2,873,188.94
03	0060			TERMINACION TECHADO, BAJOS Y VERJA PERIMETRAL CLUB ENRIQUILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,900.09	2,600,900.09	1,627,136.97	245,786.12	1,872,923.09
03	0061			CONSTRUCCION PLAY DE SOTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,092.31	1,648,092.31	2,092.00	0.00	2,092.00
03	0062			CONSTRUCCION CANCHA LOS POMOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,783,499.69	0.00	1,783,499.69
03	0063			CONSTRUCCION CANCHA HOYA GRANDE LICEY			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,448.00	504,448.00	342,812.79	11,535.29	354,348.08
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,400,000.00	2,400,000.00	1,785,718.81	12,391.40	1,798,110.21
04	0051			REMOZAMIENTO DE CANCHAS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	450,000.00	1,450,000.00	1,438,743.92	8,686.82	1,447,430.74
04	0052			REMOZAMIENTO DE PLAY EN DIFERENTE LUGARES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	320,146.97	2,517.50	322,664.47
04	0053			REMOZAMIENTO CANCHA CABIRMOTA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	26,827.92	1,187.08	28,015.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			11,798,329.00	0.00	0.00	0.00	11,798,329.00	0.00	11,798,329.00	109,256.20	0.00	109,256.20
05	0051			CONSTRUCCION PARQUE DE LA SALUD ARBOLEDA 1	X	2	6,500,716.00	0.00	0.00	0.00	6,500,716.00	0.00	6,500,716.00	0.00	0.00	0.00
05	0052			CONSTRUCCION DE PARQUE LA PRIMAVERA	X	1	5,297,613.00	0.00	0.00	0.00	5,297,613.00	0.00	5,297,613.00	109,256.20	0.00	109,256.20
06				Reparación Instalaciones Recreativas			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	5,600,000.00	8,600,000.00	5,206,159.81	643,690.54	5,849,850.35
06	0051			REMOZAMIENTO DE PARQUES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	4,600,000.00	7,600,000.00	5,153,014.04	643,690.54	5,796,704.58
06	0052			CONSTRUCCION PARQUE DE LAS PRIMAVERAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	53,145.77	0.00	53,145.77
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			5,000,310.00	0.00	0.00	0.00	5,000,310.00	2,545,775.62	7,546,085.62	3,144,227.19	176,874.10	3,321,101.29
07	0051			CONSTRUCCION DE CLUB LA HOYITA		2	2,500,310.00	0.00	0.00	0.00	2,500,310.00	0.00	2,500,310.00	422,658.75	129,506.67	552,165.42
07	0052			CONSTRUCCION DEL CLUB QUEBRADA HONDA	X	1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7070

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral		
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16
07	0053			TERMINACION CENTRO COMUNAL JIMAYACO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	583,704.36	1,569.52	585,273.88
07	0054			CONSTRUCCION CLUB DE GUACO LA PIÑITA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,250.00	1,453,250.00	190,678.89	228.09	190,906.98
07	0055			CONSTRUCCION IGLESIA LOS COLONSITOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	483,874.14	2,649.42	486,523.56
07	0056			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EL 4 PONTON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	383,961.36	42,920.40	426,881.76
07	0057			CONSTRUCCION CLUB DE HATICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,694.53	316,694.53	279,552.13	0.00	279,552.13
07	0058			CONSTRUCCION CLUB EL PINO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0059			CONSTRUCCION CLUB LA TORRE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,831.09	1,675,831.09	799,797.56	0.00	799,797.56
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654,240.12	3,654,240.12	506,949.11	4,188.87	511,137.98
08	0051			REPARACION DE LA IGLESIA SAN JUAN DE AVILA URB. DON LUIS DESPRADEL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0052			REMOZAMIENTO DE CLUBES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,240.12	754,240.12	506,949.11	4,188.87	511,137.98
08	0053			PINTURA CENTRO HISTORICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			5,885,389.00	0.00	0.00	0.00	5,885,389.00	-5,885,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0051			CONSTRUCCION DE ISLETAS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	5,885,389.00	0.00	0.00	0.00	5,885,389.00	-5,885,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	118,920.52	778,877.39	897,797.91
14	0051			REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	118,920.52	778,877.39	897,797.91
15				Construcción en Cementerios			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	149,342.22	0.00	149,342.22
15	0051			ENCACHE Y CONSTRUCCION DE VERJAS Y NICHOS CEMENTERIO GUAIGUI	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	149,342.22	0.00	149,342.22
16				Reparación en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,952.00	151,952.00	142,133.17	89.47	142,222.64

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7070

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral		
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16
16	0051			REMOZAMIENTO DE CEMENTERIOS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,952.00	151,952.00	142,133.17	89.47	142,222.64
18				Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	80,105.92	24,640.36	104,746.28
18	0051			ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	80,105.92	24,640.36	104,746.28
20				Reparación de Viviendas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,400,000.00	3,400,000.00	1,930,262.80	1,079,602.66	3,009,865.46
20	0051			REPARACION DE VIVIENDA EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,400,000.00	3,400,000.00	1,930,262.80	1,079,602.66	3,009,865.46
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	6,183,968.12	15,183,968.12	8,016,138.25	6,123,659.53	14,139,797.78
22	0051			ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO		1	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	6,183,968.12	15,183,968.12	8,016,138.25	6,123,659.53	14,139,797.78
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	700,000.00	1,700,000.00	1,017,888.25	5,186.00	1,023,074.25
23	0051			ILUMINACIONES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	700,000.00	1,700,000.00	1,017,888.25	5,186.00	1,023,074.25
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	637,799.52	673,410.38	1,311,209.90
24	0051			CONSTRUCCION DE POZO EN LA JAGUA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,500.00	787,500.00	123,811.87	376,644.66	500,456.53
24	0052			CONSTRUCCION DE POZO EN GUACO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,500.00	787,500.00	123,811.87	144,701.25	268,513.12
24	0053			CONSTRUCCION DE POZO EN CERCADO ALTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,500.00	787,500.00	266,363.91	7,363.22	273,727.13
24	0054			CONSTRUCCION DE POZO EN HOYA GRANDE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,500.00	787,500.00	123,811.87	144,701.25	268,513.12

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7070

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral		
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16
Total General RD\$							88,836,911.00	0.00	0.00	0.00	88,836,911.00	29,692,875.89	118,529,786.89	50,566,189.32	18,529,445.93	69,095,635.25



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)