

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7222 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Hato del Yaque

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			3,291,830.00	0.00	0.00	0.00	3,291,830.00	-1,695,856.00	1,595,974.00	1,298,000.00	226,259.34	1,524,259.34	0.00	1,524,259.34	71,714.66
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN SAN RAMON, HATO DEL YAQUE	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-400,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
01	0052			CONSTRUCCION DE CONTENES EN LLANOS DE DARIO, VILLA FATIMA	X	2	1,195,856.00	0.00	0.00	0.00	1,195,856.00	-1,195,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053			CONSTRUCCION DE CONTENES EN LOS JIMENEZ, HATO DEL YAQUE	X	2	945,974.00	0.00	0.00	0.00	945,974.00	0.00	945,974.00	698,000.00	176,259.34	874,259.34	0.00	874,259.34	71,714.66
01	0054			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTAS ZONAS DEL DISTRITO DE HATO DEL YAQUE		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			807,014.00	0.00	0.00	0.00	807,014.00	-807,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0051			CONSTRUCCION DE DOGOUT EN EL PLAY VILLA TABACALERA		2	807,014.00	0.00	0.00	0.00	807,014.00	-807,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0051			ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO DE JUEGO DEL PLAY DE VILLA BAO		2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0051			APORTE A LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO, DR. GRULLON		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15				Construcción en Cementerios			545,000.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	2,737,358.00	3,282,358.00	1,000,000.00	2,282,358.00	3,282,358.00	0.00	3,282,358.00	0.00
15	0051			CONSTRUCCION DE 40 BOCA DE NICO EN EL CEMENTERIO DE LOS GUANDULES		2	545,000.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	-545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0052			CONTRUCCION DE ENVERJADO DEL NUEVO CEMENTARIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,282,358.00	3,282,358.00	1,000,000.00	2,282,358.00	3,282,358.00	0.00	3,282,358.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	-350,000.00	1,225,000.00	994,173.55	218,389.38	1,212,562.93	0.00	1,212,562.93	12,437.07


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7222


Denominación: Junta de Distrito Municipal de Hato del Yaque

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN DISTINTAS ZONAS DE HATO DEL YAQUE		2	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	-350,000.00	1,225,000.00	994,173.55	218,389.38	1,212,562.93	0.00	1,212,562.93	12,437.07
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			534,488.00	0.00	0.00	0.00	534,488.00	-534,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0051			CONSTRUCCION DE CANALETA CON PARRILLA (BADEN TIPO CAJON) EN LA CALLE FELIX TEJADA, BARRIO LA PAZ	X	2	439,018.00	0.00	0.00	0.00	439,018.00	-439,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0052			COLOCACION DE ALCANTARILLA (CANALETA) ENTRADA MARINO DOMINGUEZ EN VILLA PROGRESO		2	95,470.00	0.00	0.00	0.00	95,470.00	-95,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General RD\$							7,203,332.00	0.00	0.00	0.00	7,203,332.00	-1,100,000.00	6,103,332.00	3,292,173.55	2,727,006.72	6,019,180.27	0.00	6,019,180.27	84,151.73


Daniel Arias, MA & Lic. Carmen G. Liz, I
Preparado por



Lic. Joel Hernandez
Revisado por




Sr. Fermin Rojas Noesi
Aprobado por

