

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

RELACION EJECUCION DE OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2020

SEMESTRE: JULIO-DICIEMBRE 2020

Obras Programadas	Sector	Presupuesto		Nivel de avance				Situation
		Presupuesto Estimado	Presupuesto ejecutado	Terminada 100%	Mas del 80%	Menos del 50%	Sin Inicial	
Construccion contenes.	Entrada al Puente.	540,989.00	524085.63	X				FINALIZADA
Construccion Aceras y Contenes	Bella Linda, detrás del Bello Sobrante	324,970.00					X	
Construccion Badén.	Cañada las Clavellinas	167,594.00	167,594.00	X			X	FINALIZADA
Construcción Tapa sobre Canaleta	Barrio San Rafael	57,467.00	57,467.00	X			X	FINALIZADA
Construcción Aceras y Contenes 2da. Etapa	Entrada Arroyo Palma	500,000.00	500,000.00	X				FINALIZADA



Construcción Aceras y Contenes 3era.. Etapa	La Agüita.	702,642.00	300,000.00	X				FINALIZADA
Reparación y Mantenimiento Parques y Plazas	Parque Central	6,908,748.00	567,978.29			X		EN PROCESO
Reparación Funeraria Municipal, Centro Comunal	Los Ranchitos	893,897.00					X	
Reparación Viviendas	Varios Sectores	1,000,000.00	869,829.34	X				FINALIZADA

Encargo Presupuesto Participativo



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

RELACION EJECUCION DE OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2020

TRIMESTRE: JULIO-SETIEMBRE 2020

Obras Programadas	Sector	Presupuesto		Nivel de avance				Situation
		Presupuesto Estimado	Presupuesto ejecutado	Terminada 100%	Mas del 80%	Menos del 50%	Sin Inicial	
Construccion contenes.	Entrada al Puente.	540,989.00	100,000.00			X		
Construccion Aceras y Contenes	Bella Linda, detrás del Bello Sobrante	324,970.00					X	
Construccion Badén.	Cañada las Clavellinas	167,594.00					X	
Construcción Tapa sobre Canaleta	Barrio San Rafael	57,467.00					X	
Construcción Aceras y Contenes 2da. Etapa	Entrada Arroyo Palma	500,000.00						FINALIZADA



Construcción Aceras y Contenes 3era.. Etapa	La Agüita.	702,642.00		X				FINALIZADA
Reparación y Mantenimiento Parques y Plazas	Parque Central	6,908,748.00	64,426.03			X		EN PROCESO
Reparación Funeraria Municipal, Centro Comunal	Los Ranchitos	893,897.00					X	
Reparación Viviendas	Varios Sectores	1,000,000.00	550,617.89		X			EN PROCESO

  
Encargo Presupuesto Participativo



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

RELACION EJECUCION DE OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

Obras Programadas	Sector	Presupuesto		Nivel de avance				Situation
		Presupuesto Estimado	Presupuesto ejecutado	Terminada 100%	Mas del 80%	Menos del 50%	Sin Inicial	
Construccion contenes.	Entrada al Puente.	540,989.00	524085.63	X				FINALIZADA
Construccion Aceras y Contenes	Bella Linda, detrás del Bello Sobrante	324,970.00					X	
Construccion Badén.	Cañada las Clavellinas	167,594.00	167,594.00	X			X	FINALIZADA
Construcción Tapa sobre Canaleta	Barrio San Rafael	57,467.00	57,467.00	X			X	FINALIZADA
Construcción Aceras y Contenes 2da. Etapa	Entrada Arroyo Palma	500,000.00	500,000.00	X				FINALIZADA



Construcción Aceras y Contenes 3era.. Etapa	La Agüita.	702,642.00	300,000.00	X				FINALIZADA
Reparación y Mantenimiento Parques y Plazas	Parque Central	6,908,748.00	567,978.29			X		EN PROCESO
Reparación Funeraria Municipal, Centro Comunal	Los Ranchitos	893,897.00					x	
Reparación Viviendas	Varios Sectores	1,000,000.00	869,829.34	X				FINALIZADA

Encargo Presupuesto Participativo

