

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7130

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	-3,400,000.00	3,400,000.00	2,349,897.22	986,619.99	3,336,517.21	0.00	3,336,517.21	63,482.79
01	0051			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO	X	1	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-200,000.00	1,200,000.00	959,001.44	213,353.77	1,172,355.21	0.00	1,172,355.21	27,644.79
01	0052			CONSTRUCCION BADENES EN EL MUNICIPIO		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-300,000.00	500,000.00	344,870.39	136,500.00	481,370.39	0.00	481,370.39	18,629.61
01	0053			CALLE EN PIEDRA Y CONCRETO EN EL MUNICIPIO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	891,618.60	0.00	891,618.60	0.00	891,618.60	8,381.40
01	0054			CONSTRUCCION DE CONTENES EN DON PEDRO	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100,000.00	700,000.00	57,457.63	636,766.22	694,223.85	0.00	694,223.85	5,776.15
01	0055			CONSTRUCCION DE PUENTE LOS POLANCO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0056			IMPRIMACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-700,000.00	100,000.00	96,949.16	0.00	96,949.16	0.00	96,949.16	3,050.84
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	-460,000.00	1,140,000.00	1,118,920.64	0.00	1,118,920.64	0.00	1,118,920.64	21,079.36
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-70,000.00	730,000.00	721,530.41	0.00	721,530.41	0.00	721,530.41	8,469.59
02	0052			BACHEO EN EL MUNICIPIO		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-390,000.00	410,000.00	397,390.23	0.00	397,390.23	0.00	397,390.23	12,609.77
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-940,000.00	60,000.00	57,457.63	0.00	57,457.63	0.00	57,457.63	2,542.37
03	0051			CONSTRUCCION GIMNASIO PUBLICO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-940,000.00	60,000.00	57,457.63	0.00	57,457.63	0.00	57,457.63	2,542.37
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-435,000.00	165,000.00	160,682.22	0.00	160,682.22	0.00	160,682.22	4,317.78
04	0051			REPARACION DE ESTADIO DE BASEBALL(PLAY DE MUNICIPIO)		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-435,000.00	165,000.00	160,682.22	0.00	160,682.22	0.00	160,682.22	4,317.78
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	735,245.77	1,235,245.77	1,218,127.13	0.00	1,218,127.13	0.00	1,218,127.13	17,118.64
07	0051			CONSTRUCCION CENTRO TECNOLOGICO BOCA DE LICEY		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	96,881.36	0.00	96,881.36	0.00	96,881.36	3,118.64
07	0052			CONSTRUCCION CENTRO FORMACION TECNICO VOCACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,245.77	1,135,245.77	1,121,245.77	0.00	1,121,245.77	0.00	1,121,245.77	14,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	418,000.00	1,268,000.00	454,436.27	767,924.02	1,222,360.29	0.00	1,222,360.29	45,639.71

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7130

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Tamboril


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08	0051			REPARACIONES Y MEJORAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO	X	1	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	418,000.00	1,268,000.00	454,436.27	767,924.02	1,222,360.29	0.00	1,222,360.29	45,639.71
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-599,000.00	401,000.00	344,379.85	39,994.78	384,374.63	0.00	384,374.63	16,625.37
11	0051			CONSTRUCCION JARDINERAS EN TODO EN EL MUNICIPIO		1	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-300,000.00	150,000.00	144,762.72	0.00	144,762.72	0.00	144,762.72	5,237.28
11	0052			PINTURAS DE MURALES EN EL MUNICIPIO		1	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	-299,000.00	251,000.00	199,617.13	39,994.78	239,611.91	0.00	239,611.91	11,388.09
14				Reparación Edificaciones Municipales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	53,000.00	253,000.00	10,000.00	217,520.00	227,520.00	0.00	227,520.00	25,480.00
14	0051			REPARACION OFICINAS MUNICIPALES		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	53,000.00	253,000.00	10,000.00	217,520.00	227,520.00	0.00	227,520.00	25,480.00
15				Construcción en Cementerios			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	40,902.18	691,775.51	732,677.69	0.00	732,677.69	17,322.31
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO		2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	40,902.18	691,775.51	732,677.69	0.00	732,677.69	17,322.31
20				Reparación de Viviendas			1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	-100,000.00	1,050,000.00	1,001,288.73	0.00	1,001,288.73	0.00	1,001,288.73	48,711.27
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS PROGRAMA AYUDA A VIVIR MEJOR		1	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	-100,000.00	1,050,000.00	1,001,288.73	0.00	1,001,288.73	0.00	1,001,288.73	48,711.27
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-84,000.00	216,000.00	115,432.94	47,102.05	162,534.99	0.00	162,534.99	53,465.01
22	0051			REFORESTACION RIO LICEY		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-84,000.00	216,000.00	115,432.94	47,102.05	162,534.99	0.00	162,534.99	53,465.01
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			415,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	-55,000.00	360,000.00	222,241.43	0.00	222,241.43	0.00	222,241.43	137,758.57
23	0051			ILUMINACION EN EL MUNICIPIO		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	212,665.16	0.00	212,665.16	0.00	212,665.16	137,334.84
23	0052			COLOCACION LAMPARAS BOCAS DE LICEY	X	1	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-55,000.00	10,000.00	9,576.27	0.00	9,576.27	0.00	9,576.27	423.73
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			2,221,700.00	0.00	0.00	0.00	2,221,700.00	-1,913,000.00	308,700.00	289,173.52	0.00	289,173.52	0.00	289,173.52	19,526.48
24	0051			CONSTRUCCION DE CANALETAS IGLESIA BARRIO DE ICO	X	1	195,900.00	0.00	0.00	0.00	195,900.00	-130,000.00	65,900.00	57,457.63	0.00	57,457.63	0.00	57,457.63	8,442.37
24	0052			CONSTRUCCION CANALETAS, ACERAS IGLESIA DE DON PEDRO ABAJO	X	1	425,800.00	0.00	0.00	0.00	425,800.00	-365,000.00	60,800.00	57,887.76	0.00	57,887.76	0.00	57,887.76	2,912.24
24	0053			ENCACHADO CAÑADA BARRIO ICO MARTINEZ	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-240,000.00	60,000.00	57,457.63	0.00	57,457.63	0.00	57,457.63	2,542.37


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020**

Código del Capítulo: **7130**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
24	0053			ENCACHADO CAÑADA BARRIO ICO MARTINEZ	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-240,000.00	60,000.00	57,457.63	0.00	57,457.63	0.00	57,457.63	2,542.37
24	0054			CONSTRUCCION GAVIONES CALLE DANIEL ARIZA		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-940,000.00	60,000.00	57,457.63	0.00	57,457.63	0.00	57,457.63	2,542.37
24	0055			CONSTRUCCIONES GAVIONES CALLE LAUDY		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-238,000.00	62,000.00	58,912.87	0.00	58,912.87	0.00	58,912.87	3,087.13
24	0056			REFORESTACION Y LIMPIEZA DEL RIO LICEY			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General RD\$							17,386,700.00	0.00	0.00	0.00	17,386,700.00	-6,779,754.23	10,606,945.77	7,382,939.76	2,750,936.35	10,133,876.11	0.00	10,133,876.11	473,069.66


Preparado por


Revisado por


Aprobado por