

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7222

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Hato del Yaque


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			3,421,535.00	0.00	0.00	0.00	3,421,535.00	0.00	3,421,535.00	0.00	33,373.20	33,373.20	0.00	33,373.20	3,388,161.80
01	0051			CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADENES EN EL LLANO DE DARIO	X	2	1,195,856.00	0.00	0.00	0.00	1,195,856.00	0.00	1,195,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,856.00
01	0052			CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA ENTRADA DE LA OFICINA DE EDENORTE		2	774,345.00	0.00	0.00	0.00	774,345.00	0.00	774,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,345.00
01	0053			REPARACION DE CONTENES EN DISTNTAS ZONAS DE HATO DEL YAQUE		2	412,316.00	0.00	0.00	0.00	412,316.00	0.00	412,316.00	0.00	33,373.20	33,373.20	0.00	33,373.20	378,942.80
01	0054			RELLENO COMPACTADO EN LA CALLE SAN RAMON	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0055			RELLENO COMPACTADO EN LA CALLE DE ACIBA	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0056			RELLENO COMPACTADO EN LA CALLE ENTRADA BARRIO BARCELO		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0057			RELLENO COMPACTADO EN LA CALLE ENTRADA BARRIO HERMOSO		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0058			CONSTRUCCION DE BADEN TIPO CAJON EN LA CALLE FELIX TEJADA LA PAZ	X	2	439,018.00	0.00	0.00	0.00	439,018.00	0.00	439,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,018.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
02	0051			REPARACION DE CALLES (BACHEOS) EN DISTINTAS ZONAS DEL DISTRITO DE HATO DEL YAQUE		2	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			807,014.00	0.00	0.00	0.00	807,014.00	0.00	807,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,014.00
03	0051			CONSTRUCCION DE DOGOUT EN EL PLAY VILLA TABACALERA		2	807,014.00	0.00	0.00	0.00	807,014.00	0.00	807,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,014.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
07	0051			APORTE PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA DEL PERPETUO SOCORRO		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7222**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Hato del Yaque**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
15				Construcción en Cementerios			325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
15	0051			CONSTRUCCION DE 25 BOCA DE NICHOS EN CEMENTERIO NUEVO		1	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
20				Reparación de Viviendas			700,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	174,503.37	174,503.37	0.00	174,503.37	525,496.63	
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN DISTINTOS SECTORES DE HATO DEL YAQUE		1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	174,503.37	174,503.37	0.00	174,503.37	525,496.63	
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			260,697.00	0.00	0.00	0.00	260,697.00	0.00	260,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,697.00
24	0051			COLOCACION DE ALCANTARILLA EN CANALETA DE LA CALLE 1RA, LOS JIMENEZ		2	163,442.00	0.00	0.00	0.00	163,442.00	0.00	163,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,442.00
24	0052			INSTALACION DE ALCANTARILLA EN LA ENTRADA DE LA CALLE DE MARINO DOMINGUEZ		2	97,255.00	0.00	0.00	0.00	97,255.00	0.00	97,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,255.00
Total General RD\$							5,784,246.00	0.00	0.00	0.00	5,684,246.00	0.00	5,684,246.00	0.00	257,876.57	257,876.57	0.00	257,876.57	5,526,369.43	


Daniel Arias, MA & Lic. Carmen G. Liz, I
Preparado por


Lic. Joel Hernandez
Revisado por


Sr. Fermin Rojas Noes
Aprobado por

