

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7108 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00	262,000.00	2,388,000.00
01	0051			Construcción de contenes, Pueblo Nuevo Abajo PP	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0052			Construcción de contenes, Sector Oriental - PP	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes, Lo Girasoles -PP	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes, Los Guandules - PP	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0055			Construcción de aceras y contenes, La Fe 1 -PP	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0056			Construcción de aceras y contenes, La Fe 2 -PP	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0057			Construcción de Puente, Guadalupe -PP	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
01	0058			Construcción de contenes, La Pista, -PP	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0059			Construcción de aceras y contenes, En el Municipio		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	468,000.00
01	0060			Construcción de badenes, en el Municipio		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	120,000.00
01	0061			Construcción Reductores de velocidad vial (Policia Acostado)		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,444,926.27	2,944,926.27	0.00	2,352,100.00	2,352,100.00	0.00	2,352,100.00	592,826.27
02	0051			Reparación calles (Bacheos), Villa Hermosa- PP	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
02	0052			Reparación calles (Bacheos), La Yagua - PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0053			Reparación de camino vecinal, Rincon Claro - PP	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
02	0054			Reparación de camino vecinal, Cabeza de Toro - PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0055			Reparación calles (Bacheos), en el Municipio		1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	408,100.00	408,100.00	0.00	408,100.00	291,900.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7108 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0056			Reparación de camino vecinal		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,444,926.27	1,944,926.27	0.00	1,944,000.00	1,944,000.00	0.00	1,944,000.00	926.27
05				Construcción Instalaciones Recreativas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05	0051			Construcción de parques, El Brizal -PP	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	182,954.00	182,954.00	0.00	182,954.00	417,046.00
06	0051			Reparación de parques, Santa Rosa - PP	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
06	0052			Reparación de parques, Los Guineos -PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
06	0053			Reparación de parques, Enriquillo - PP	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
06	0054			Reparación de parques, Municipal		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	182,954.00	182,954.00	0.00	182,954.00	67,046.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
07	0051			Construcción de centros o salones comunales, Juan Sanchez -PP	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07	0052			Construcción de centros o salones comunales, La Altagracia - PP	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
11	0051			Construcción entradas o distintivos de la ciudad, Entrada Boya		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
13	0051			Construcción de oficinas municipales, Sala Capitular		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
17				Construcción Instalaciones Productivas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
17	0051			Construcción de galleras Municipal		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
20				Reparación de Viviendas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	2,400,000.00	2,600,000.00	0.00	1,285,384.00	1,285,384.00	0.00	1,285,384.00	1,314,616.00
20	0051			Reparación de viviendas, Los Pomos - PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
20	0052			Reparación de viviendas, Cojoba - PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
20	0053			Proyecto Reparación de viviendas, Herradicacion de Piso de Tierra por cemento			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	1,285,384.00	1,285,384.00	0.00	1,285,384.00	1,114,616.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7108**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
21	0051			Construcción drenaje pluvial, detras del matadero		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
21	0052			Construcción drenaje pluvial, Sector Deportivo		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
21	0053			Construcción drenaje pluvial, RAMON BOTILO SECTOR MATADERO		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	495,000.00	205,000.00
22	0051			Remosamiento de vertederos, Municipal		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	180,000.00
22	0052			Reparación drenaje pluvial, del Municipio		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	25,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
23	0051			Colocación de lámparas (iluminación calles), Batey Luna - PP	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23	0052			Colocación de lámparas (iluminación calles), La Poblacion		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
24	0051			Construcción de Mini Acueductos - Sector Deportivo - PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	0052			Construcción encache de cañadas, Segunda Etapa, Arco Iris - PP	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
24	0053			Construcción encache de cañadas, La Emisora -PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	0054			Construcción encache de cañadas, El Quilombo -PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total General RD\$							12,100,000.00	0.00	0.00	0.00	12,100,000.00	3,844,926.27	15,944,926.27	0.00	5,377,438.00	5,377,438.00	0.00	5,377,438.00	10,567,488.27

