

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7025 Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			4,466,667.00	0.00	0.00	0.00	1,780,000.00	-500,000.00	1,280,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	3,666,667.00
01	0051			Construcción de aceras y contenes calle San Pedro, desde el mercado hasta el liceo (CONTINUACION)		2	1,750,947.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	1,450,947.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes calle Restauradores (continuación)		2	1,235,720.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,720.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes, Cuero de Puero PPM	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0054			Construcción de Aceras y Contenes Barrio Los Mateo PPM	X	2	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	90,586.90	1,090,586.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,586.90
02	0051			HABILITACION CAMINO VECINAL HACIA NUEVO VERTEDERO PPM	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	0052			Reparación y mantenimiento de caminovecinalEl Pinar-El Guanál-Guatapanal-La Vereda PPM	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0053			Reparación y matenimiento de camino El Cruce-Sabana Bonita-Los paredones PPM	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0054			Reparación Calles (Bacheos) Zona Urbana		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	90,586.90	140,586.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,586.90
02	0055			Mantenimiento Camino Vecinal Palmita I-Palmita II PPM	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0056			Mantenimiento de camino vecinal Guayabal-La Guazara-Siembra Vieja PPM	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0057			Mantenimiento de camino vecinal Pinal Grande-La Navaja-Juan de La Cruz PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			9,317,036.00	0.00	0.00	0.00	3,080,000.00	1,500,000.00	4,580,000.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	8,367,036.00
05	0051			TERMINACION CANCHA FRENTE AL JUZGADO DE PAZ		2	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
05	0052			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO PALMITA I PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7025 Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
05	0053			Construcción Parque Recreativo La Guazara		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
05	0054			Construcción Parque Recreativo Villa Esperanza (Continuación)		2	3,389,691.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	350,000.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	2,589,691.00
05	0055			Construcción Parque Recreativo Frente al Cementerio (Continuación)		2	1,154,287.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	804,287.00
05	0056			Construcción de Parque Frente al Mercado Municipal (Continuación)		2	1,694,848.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,150,000.00	1,450,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	2,044,848.00
05	0057			Construcción de Parque Parada de Batista Jorjillo (Continuación)		2	1,298,210.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	1,148,210.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			6,095,000.00	0.00	0.00	0.00	1,153,179.00	-500,000.00	653,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,595,000.00
06	0051			RECONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO LA RANCHA PPM	X	2	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,058,179.00	-500,000.00	558,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
06	0052			Mantenimiento y reparación de parques y plazas		1	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
18				Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas			332,640.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,640.00
18	0051			Construcción de baños públicos en el Mercado Municipal		2	332,640.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,640.00
20				Reparación de Viviendas			2,420,000.00	0.00	0.00	0.00	2,420,000.00	0.00	2,420,000.00	0.00	660,841.01	660,841.01	0.00	660,841.01	1,759,158.99
20	0051			Reparación de Viviendas, La Guama-El Majagual-El Capacito PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	129,279.29	129,279.29	0.00	129,279.29	170,720.71
20	0052			Reparación de Viviendas, Batey-Cuero de Puerco-La Montiadita PPM	X	1	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	138,855.56	138,855.56	0.00	138,855.56	181,144.44
20	0053			Reparación de Viviendas El-Pinar Cercado Abajo PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,093.22	43,093.22	0.00	43,093.22	156,906.78
20	0054			Reparación de Viviendas Barrio Chino-Las Marias-Placer Bonito PPM	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	143,643.69	143,643.69	0.00	143,643.69	256,356.31
20	0055			Reparación de Viviendas, La Navaja-La Vicenta-Juan de La Cruz PPM	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	166,696.69	166,696.69	0.00	166,696.69	333,303.31
20	0056			Reparación de Viviendas, El Jobito-Villa Esperanza-Los Mateo PPM	X	1	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	24,710.04	24,710.04	0.00	24,710.04	395,289.96

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021



Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
20	0057			Reparación de Viviendas Guayabal-La Guazara-Siembra Vieja PPM	X	1	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	14,562.52	14,562.52	0.00	14,562.52	265,437.48
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			684,000.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00
21	0051			Construcción de letrinas Pinar Grande-La Navaja-Juan de La Cruz PPM	X	1	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
21	0052			Construcción de Letrinas La Guama-El Majagual-El Capaco PPM	X	1	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
21	0053			Construcción de Letrinas Barrio Chino-Las Marias-Placer Bonito PPM	X	1	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
21	0054			Construcción de letrinas Guayabal-La Guazara-Siembra Vieja PPM	X	1	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
21	0055			Construcción de letrinas El Pinar-Cercado Abajo PPM	X	1	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
24	0051			Saneamiento y Acondicionamiento de Cañada		1	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			106,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00
25	0051			Reparación de Acueducto en El Batey PPM		1	106,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00
Total General RDS							25,229,343.00	0.00	0.00	0.00	10,563,179.00	590,586.90	11,153,765.90	0.00	3,410,841.01	3,410,841.01	0.00	3,410,841.01	22,409,088.89

Licda. Antonina Rodríguez P.

Preparado por

LIC. CARLOS J. MONTERO Q.

Revisado por

JOSE M. MORILLO MENDEZ

Aprobado por