

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2021

CODIGO DE AYUNTAMIENTO 7043

CODIGO DEL CAPITULO 11

DENOMINACION *Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras*

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anterior	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	054			CONSTRUCCION DE PUENTE EN LAS TUNAS			719,900.00				719,900.00	0.00	719,900.00		0.00	0.00		0.00	719,900.00
01	055			HABILITACION DE PASO EN EL PUENTE CORRAL FALSO Y BACHEO,			233,216.86				233,216.86	0.00	233,216.86		221,556.02	0.00		221,556.02	11,660.84
02	060			REPARACION DE CALLES EN LOS POLANCOS			1,674,304.42				1,674,304.42	0.00	1,674,304.42		1,599,424.97	0.00		1,599,424.97	74,879.45
02	061			REPARACION DE CAMINO Y RECONSTRUCCION DE GAVION,			625,467.96				625,467.96	0.00	625,467.96		0.00	0.00		0.00	625,467.96
02	062			BACHEO TECNICO CON ASFALTO CALIENTE EN DIFERENTES PUNTOS			500,000.00				500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00		0.00	500,000.00
02	064			ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO VECINAL LOS COCOS 6 KM			0.00				0.00	764,470.29	764,470.29		509,573.31	0.00		509,573.31	254,896.98
02	065			ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO VECINAL LOS YABANOS 5 KM			0.00				0.00	701,710.46	701,710.46		498,540.30	0.00		498,540.30	203,170.16
02	066			ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO VECINAL LIBONAO 7 KM			0.00				0.00	500,223.75	500,223.75		498,540.29	0.00		498,540.29	1,683.46
02	068			ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO VECINAL LOS MULTIS - SALIDAS DE			0.00				0.00	300,768.83	300,768.83		0.00	0.00		0.00	300,768.83
02	069			ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO VECINAL EL 15 APROX. 5KM			0.00				0.00	100,154.02	100,154.02		0.00	0.00		0.00	100,154.02
02	070			ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO VECINAL MANCHADO - LOS HOYITOS			0.00				0.00	200,953.79	200,953.79		12,770.00	0.00		12,770.00	188,183.79
05	052			Construccion de Plazoleta en Cancha Municipal			6,416,266.02				6,416,266.02	0.00	6,416,266.02		0.00	0.00		0.00	6,416,266.02
06	052			REMOSAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL MERCEDES DE LA ROCHA			750,000.00				750,000.00	0.00	750,000.00		0.00	0.00		0.00	750,000.00
06	053			REMOSAMIENTO DEL PARQUE DE LAS MALVINAS			250,000.00				250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		0.00	250,000.00
21	052			CONSTRUCCION DE POZO EN ARROLLO LA PUERTA			150,000.00				150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00		0.00	150,000.00

Form. No EP-05
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2021

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Coml.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendient e por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trím. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anterlore	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
21	053			CONSTRUCCION DE POZO EN GUAMIRA			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		0.00	200,000.00
22	051			REABILITACION IMPLEMENTANDO RELLENO SANITARIO			1,013,324.01				1,013,324.01	0.00	1,013,324.01		716,604.80	0.00		716,604.80	296,719.21
TOTAL DE CUENTA RD\$							12,532,479.27				12,532,479.27	2,568,281.14	15,100,760.41		4,057,009.69	0.00		4,057,009.69	11,043,750.72


Preparado por _____



Revisado por _____



Aprobado por _____
