

MINISTERIO DE HACIENDA  
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL PERIODO 2021

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml  
12/1/2022 7:43 PM  
Pagina 1 de 2  
12300135220-PRD\_CIFE\_1

| FORM. EP-05                                               |      |             |                      | ESTADO: Aprobado                                                                       |                               |              |                           |              |                                 |                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
| CODIGO DEL CAPITULO: 7234                                 |      |             |                      |                                                                                        |                               |              |                           |              |                                 |                           |                      |
| DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JUMA BEJUCAL |      |             |                      |                                                                                        |                               |              |                           |              |                                 |                           |                      |
| Código                                                    |      |             |                      | CONCEPTO DEFINICION                                                                    | Ejecución Presupuesto del Año |              |                           |              | Ejecución Financiera Trimestral |                           |                      |
| Proyecto                                                  | Obra | Código Snip | Ubicación Geográfica |                                                                                        | Participativa                 | Original     | Modificaciones Acumuladas | Vigente      | Devengado Trimestres Anteriores | Devengado en el Trimestre | Devengado a la Fecha |
| 1                                                         | 2    | 3           | 4                    | 5                                                                                      | 6                             | 7            | 8                         | 9=7+8        | 10                              | 11                        | 12                   |
| 01                                                        |      |             |                      | Construcción de Vías de Comunicación y Anexos                                          |                               | 5,192,357.00 | -2,931,281.18             | 2,261,075.82 | 1,652,295.70                    | 561,765.64                | 2,214,061.34         |
| 01                                                        | 0051 |             |                      | Rotulación de calles (Señalización de Calles)                                          | S                             | 300,000.00   | -223,482.00               | 76,518.00    | 35,045.00                       | 41,493.00                 | 76,538.00            |
| 01                                                        | 0052 |             |                      | Construcción Aceras y Contenes Sector Rafaelito Diaz                                   | S                             | 276,923.00   | -4,700.36                 | 272,222.64   | 0.00                            | 272,222.64                | 272,222.64           |
| 01                                                        | 0053 |             |                      | Construcción Contenes y relleno de calles Sector Los Cercados                          | S                             | 553,846.00   | -553,846.00               | 0.00         | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 01                                                        | 0054 |             |                      | Construcción Aceras y Contenes, y Nivelación de calles callejón Chim Juna Adentro      | S                             | 369,231.00   | -369,231.00               | 0.00         | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 01                                                        | 0055 |             |                      | Construcción Aceras y contenes en Sector Los Trinitarios                               | S                             | 507,692.00   | 8,200.00                  | 515,892.00   | 486,692.00                      | 29,200.00                 | 515,892.00           |
| 01                                                        | 0056 |             |                      | Construcción Contenes y Suministro de rellenos en Las Trinitarias                      | S                             | 346,154.00   | -183,154.00               | 163,000.00   | 72,400.00                       | 90,600.00                 | 163,000.00           |
| 01                                                        | 0057 |             |                      | Construcción Aceras, Contenes, Baden y Suministro de relleno en Sector Cristo Redentor | S                             | 286,154.00   | -260,254.00               | 25,900.00    | 0.00                            | 25,900.00                 | 25,900.00            |
| 01                                                        | 0058 |             |                      | Construcción Puente y relleno calles en Sector El Comajon                              | S                             | 383,076.00   | -230,705.70               | 152,370.30   | 152,370.30                      | 0.00                      | 152,370.30           |
| 01                                                        | 0059 |             |                      | Construcción De Contenes En Sector Hortensias Primera                                  | S                             | 646,154.00   | -626,154.00               | 20,000.00    | 0.00                            | 20,000.00                 | 20,000.00            |
| 01                                                        | 0060 |             |                      | Construcción de contenes y tres badenes en Sector Don Andrés                           | S                             | 341,588.00   | -341,588.00               | 0.00         | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 01                                                        | 0061 |             |                      | Construcción Puente Sector La Cueva                                                    | S                             | 415,385.00   | -415,385.00               | 0.00         | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 01                                                        | 0062 |             |                      | Construcción de Aceras, Contenes y Relleno en Sector San Isidro                        | S                             | 768,154.00   | -565,984.00               | 200,190.00   | 117,840.00                      | 82,350.00                 | 200,190.00           |
| 01                                                        | 0063 |             |                      | Construcción de Contenes Calle Nerelda                                                 | N                             | 0.00         | 626,962.88                | 626,962.88   | 580,000.00                      | 0.00                      | 580,000.00           |
| 01                                                        | 0064 |             |                      | Instalación de Semáforos                                                               | N                             | 0.00         | 68,400.00                 | 68,400.00    | 68,400.00                       | 0.00                      | 68,400.00            |
| 01                                                        | 0065 |             |                      | Construcción de Baden Calle Simon Boliva                                               | N                             | 0.00         | 96,000.00                 | 96,000.00    | 95,948.40                       | 0.00                      | 95,948.40            |
| 01                                                        | 0066 |             |                      | CONSTRUCCION DE RAMPA SECTOR BEJUCAL ENTRADA LA EMBAJADA                               | N                             | 0.00         | 43,600.00                 | 43,600.00    | 43,600.00                       | 0.00                      | 43,600.00            |
| 02                                                        |      |             |                      | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación                                 |                               | 1,019,231.00 | -554,895.12               | 464,335.88   | 169,965.00                      | 294,370.88                | 464,335.88           |
| 02                                                        | 0051 |             |                      | Reparación y Mantenimiento de vías comunicación (Bacheos)                              | N                             | 300,000.00   | 105,935.88                | 405,935.88   | 154,965.00                      | 250,970.88                | 405,935.88           |
| 02                                                        | 0052 |             |                      | Construcción de contenes y tres badenes en Sector Don Andrés                           | S                             | 150,000.00   | -150,000.00               | 0.00         | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 02                                                        | 0053 |             |                      | Reparaciones calles Sector Bajual                                                      | S                             | 350,000.00   | -350,000.00               | 0.00         | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 02                                                        | 0054 |             |                      | Reparaciones calles Sector Los Barros 1                                                | S                             | 219,231.00   | -175,831.00               | 43,400.00    | 0.00                            | 43,400.00                 | 43,400.00            |
| 02                                                        | 0055 |             |                      | Reparación de Semáforos                                                                | N                             | 0.00         | 15,000.00                 | 15,000.00    | 15,000.00                       | 0.00                      | 15,000.00            |
| 04                                                        |      |             |                      | Reparación de Instalaciones Deportivas                                                 |                               | 80,000.00    | -80,000.00                | 0.00         | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 04                                                        | 0051 |             |                      | Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Deportivas                               | N                             | 80,000.00    | -80,000.00                | 0.00         | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 06                                                        |      |             |                      | Reparación Instalaciones Recreativas                                                   |                               | 80,000.00    | 848,930.00                | 928,930.00   | 508,930.00                      | 420,000.00                | 928,930.00           |
| 06                                                        | 0051 |             |                      | Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Recreativas                              | N                             | 80,000.00    | -71,070.00                | 8,930.00     | 8,930.00                        | 0.00                      | 8,930.00             |
| 06                                                        | 0052 |             |                      | Reparación, parque Infantil San Isidro                                                 | N                             | 0.00         | 920,000.00                | 920,000.00   | 500,000.00                      | 420,000.00                | 920,000.00           |
| 07                                                        |      |             |                      | Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas y Funebre             |                               | 0.00         | 2,361,355.30              | 2,361,355.30 | 1,138,380.03                    | 595,605.32                | 1,733,985.35         |

ELABORADOR POR

Distrito Municipal Juma Bejucal  
Creado por la Ley 10-04  
TESORERIA  
Fundada el 20 de Enero del 2004  
Juma, Bonao, Rep. Dom.

REVISADO POR

AUTORIZADO POR  
Fundado el 20 de Enero del 2004  
Juma Bejucal, Bonao, R. D.

MINISTERIO DE HACIENDA  
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL PERIODO 2021

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml  
12/1/2022 7:43 PM  
Pagina 2 de 2  
12300135220-PRD\_CIFE\_1

| FORM. EP-05          |      |                                             |                      |                                                                           |                               |              |                           |              |                                 |                           |                      |
|----------------------|------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
| CODIGO DEL CAPITULO: |      | 7234                                        |                      |                                                                           |                               |              |                           |              |                                 | ESTADO: Aprobado          |                      |
| DENOMINACION:        |      | JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JUMA BEJUCAL |                      |                                                                           |                               |              |                           |              |                                 |                           |                      |
| Código               |      |                                             |                      | CONCEPTO DEFINICION                                                       | Ejecución Presupuesto del Año |              |                           |              | Ejecución Financiera Trimestral |                           |                      |
| Proyecto             | Obra | Código Snip                                 | Ubicación Geográfica |                                                                           | Participativa                 | Original     | Modificaciones Acumuladas | Vigente      | Devengado Trimestres Anteriores | Devengado en el Trimestre | Devengado a la Fecha |
|                      |      |                                             |                      |                                                                           |                               |              |                           |              |                                 |                           |                      |
| 1                    | 2    | 3                                           | 4                    | 5                                                                         | 6                             | 7            | 8                         | 9=7+8        | 10                              | 11                        | 12                   |
| 07                   | 0051 |                                             | 02.28.0001           | Construccion Escuela Vocacional Laboral                                   | N                             | 0.00         | 1,959,900.00              | 1,959,900.00 | 1,138,380.03                    | 587,605.32                | 1,725,985.35         |
| 07                   | 0052 |                                             | 02.28.0001           | Construccion Escuela Vocacional Laboral                                   | N                             | 0.00         | 401,455.30                | 401,455.30   | 0.00                            | 8,000.00                  | 8,000.00             |
| 08                   |      |                                             |                      | Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre |                               | 350,000.00   | -93,800.00                | 256,200.00   | 0.00                            | 256,200.00                | 256,200.00           |
| 08                   | 0051 |                                             | 02.28.0001           | Reparación Techo del Club sector de Juma                                  | S                             | 350,000.00   | -93,800.00                | 256,200.00   | 0.00                            | 256,200.00                | 256,200.00           |
| 13                   |      |                                             |                      | Construcción Edificaciones Municipales                                    |                               | 0.00         | 1,682,070.30              | 1,682,070.30 | 1,682,070.30                    | 0.00                      | 1,682,070.30         |
| 13                   | 0051 |                                             | 02.28.0001           | Construccion Palacio Municipal                                            | N                             | 0.00         | 1,682,070.30              | 1,682,070.30 | 1,682,070.30                    | 0.00                      | 1,682,070.30         |
| 20                   |      |                                             |                      | Reparación de Viviendas                                                   |                               | 300,000.00   | -300,000.00               | 0.00         | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 20                   | 0051 |                                             | 02.28.0001           | Reparación de viviendas                                                   | N                             | 300,000.00   | -300,000.00               | 0.00         | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 21                   |      |                                             |                      | Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente              |                               | 150,000.00   | -150,000.00               | 0.00         | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 21                   | 0051 |                                             | 02.28.0001           | Construcciones alcantarilla Sector Los Barros 1                           | S                             | 150,000.00   | -150,000.00               | 0.00         | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 23                   |      |                                             |                      | Instalaciones, Colocación Eléctricas                                      |                               | 350,000.00   | -158,002.80               | 191,997.20   | 145,508.80                      | 46,488.40                 | 191,997.20           |
| 23                   | 0051 |                                             | 02.28.0001           | Colocación de lámparas (Iluminación calles)                               | N                             | 350,000.00   | -158,002.80               | 191,997.20   | 145,508.80                      | 46,488.40                 | 191,997.20           |
| 24                   |      |                                             |                      | Construcción de Infraestructuras Hidráulicas                              |                               | 0.00         | 328,788.00                | 328,788.00   | 328,490.00                      | 0.00                      | 328,490.00           |
| 24                   | 0051 |                                             | 02.28.0001           | Colocación de Tuberías Acueducto en el San Andres                         | N                             | 0.00         | 328,788.00                | 328,788.00   | 328,490.00                      | 0.00                      | 328,490.00           |
| 25                   |      |                                             |                      | Reparación de Infraestructuras Hidráulicas                                |                               | 0.00         | 33,500.00                 | 33,500.00    | 0.00                            | 33,500.00                 | 33,500.00            |
| 25                   | 0051 |                                             | 02.28.0001           | Reparación de encache de cañadas Barrio la Paz                            | N                             | 0.00         | 33,500.00                 | 33,500.00    | 0.00                            | 33,500.00                 | 33,500.00            |
| Total General        |      |                                             |                      |                                                                           |                               | 7,521,588.00 | 986,664.50                | 8,508,252.50 | 5,625,630.83                    | 2,207,930.24              | 7,833,570.67         |

ELABORADOR POR

Distrito Municipal Juma Bejucal  
Creado por la Ley 19-94  
Fundada el 20 de Enero del 2004  
Juma, Bonao, Rep. Dom.  
TESORERÍA  
REVISADO POR

Distrito Municipal Juma Bejucal  
Creado por la Ley 19-94  
Fundada el 20 de Enero del 2004  
Juma Bejucal, Bonao, R. D.  
AUTORIZADO POR