

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DE AÑO 2021

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7040
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,000.00	125,000.00	78,500.00	45,500.00	124,000.00	0.00	124,000.00	1,000.00
01	0051			CONSTRUCCION DE BADENES EN TODO EL MUNICIPIO			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,000.00	125,000.00	78,500.00	45,500.00	124,000.00	0.00	124,000.00	1,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	81,000.00	281,000.00	281,000.00	0.00	281,000.00	0.00	281,000.00	0.00
02	0051			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN TODO EL MUNICIPIO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	81,000.00	281,000.00	281,000.00	0.00	281,000.00	0.00	281,000.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			2,921,697.80	0.00	0.00	0.00	2,921,697.80	-2,206,624.41	715,073.39	278,400.00	36,600.00	315,000.00	0.00	315,000.00	400,073.39
07	0051			CONTINUACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL			2,921,697.80	0.00	0.00	0.00	2,921,697.80	-2,206,624.41	715,073.39	278,400.00	36,600.00	315,000.00	0.00	315,000.00	400,073.39
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	450,590.50	575,590.50	387,590.50	151,000.00	538,590.50	0.00	538,590.50	37,000.00
11	0051			ACONDICIONAMIENTO FORESTA DE CALLES, PARQUES, PLAZAS Y ALCANTARILLA			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	450,590.50	575,590.50	387,590.50	151,000.00	538,590.50	0.00	538,590.50	37,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			303,068.67	0.00	0.00	0.00	303,068.67	-118,090.50	184,978.17	179,000.00	5,000.00	184,000.00	0.00	184,000.00	978.17
13	0051			TERMINACION DEL CAJERO AUTOMATICA EN EL PALACIO MUNICIPAL			268,068.67	0.00	0.00	0.00	268,068.67	-90,090.50	177,978.17	174,000.00	3,000.00	177,000.00	0.00	177,000.00	978.17
13	0052			TERMINACION DEL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL			35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-28,000.00	7,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
17				Construcción Instalaciones Productivas			675,436.54	0.00	0.00	0.00	675,436.54	-3,201.76	672,234.78	606,500.48	65,000.00	671,500.48	0.00	671,500.48	734.30
17	0051			CONSTINUACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA GALLERA MUNICIPAL			675,436.54	0.00	0.00	0.00	675,436.54	-3,201.76	672,234.78	606,500.48	65,000.00	671,500.48	0.00	671,500.48	734.30
20				Reparación de Viviendas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-82,000.00	118,000.00	117,250.00	0.00	117,250.00	0.00	117,250.00	750.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-82,000.00	118,000.00	117,250.00	0.00	117,250.00	0.00	117,250.00	750.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			1,103,330.19	0.00	0.00	0.00	1,103,330.19	-1,094,330.00	9,000.19	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	-21,999.81
21	0051			CONTRAPARTIDA DEL 15% DEL PROYECTO DE CONTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL			1,103,330.19	0.00	0.00	0.00	1,103,330.19	-1,094,330.00	9,000.19	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	-21,999.81
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	141,653.00	641,653.00	539,652.01	101,500.00	641,152.01	0.00	641,152.01	500.99
24	0051			CONSTRUCCION DE UN ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE LOS TAINOS			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	141,653.00	641,653.00	539,652.01	101,500.00	641,152.01	0.00	641,152.01	500.99

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DE AÑO 2021**

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7040
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
Totales Generales							6,128,533.20	0.00	0.00	0.00	6,128,533.20	-2,806,003.17	3,322,530.03	2,498,892.99	404,600.00	2,903,492.99	0.00	2,903,492.99	419,037.04

Maria Margarita Corcino Cabral
MARIA MARGARITA CORCINO CABRAL
CONTADORA MUNICIPAL
Preparado Por

Belkis Josefina Perez Ventura
BELKIS JOSEFINA PEREZ VENTURA
CONTRALORA
Revisado Por

Juan Fernando Meledez Ramirez
JUAN FERNANDO MELEDEZ RAMIREZ
ALCALDE MUNICIPAL
Aprobado Por

