

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABO DULCE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2022

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7217

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	055			CONSTRUCCION DE CONTENES Y DOS BADENES EN JALONGA			500,000.00				500,000.00	0.00	500,000.00		325,000.00	0.00		325,000.00	175,000.00
01	056			CONSTRUCCION DE CONTENES, PUENTES EN BARRIO LA BOMBA			500,000.00				500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00		0.00	500,000.00
02	066			BACHEO EN JALONGA Y BARRIOS DE LOS HATILLOS			500,000.00				500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00		0.00	500,000.00
02	067			REPARACION CAMINO VECINAL PASO CARIBE			75,000.00				75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00		0.00	75,000.00
02	068			REPRACION CAMINO VECINAL LOS PARCELEROS BERTO			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
02	069			REPARACION CAMINO VECINAL LOS GIRONES			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
02	070			REPARACION CAMINO VECINAL LAS GUARANAS 1 Y 2			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
02	071			REPARACION CAMINO VECINAL LA CONSTRUCCION			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
02	074			REPARACION CAMINO VECINAL LOS RANCHOS			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
02	079			REPARACION CAMINO VECINAL HATILLOS MATA DE PALMA			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
06	051			Mantenimineto de Los parques de Jalonga y Los Hatillo			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		0.00	200,000.00
11	051			CONSTRUCCION MONUMENTO LA BIBLIA			481,160.00				481,160.00	0.00	481,160.00		0.00	0.00		0.00	481,160.00
11	051			CONSTRUCCION MONUMENTO LA BIBLIA			184,000.00				184,000.00	0.00	184,000.00		0.00	0.00		0.00	184,000.00
11	051			CONSTRUCCION MONUMENTO LA BIBLIA			1,034,840.00				1,034,840.00	0.00	1,034,840.00		0.00	0.00		0.00	1,034,840.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABO DULCE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2022

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7217

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
11	052			ROTULACION DE LAS CALLES DE LOS HATILLOS Y JALONGA			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		0.00	200,000.00
16	054			Mantenimientol del Cementerio de los Hatillos			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00		100,000.00	0.00
21	051			CONSTRUCCION DE UN DESAGUE EN BARRIO LA MANIGUETA			300,000.00				300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		0.00	300,000.00
22	051			Mantenimiento y Mejoramiento de Vertedero			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00		100,000.00	0.00
TOTAL GENERAL RD\$							4,775,000.00				4,775,000.00		4,775,000.00		525,000.00	0.00		525,000.00	4,250,000.00

Preparado por

Revisado por



Aprobado por