

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DE AÑO 2022**

**CÓDIGO DEL CAPÍTULO** : 7006  
**DENOMINACIÓN** : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
<b>01</b>				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Conexos</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,444,715.96</b>	<b>14,200,968.62</b>	<b>37,645,684.58</b>	<b>0.00</b>	<b>2,338,166.92</b>	<b>2,338,166.92</b>	<b>0.00</b>	<b>2,338,166.92</b>	<b>35,307,517.66</b>
01	0051			CONTINUACIÓN DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE VILLA GUERA.-			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0052			ROTULACIONES DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO.-			0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA COMUNIDAD DE PERAVIA.-			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE FUNDACION DE PERAVIA.-			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LAS CALDERAS.-			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE SALINAS.-			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	475,100.00
01	0057			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL SECTOR DE INVI TIBURONES -			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0058			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL SECTOR DE FUNDO NORTE. -			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE MANI ABAJO.-			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0060			CONTINUACIÓN DE CONTENES EN EL SECTOR DE BARRACONES BRISAS DEL NORTE-			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0061			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DEL BARRIO EL PADRE.-			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0062			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE VILLA BOSTON.-			0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0063			CONTINUACIÓN DE CONTENES EN EL SECTOR DE BRISAS DEL NORTE CENTRAL.-			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0064			CONTINUACIÓN ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE PUEBLO NUEVO NUEVA ESPERANZA.-			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0065			CONSTRUCCION DE BADEN EN EL SECTOR DE MEJORAMIENTO SOCIAL.-			0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0066			CONSTRUCCIÓN DE BADENES EN EL SECTOR DEL BARRIO LAS AREPAS.-			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0067			PAVIMENTACION EN HORMIGON DEL PARQUEO DE LA IGLESIA EN EL SECTOR DE PUEBLO NUEVO LOS TENDALES. ?			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0068			CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACION HORMIGON DE CALLEJÓN EN EL SECTOR DE PUEBLO NUEVO PUERTA DEL REFUGIO			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0069			CONTINUACIÓN DE ACERAS EN EL PARQUE DEL SECTOR COSTA SUR. ?			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0070			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE SANTA ROSA I.-			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0071			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE SANTA ROSA II. -			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0072			CONTINUACION DE CONTENES EN EL SECTOR DE LOS MELONCITOS. -			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0073			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE LOS MELONES.-			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DE AÑO 2022**

**CÓDIGO DEL CAPÍTULO** : 7006  
**DENOMINACIÓN** : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01	0074			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL SECTOR EL LAUREL.-			0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0075			PAVIMENTACION EN HORMIGON SIMPLE EN EL SECTOR ALTOS DE LOS ROBLES ?			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0076			BACHEO DE LAS CALLES EN EL SECTOR DEL RES. ANABEL.-			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,677.33	23,677.33	0.00	23,677.33	276,322.67
01	0077			CONTINUACIÓN PUENTE PEATONAL DE LA CAÑADA EN EL SECTOR JOSE DEL CARMEN.-			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0078			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE LOS AGRÓNOMOS.-			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0079			CONSTRUCCION DE BADEN Y FILTRANTE EN EL SECTOR DE 30 DE MAYO. -			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0080			CONSTRUCCION DE BADENES Y CANALIZACIÓN EN EL SECTOR DEL RES. VALERA GUZMAN.-			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	74,035.20	74,035.20	0.00	74,035.20	125,964.80
01	0081			CONTINUACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DEL RES. DON SERRET.-			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0082			CONTINUACION DE ACERAS EN EL PARQUE EN EL SECTOR DEL RES. VILLA REAL.-			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0083			CONSTRUCCIÓN DE DOS BADENES Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE BARRACONES CENTRAL. -			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0084			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	6,769,409.68	0.00	6,769,409.68	0.00	974,610.12	974,610.12	0.00	974,610.12	5,794,799.56
01	0085			HORMIGONADO DE CALLEJONES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	4,503,078.72	0.00	4,503,078.72	0.00	554,660.73	554,660.73	0.00	554,660.73	3,948,417.99
01	0086			CONSTRUCCION DEL PUENTE JUAN CABALLERO			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0087			CONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BANÍ			0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,227.56	0.00	1,097,227.56	0.00	90,404.68	90,404.68	0.00	90,404.68	1,006,822.88
01	0088			CONSTRUCCION Y REP. DE FILTRANTES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BANÍ			0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	610,000.00
01	0089			CONTINUACIÓN PUENTE PEATONAL DE LA CAÑADA EN EL SECTOR JOSE DEL CARMEN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0090			CONTINUACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE NUEVA ESPERANZA EN PUEBLO NUEVO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0091			CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LAS CORDERAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	580,878.86	580,878.86	0.00	580,878.86	419,121.14
01	0092			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS MELONCITOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0093			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE BANÍ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600,968.62	12,600,968.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600,968.62
<b>02</b>				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,360,051.74</b>	<b>300,000.00</b>	<b>5,660,051.74</b>	<b>0.00</b>	<b>412,510.00</b>	<b>412,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>412,510.00</b>	<b>5,247,541.74</b>
02	0051			CONTINUACIÓN DEL PLEY SOFBALL EN LA COMUNIDAD DE BOCA CANASTA			0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
02	0052			ARREGLO DE CONTEN DE LA ENTRADA DEL SECTOR DEL RES. CLAUDIA.-			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0053			REPARACIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR 19 DE MARZO.-			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0054			REPARACIÓN DE ACERAS EN EL PARQUE DEL SECTOR DE RES. MARIA DEL CAMEN -			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DE AÑO 2022**

**CÓDIGO DEL CAPÍTULO** : 7006  
**DENOMINACIÓN** : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
02	0055			BACHEO Y REPARACION DE CALLES EN LOS DIFERENTES SECTORES DE MUNICIPIO DE BANI			0.00	0.00	0.00	0.00	4,060,051.74	0.00	4,060,051.74	0.00	412,510.00	412,510.00	0.00	412,510.00	3,647,541.74
02	0056			BACHEO EN EL RESIDENCIAL ANABEL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
<b>03</b>				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,774,022.85</b>	<b>0.00</b>	<b>6,774,022.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,163,346.58</b>	<b>1,163,346.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,163,346.58</b>	<b>5,610,676.27</b>
03	0051			CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MIXTA EN EL SECTOR DEL RES. HERMANOS SERRET. ?			0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,529.99	0.00	1,226,529.99	0.00	1,163,346.58	1,163,346.58	0.00	1,163,346.58	63,183.41
03	0052			CONSTRUCCION DE 2 CANCHAS UNA EN EL FUNDO Y LA OTRA EN LAS MARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	5,547,492.86	0.00	5,547,492.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,547,492.86
<b>05</b>				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>4,200,000.00</b>	<b>4,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>591,652.76</b>	<b>591,652.76</b>	<b>0.00</b>	<b>591,652.76</b>	<b>4,108,347.24</b>
05	0051			CONTINUACION CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE RIO ARRIBA			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
05	0052			PROYECTO DE CONSTRUCCION PLAZA ENTRADA DE BANI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	591,652.76	591,652.76	0.00	591,652.76	2,408,347.24
05	0053			PARQUE DEL SECTOR LAS MARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05	0054			CONTINUACION DE CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE RIO ARRIBA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
<b>07</b>				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,850,000.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>5,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329,211.73</b>	<b>329,211.73</b>	<b>0.00</b>	<b>329,211.73</b>	<b>5,370,788.27</b>
07	0051			CONTINUACIÓN CONSTRUCCION DEL CUARTEL EN LA COMUNIDAD DE EL RECODO.-			0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,211.73	29,211.73	0.00	29,211.73	120,788.27
07	0052			CONTINUACION DEL CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE HONDURAS-MATADERO.-			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07	0053			CONTINUACION CONSTRUCCION DE LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE SIFON DE MATA GORDA.-			0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
07	0054			CONTINUACION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE CAÑAFISTOL			0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
07	0055			TERMINACIÓN DEL CENTRO COMUNAL DEL SECTOR CAJUILITO ABAJO-			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07	0056			CONSTRUCCIÓN DE 2DO NIVEL DEL CENTRO COMUNAL DEL SECTOR DE FUNDO ABAJO -			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07	0057			CONTINUACION DEL CENTRO COMUNAL (AREA DE LA COCINA OFICINA Y BAÑOS) EN EL SECTOR DE LOS BARRACONES MAXIMO GOMEZ.-			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
07	0058			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR DE VALLE DE LAS COLINAS.-			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07	0059			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR SAONA MEDIO.-			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07	0060			CONTINUACION DEL CENTRO COMUNAL DEL SECTOR BARRACONES JESUS DE NAZARET-			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07	0061			CONTINUACION DEL CENTRO COMUNAL DEL SECTOR CAJUILITO NORTE-			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07	0062			CONTINUACIÓN DE TERRAZA CENTRO COMUNAL DEL SECTOR DE RIVIERA DE SUR.-			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07	0063			CONTINUACION DEL CENTRO COMUNAL DEL SECTOR DE VILLA DEL CARMEN.-			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07	0064			CONTINUACIÓN DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR DE PUEBLO NUEVO I.-			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DE AÑO 2022**

**CÓDIGO DEL CAPÍTULO** : 7006  
**DENOMINACIÓN** : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
07	0065			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO BATALLA DE ENRIQUILLO SANTOME. ?			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07	0066			CONTINUACION DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR RES. NUEVO MILENIO. -			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07	0067			CONTINUACION CONSTRUCCION GACEBO EN EL PARQUE DEL SECTOR RES. PALO BLANCO.-			0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
07	0069			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR DE LOS BARRACONES JESUS DE NAZARET			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07	0070			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR DE VALLE DE LAS COLINAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07	0071			CONSTRUCCION DE BAÑO EN EL CENTRO COMUNAL DE SANTA CRUZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
<b>08</b>				<b>Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
08	0051			CONSTRUCCION DE BAÑO EN EL CENTRO COMUNAL DEL SECTOR DE SANTA CRUZ.-			0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
<b>11</b>				<b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>
11	0051			ESTRUCTURA EN HIERRO DE LA ENTRADA (ARCO) EN EL SECTOR DE BRISAS DE GUAZUMA.-			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0052			CONSTRUCCIÓN DEL ARCO DE LA ENTRADA EN EL SECTOR BRISAS DE GUAZUMA. -			0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
<b>13</b>				<b>Construcción Edificaciones Municipales</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,950,000.00</b>
13	0051			PARED PERIMETRAL PARA PROTECCIÓN DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR BARRACONES LAS 20 CASITAS. -			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
13	0052			PARED PERIMETRAL DEL CENTRO COMUNAL DEL SECTOR FUNDO SUR. -			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
13	0053			CONTINUACIÓN DE ENVERJADO DEL PARQUE EN EL SECTOR DEL RES. MARGARITA. -			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
13	0054			CONTINUACION DE PARED PERIMETRAL DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR DE LA JAVILLA. -			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
13	0055			CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL DEL PARQUE EN EL SECTOR DE LOS APARTAMENTOS DE ESCONDIDO.-			0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
13	0056			REPARACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PARQUE DEL SECTOR DE LAS MARIAS.-			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
13	0057			CONTINUACION CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL EN EL SECTOR DEL RES. ERNEISA. -			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
13	0058			CONTINUACION CONSTRUCCION DE LA PARED PERIMETRAL EN EL SECTOR DEL RES. LOS MAESTROS.-			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
<b>14</b>				<b>Reparación Edificaciones Municipales</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
14	0051			REMODELACION DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO			0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
<b>18</b>				<b>Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>993,254.08</b>	<b>1,493,254.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,493,254.08</b>
18	0051			REMOZAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DE AÑO 2022**

**CÓDIGO DEL CAPÍTULO** : 7006  
**DENOMINACIÓN** : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
18	0052			CONSTRUCCION DE GALPON TECHADO PARA LOS CAMIONES DONADOS POR JAPON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,254.08	993,254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,254.08
<b>20</b>				<b>Reparación de Viviendas</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,850,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>3,850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,828.36</b>	<b>1,000,828.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,828.36</b>	<b>2,849,171.64</b>
20	0051			REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE LA SAONA ABAJO.-			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	190,419.36	190,419.36	0.00	190,419.36	109,580.64
20	0052			REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE MANI ABAJO.-			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
20	0053			REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE EL FUNDO LOS CAYUQUITOS-			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
20	0054			REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE CAJULITO AL MEDIO.-			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	206,473.98	206,473.98	0.00	206,473.98	93,526.02
20	0055			REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE BARRACONES EN ACCION.-			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
20	0056			REPARACIÓN DE VIVIENDAS E ILUMINACION EN EL SECTOR DE VILLA MAJEGA.-			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
20	0057			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE LOS CATEYES. ?			0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
20	0058			REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE MONTE BONITO.-			0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
20	0059			REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DEL RES. MAXIMO GOMEZ.-			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
20	0060			REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE SABANITA ESCONDIDO.-			0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
20	0061			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DEL RES. MAXIMO GOMEZ.-			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
20	0062			REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BANI			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,391.57	48,391.57	0.00	48,391.57	251,608.43
20	0063			REPARACION DE VIVIENDA EN EL SIFON DE MATA GORDA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
20	0064			REPARACION DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE LA GINA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	268,255.31	268,255.31	0.00	268,255.31	31,744.69
20	0065			REPARACION DE VIVIENDA EN EL BARRIO 24 DE ABRIL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	287,288.14	287,288.14	0.00	287,288.14	12,711.86
20	0066			REPARACION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE BONITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
<b>21</b>				<b>Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,064,242.58</b>	<b>0.00</b>	<b>3,064,242.58</b>	<b>0.00</b>	<b>126,710.67</b>	<b>126,710.67</b>	<b>0.00</b>	<b>126,710.67</b>	<b>2,937,531.91</b>
21	0051			CANALIZACION Y REMOZAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE BANI			0.00	0.00	0.00	0.00	3,064,242.58	0.00	3,064,242.58	0.00	126,710.67	126,710.67	0.00	126,710.67	2,937,531.91
<b>22</b>				<b>Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,981.20</b>	<b>60,981.20</b>	<b>0.00</b>	<b>60,981.20</b>	<b>939,018.80</b>
22	0051			REMOZAMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	60,981.20	60,981.20	0.00	60,981.20	939,018.80
<b>23</b>				<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>825,700.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>1,025,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,054.66</b>	<b>36,054.66</b>	<b>0.00</b>	<b>36,054.66</b>	<b>989,645.34</b>
23	0051			ILUMINACIÓN EN EL SECTOR FUNDO ARRIBA-			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
23	0052			COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BANI			0.00	0.00	0.00	0.00	525,700.00	0.00	525,700.00	0.00	36,054.66	36,054.66	0.00	36,054.66	489,645.34

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DE AÑO 2022**

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7006  
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de años anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
23	0053			ALUMBRADO EN EL SECTOR DE LOS MORENOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
<b>24</b>				<b>Construcción de Infraestructuras Hidráulicas</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335,273.34</b>	<b>335,273.34</b>	<b>0.00</b>	<b>335,273.34</b>	<b>1,014,726.66</b>
24	0051			CONSTRUCCION DE UN ACUEDUTO PEQUEÑOS EN LA COMUNIDAD DE VALDESIA LA LAGUNA -			0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	
24	0052			CANALIZACIÓN Y ENSANCHES DE LA CAÑADA EN LA COMUNIDAD DE LA CAOBA MONTERIA-YAGUARIZO -			0.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00	
24	0053			CANALIZACION DE CAÑADA EN EL SECTOR BRISAS DEL SUR-			0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00	0.00	300.000.00	0.00	236,073.34	236,073.34	0.00	236,073.34	63,926.66
24	0054			CONSTRUCCION DE UN ACUEDUTO PEQUEÑO EN EL SECTOR DE LA GINA -			0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00	0.00	99,200.00	99,200.00	0.00	99,200.00	50,800.00
24	0055			CONTINUACION DE ENCAMIÑO DE LA CAÑADA EN EL SECTOR DE LUZ MARIN -			0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
				<b>Subtotal Generales</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,768,733.13</b>	<b>21,744,222.70</b>	<b>76,612,955.83</b>	<b>0.00</b>	<b>6,394,736.22</b>	<b>6,394,736.22</b>	<b>0.00</b>	<b>6,394,736.22</b>	<b>76,118,219.61</b>

  
RAFAEL RAMDAMAS DIAZ SANTANA  
ENC. DE CU. DE CONTABILIDAD  
Preparado Por

  
BERTINIO DE JESUS BERNABEL  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Revisado Por  


  
SANTO YNILCIO RAMIREZ B.  
ALCALDE MUNICIPAL  
Aprobado Por  
