

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7222 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Hato del Yaque

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			5,494,774.00	0.00	0.00	0.00	5,494,774.00	396,953.80	5,891,727.80	0.00	144,768.00	144,768.00	0.00	144,768.00	5,746,959.80
01	0051			CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADENES LOS MOYA	X	1	450,058.00	0.00	0.00	0.00	450,058.00	0.00	450,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,058.00
01	0052			CONSTRUCCION DE CONTENES, BADEN Y CANALETA CALLE 5 VILLA FATIMA	X	1	739,995.00	0.00	0.00	0.00	739,995.00	0.00	739,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,995.00
01	0053			CONSTRUCCION DE CONTENES URBANISACION LLANOS DE MARLENYS	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0054			CONST. DE ACERAS Y CONTENES CARRT. SAJOMA ESTAMPADA ENT. LOS MANDARINES	X	1	601,228.00	0.00	0.00	0.00	601,228.00	0.00	601,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,228.00
01	0055			CONSTRUCCION DE CONTENES EN VALLE VERDE	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0056			CONSTRUCCION DE BADENE C/5 EL TAMARINDO CONEX. LA FE	X	1	225,421.00	0.00	0.00	0.00	225,421.00	0.00	225,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,421.00
01	0057			SEÑALIZACION O ROTULACION DE CALLES EN EL DISTRITO MUNICIPAL		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	144,768.00	144,768.00	0.00	144,768.00	255,232.00
01	0058			CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES VILLA TABACALERA	X	1	1,078,072.00	0.00	0.00	0.00	1,078,072.00	0.00	1,078,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,072.00
01	0059			CONSTRUCCION BADEN Y PAVIMENTACION DE AREA EN HORMGON CARRETERA SAJOMA, ENT. C/ MONUMENTAL, HATO DEL YAQUE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,953.80	396,953.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,953.80
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
02	0051			REPARACION DE CONTENES EN DISTINTAS ZONAS DE HATO DEL YAQUE		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0052			RELLENO COMPACTADO EN LA CALLE DE ACIBA		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0053			RELLENO COMPACTADO EN LA CALLE BARRIO VISTA DEL YAQUE		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7222 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Hato del Yaque

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0054			RELLENO COMPACTADO EN LA CALLE BARRIO HORIZONTE DEL YAQUE		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0055			RELLENO COMPACTADO EN LA CALLE INTERCONEXION EL TAMARINDO Y LA FE		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0056			RELLENO COMPACTADO DE CALLE LOS JIMENEZ		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0057			RELLENO COMPACTADO DE CALLE RESIDENCIAL ESTEBAN TAVARES		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
06	0051			REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL HATO DEL YAQUE	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07	0051			APORTE PARA LA CONSTRUCCION CASA CLUB DE VILLA PROGRESO		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
07	0052			APORTE PARA LA CONSTRUCCION DEL CLUB DE MADRES CAMINANDO CON MARIA		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
07	0053			APORTE PARA LA CONSTRUCCION CASA CLUB JUNTA DE VECINOS SAN ANTONIO		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
08	0051			APORTE PARA LA REPARACION CASA CLUB DEP. Y CULTURAL GUAYACANAL		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
14	0051			MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
15				Construcción en Cementerios			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
15	0051			CONSTRUCCION DE 50 BOCAS DE NICHOS EN CEMETERIO NUEVO		1	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7222 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Hato del Yaque

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
16				Reparación en Cementerios			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
16	0051			REPARACION DE VERJA DEL CEMENTRIO DE VILLA FATIMA		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
16	0052			REPARACION VERJA DEL CEMENTERIO DE GUAYACANAL		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
20				Reparación de Viviendas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	93,819.00	93,819.00	0.00	93,819.00	706,181.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	93,819.00	93,819.00	0.00	93,819.00	706,181.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,335.31	2,507,335.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,335.31
21	0051			COLOCACION DE ALCANTARILLA DE 24, DESDE LA ENTRADA DE PORTON HASTA LA ENT. VILLA PROGRESO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,335.31	2,507,335.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,335.31
Total General RD\$							10,294,774.00	0.00	0.00	0.00	10,294,774.00	2,904,289.11	13,199,063.11	0.00	338,587.00	338,587.00	0.00	338,587.00	12,860,476.11

. Daniel Arias, MA & Lic. Carmen G. Liz, I
Preparado por

Lic. Joel Hernandez
Revisado por

Sr. Fermin Rojas Noesi
Aprobado por


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


Código del Capítulo: **7222**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Hato del Yaque**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
16				Reparación en Cementerios			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
16	0051			REPARACION DE VERJA DEL CEMENTRIO DE VILLA FATIMA		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
16	0052			REPARACION VERJA DEL CEMENTERIO DE GUAYACANAL		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
20				Reparación de Viviendas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	93,819.00	93,819.00	0.00	93,819.00	706,181.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	93,819.00	93,819.00	0.00	93,819.00	706,181.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,335.31	2,507,335.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,335.31
21	0051			COLOCACION DE ALCANTARILLA DE 24, DESDE LA ENTRADA DE PORTON HASTA LA ENT. VILLA PROGRESO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,335.31	2,507,335.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,335.31
Total General RD\$							10,294,774.00	0.00	0.00	0.00	10,294,774.00	2,904,289.11	13,199,063.11	0.00	338,587.00	338,587.00	0.00	338,587.00	12,860,476.11


Daniel Arias, MA & Lic. Carmen G. Liz, I
Preparado por


Lic. Joel Hernandez
Revisado por


Sr. Fermin Rojas Noesi
Aprobado por

