



## Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

### PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL ABRIL 2021-ABRIL 2022



RD\$

AÑO	OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR/SECCIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACIÓN
			ESTIMADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 80% Y 99%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
	Construcción de Contenes Manen Tula-Pichardo	El Maniel	490,000.00						X	
	Construcción de Contenes en Ramales y Calle Mercedes	Alto Velo	490,000.00						X	
	Construcción Verja Perimetral Apartamentos	Villa Progreso	490,000.00						X	
	Construcción de Contenes Calle Restauración Arriba	El Otro Lado	490,000.00						X	
	Construcción de Parqueo-Boulevard parte Frontal Cementerio	Tunal Abajo	839,829.00	160,376.51				X		
	Construcción de Contenes Fe y Alegría-Inicio Bombita	La Madre	490,000.00						X	
	Electrificación e Iluminación C/Juan Segundo Méndez (antigua C/H)	Barrio Brisa	490,000.00						X	
	Mantenimiento Camino Las Cañitas-Yerba Buena	Las Cañitas	285,000.00						X	
	Mantenimiento Camino Guayubín-Arroyo Seco-Hoyo de Julián	Mata de Naranja	285,000.00						X	
	Electrificación e Iluminación	Pie de la Loma	345,000.00						X	
	Mantenimiento Camino El Barro-La Esperanza	El Barro	285,000.00						X	
	Construcción de Aceras y Contenes	Alto Velo	495,000.00	490,011.13	X					
	Construcción de Aceras y Contenes	Los Guayacanes	678,000.00	648,671.30	X					
	Electrificación parte Norte	Barrio Brisa	436,000.00	431,891.37	X					
	Construcción de Aceras y Contenes Calles parte Arriba (Norte)	La Madre	495,000.00	488,131.68	X					
	Construcción de Aceras y Contenes Calle Kikaro y Lucas Carnavá	El Otro Lado	436,000.00	430,230.66	X					
<b>2021</b>	Construcción Acueducto La Cidra-Majagual	La Cidra-Majagual	275,600.00	98,650.00				X		Se continua su ejecucion en 2022

AÑO	OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR/SECCIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACIÓN
			ESTIMADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 80% Y 99%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
	Construcción Canaletas	Barrio Enriquillo	495,000.00	490,334.79	X					
	Culminación Proyecto Eléctrico	Pie de La Loma	263,452.00	259,561.97	X					Por lo daños de la tormenta Fred de intervinieron los cominos
	Construcción Camino Guayubín-Arroyo Seco	Mata de Naranja	303,000.00	302,543.60	X					
	Construcción Camino El Barro-La Esperanza	El Barro	286,200.00	273,374.00	X					
	Acondicionamiento Carretera	Las Cañitas	321,000.00	319,751.00	X					
<b>TOTAL</b>			<b>9,464,081.00</b>	<b>4,393,528.01</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	

*Iván Medina*

**Iván Arístides Medina Trinidad, M.A**

Alcalde Municipal  
FIRMA AUTORIZADA

23/5/2022

FECHA



SELLO INSTITUCIÓN



## Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua



### 1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO ABRIL 2021-ABRI 2022

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	10	45
OBRAS EN PROCESO	2	9
OBRAS PENDIENTES	10	45
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>100</b>

### 2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
9,464,081.00	4,393,528	5,070,552.99	46

*Ivan Medina*

**Iván Arístides Medina Trinidad, M.A**  
Alcalde Municipal  
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCIÓN