


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2022
(RD\$ 4,100,245.00)
RENDICION DE CUENTAS ENERO-MARZO 2022

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
1. ACERAS Y CONTENES	CAIMITO	249,918.00	16,100.00			X		EN PROCESO
2. REPARACION IGLESIA	LA CABIRMA	250,000.00					X	SIN INICIAR
3. CONSTRUCCION DE BADEN	EL AGUACATE	233,426.00					X	SIN INICIAR
4. COLOCACION DE REDUCTORES	LA LEONOR	129,682.00					X	SIN INICIAR
5. GRADAS PLEY	PALMAREJO	249,587.00					X	SIN INICIAR
6. REPARACION DE CAMINO Y BADEN	MATA DEL JOBO	248,411.00					X	SIN INICIAR
7. ACERAS Y CONTENES	LA MINA	174,942.60					X	SIN INICIAR
8. CONSTRUCCION DE CANALETAS	EL TAMARINDO	241,359.00	241,359.00	X				TERMINADA
9. REPARACION DE CAMINO Y BADEN	ARROYO SECO	248,411.12					X	SIN INICIAR
10. CONSTRUCCION DE BADENES	LOS LAURELES	234,871.50	234,871.50	X				TERMINADA
11. COLOCACION DE REDUCTORES	LOS BOMBOBES	129,682.00					X	SIN INICIAR
12. TERMINACION IGLESIA	PASTOR	215,000.00					X	SIN INICIAR
13. VERJA PERIMETRAL DEL CLUB	LA BREÑA	244,984.54					X	SIN INICIAR
14. REPARACION IGLESIA	BABOSO	250,000.00					X	SIN INICIAR
15. ACERAS Y CONTENES	EL PLAN 1	250,336.50					X	SIN INICIAR
16. REPARACION DE CAMINO Y BADEN	LOS CERCADILLOS	249,982.50					X	SIN INICIAR
17. REPARACION IGLESIA	CORDERO	250,000.00					X	SIN INICIAR
18. REPARACION DE CAMINO	MATA CLARA	249,450.00					X	SIN INICIAR
TOTAL		4,100,245.00						


 FIRMA AUTORIZADA

01/04/2021

FECHA



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	2	11.11
Obras en proceso	1	5.56
Obras pendientes	15	83.33
TOTAL	18	100

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2022.

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
4,100,245.00	492,330.00	4,100,245.00	16%