

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7291**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01			Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,447,822.03	8,447,822.03	0.00	3,334,136.51	3,334,136.51	0.00	3,334,136.51	5,113,685.52
01	0051		CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTAS ZONAS DE RIO VERDE ARRIBA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,447,822.03	8,447,822.03	0.00	3,334,136.51	3,334,136.51	0.00	3,334,136.51	5,113,685.52
02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,355,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,380.00	0.00	1,355,380.00	0.00	100,838.14	100,838.14	0.00	100,838.14	1,254,541.86
02	0051		REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL SECTOR DE ROMERO. BONAGUA	X	2	205,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,380.00	0.00	205,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,380.00
02	0052		REPARACION DE CAMINO VECINAL DEL 11		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0053		REPARACION DE CAMINO VECINAL DE PUNGO		2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	100,838.14	100,838.14	0.00	100,838.14	649,161.86
02	0054		REPARACION DE CAMINO VECINAL DE LAS FLORES		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04			Reparación de Instalaciones Deportivas			156,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,125.00	0.00	156,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,125.00
04	0051		REPARACION DE LA CANCHA EN BONAGUA	X	2	156,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,125.00	0.00	156,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,125.00
05			Construcción Instalaciones Recreativas			1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	63,222.54	63,222.54	0.00	63,222.54	1,086,777.46
05	0051		CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE DE NARANJAL	X	2	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	63,222.54	63,222.54	0.00	63,222.54	1,086,777.46
08			Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			6,053,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053,091.00	0.00	6,053,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053,091.00
08	0051		REPARACION DE LA CAPILLA DE MANGA LARGA, RIO VERDE ARRIBA	X	2	282,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,371.00	0.00	282,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,371.00
08	0052		REPARACION DEL CLUB EN EL CALICHE, RIO VERDE ARRIBA	X	2	346,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,921.00	0.00	346,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,921.00
08	0053		REPARACION DE LA CAPILLA DE LA DESTILADERA, RIO VERDE ARRIBA	X	2	324,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,379.00	0.00	324,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,379.00
08	0054		REPARACION DE LA CAPILLA DE CAGUEY, RIO VERDE ARRIBA	X	2	297,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,334.00	0.00	297,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,334.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7291**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08	0055		REPARACION DE LA CAPILLA DE VILLA SAN JOSE, RIO VERDE ABAJO	X	2	704,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,700.00	0.00	704,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,700.00
08	0056		REPARACION DEL CLUB EN LAS CAÑAS, RIO VERDE ABAJO	X	2	381,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,152.00	0.00	381,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,152.00
08	0057		REPARACION DE LA CAPILLA DE ARROYO HONDO	X	2	900,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,952.00	0.00	900,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,952.00
08	0058		REPARACION DE LA CAPILLA DE BONAGUA	X	2	742,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,224.00	0.00	742,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,224.00
08	0059		REPARACION DE CAPILLA EN LA TUSA, PUEBLO VIEJO	X	2	203,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,865.00	0.00	203,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,865.00
08	0060		REPARACION DE LA CAPILLA DE LA LOMITA, LA LOMITA	X	2	891,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,086.00	0.00	891,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,086.00
08	0061		REPARACION DE LA CAPILLA EN EL MIRADOR	X	2	489,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,606.00	0.00	489,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,606.00
08	0062		REPARACION DE LA CAPILLA DE LAS MARIAS, EL MIRADOR	X	2	488,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,501.00	0.00	488,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,501.00
13			Construcción Edificaciones Municipales			2,641,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,818.00	0.00	2,641,818.00	0.00	1,060,836.37	1,060,836.37	0.00	1,060,836.37	1,580,981.63
13	0051		CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN CUTUPU		2	2,641,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,818.00	0.00	2,641,818.00	0.00	1,060,836.37	1,060,836.37	0.00	1,060,836.37	1,580,981.63
14			Reparación Edificaciones Municipales			321,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,654.00	0.00	321,654.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	307,154.00
14	0051		REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL, RIO VERDE ARRIBA		2	321,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,654.00	0.00	321,654.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	307,154.00
Total General RD\$						11,678,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,678,068.00	8,447,822.03	20,125,890.03	0.00	4,573,533.56	4,573,533.56	0.00	4,573,533.56	15,552,356.47

Yudea S. Lopez
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Aprobado por