



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL SEIBO**  
**OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2022**  
**NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO – MARZO 2022**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1-Continuación canalización de cañada	MIRADOR SUR	<b>176,498.08</b>						
2-Continuación Casa Club (Vaciado Losa de Techo)	LOS CAJUILES	<b>392,404.61</b>						
3-Continuación canalización de cañada (Luisa Lorenzo)	LOMA DE CHIVOS	<b>337,882.02</b>						
4-Encachado cañada Conani-Oficina Medio Ambiente	GINANDIANA	<b>499,926.25</b>						
5-Encachado cañada	LA MANICERA	<b>219,413.74</b>						
6-Encachado cañada El Rincón	EL RINCON	<b>233,649.28</b>						
7-Deslinde calle Villa Progreso Señalización sector Los Multis	LAS QUINIENTAS	<b>653,607.22</b>						

8-Construcción aceras y contenes	SAN MARTIN	200,000.00						
9-Terminación Casa de Oración	EL RETIRO	400,506.71						
10-Construcción Verja Perimetral Centro Comunal	VILLA GUERRERO	252,700.35						
11-Terminación encachado cañada (Piquinin)	LOS HOYITOS	299,339.90						
12-Continuación mini acueducto Las Maravillas	LAS CUCHILLAS	388,101.68						
13-Reparación puente de badén Sabana Grande	EL CUEY	439,926.34						
14-Pozo y Mini acueducto Las Agustinas	MAGARIN	376,641.76						
15-Construcción Pozos de agua	MATA DE PALMA	269,780.61						
16-Construcción Pozos de agua	EL GUARAL -MATA DE PALMA	224,000.00						
17-Terminación Electrificación Hozaro-Dominica	CAMPIÑA	224,671.19						
18-Terminación Electrificación Arroyo Lucas-Dominica	ARROYO LUCAS	188,500.00						
19-Reconstrucción aceras y contenes	BUENOS AIRES	250,291.59						
20-Encache de cañada Villa Nene	: VILLA NENE	243,670.00						
21-Continuación construcción Centro Comunal	ARROYO GRANDE	229,926.66						
22-Pozos de agua	CANDELARIA	195247.49						
23-Reparación Badén	ANAMA	247,444.88						

  
**FIRMA AUTORIZADA ALCALDIA**

**30-03-2022**  
**FECHA**



**SELLO DE LA INSTITUCION**

## ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

### 1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2021:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	23	100%
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>100%</b>

### 2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
<b>7,137,799.36</b>			<b>0%</b>