



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

### OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2022

NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO – MAYO 2022.

#### PRIMER TRIMESTRE

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINAD A 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
REPARACION DE VIVIENDAS	VILLA MAJEGA	300,000.00					X	PENDIENTE
CONTINUACION HORMIGONADO DE CALLEJON	PUEBLO NUEVO PUERTA DEL REFUGIO	200,000.00	38,316.71			X		PROCESO
HORMIGONADO DE IGLESIA	LOS TENDALES	200,000.00	195,000.00	x				FINALIZADO
REPARACION DE VIVIENDAS	CAJUILITO AL MEDIO	300,000.00	343,651.67	X				FINALIZADO
BACHEO DE LAS CALLES	RESIDENCIAL ANABEL	600,000.00					X	PENDIENTE
CONTRUCCION DE BADENES	FUNDO ABAJO	520,000.00					X	PENDIENTE
CONTENES	VILLA GUERA	400,000.00	79,853.99			X		PROCESO
CONTINUACION DEL PARQUE	RIO ARRIBA	1,500,000.00					X	PENDIENTE
TERMINACION DEL CUARTEL	EL RECODO	150,000.00	29,211.73			X		PROCESO
CANCHA MIXTA BALONCESTO Y BOLEIBOL	RESIDENCIAL HERMANOS SERRET	1,226,529.99	1,192,294.77	X				FINALIZADO
RECONSTRUCCION DE CANALETA	SIFON DE MATA GORDA	500,000.00	104,831.75			X		PROCESO
CONTINUACION OBRA CENTRO Y PARED PERIMETRAL	BARRANCONES MAXIMO GOMEZ	300,000.00	322,348.60	x				FINALIZADO
TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL	NUEVO MILENIO	300,000.00	59,900.82			X		PROCESO
CONTINUACION DE LA CAÑADA	BRISAS DEL SUR	300,000.00	417,132.21	X				FINALIZADO

ACERAS Y CONTENES	LOS MELONCITOS	200,000.00	48,517.49			X		PROCESO
CONTINUACION DE MANGUERA	MONTE BONITO	300,000.00					X	PENDIENTE
ENCACHE DE CAÑADA	RESIDENCAL LUZ MARINA	200,000.00	60,422.32			X		PROCESO
CONTINUACION DE PUENTE PEATONAL Y CAÑADA JOSE DEL CARMEN	RESIDENCIAL JOSE DEL CARMEN	400,000.00					X	PENDIENTE
ACAERAS,CONTENES Y REPARACION DE UN BADEN	SANTA ELENA	300,000.00					X	PENDIENTE
REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	SANTA CRUZ	500,000.00	50,354.69			X		PROCESO
ACERAS Y CONTENES	PUEBLO NUEVO,NUEVA ESPERANZA	400,000.00	75,981.62			X		PROCESO
EQUIPAMIENTO DE LA JUNTA DE VECINOS	SAONA ARRIBA	600,000.00					X	PENDIENTE
TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL	JARDINES DEL SUR	250,000.00	49,975.09			X		PROCESO
TERMINACION DEL PARQUE	VILLA REAL	200,000.00	44,272.23			X		PROCESO
PEQUEÑO ACUEDUCTO	VALDESIA LA LAGUNA	800,000.00					X	PENDIENTE
REPARACION DE VIVIENDA Y DOS BAÑOS	LA GINA	450,000.00	443,101.68	X				FINALIZADO
REPARACION DE VIVIENDAS	24 DE ABRIL	600,000.00	462,635.00	X				FINALIZADO
COMPRAR SOLAR PARA CENTRO COMUNAL	RESIDENCIAL PERAVIA	400,000.00					X	PENDIENTE
ILUMINACION,REPARACION DE VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO	PUEBLO NUEVO,LOS MANGUITOS	400,000.00					X	PENDIENTE
ACERAS Y CONTENES	CALDERAS	400,000.00	59,988.94			X		PROCESO
CONSTRUCCION DE CONTENES	BARRANCONES, BRISAS DEL NORTE CENTRAL	300,000.00					X	PENDIENTE
CONTENES	SANTA ROSA I	300,000.00					X	PENDIENTE
ACERAS Y CONTENES	SANTA ROSA II	300,000.00	59,773.37			X		PROCESO
REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	LOS MELONES	300,000.00					X	PENDIENTE
MOBILIARIO(SILLAS,MESAS Y MANTELES)REPARACION DE VIVIENDAS Y ACERAS	URBANIZACION LOS ROBLES	200,000.00					X	PENDIENTE

REPARACION DE VIVIENDAS	RESIDENCIAL MAXIMO GOMEZ	200,000.00					X	PENDIENTE
ILUMINACION Y REPARACION DE VIVIENDAS	FUNDO ARRIBA	300,000.00					X	PENDIENTE
MOBILIARIO(SILLAS, MESAS, CALDEROS, CARPA, TERMO DE CAFÉ Y DE AGUA) REPARACION DE VIVIENDAS Y ACERAS	BRISAS DEL NORTE	300,000.00	59,506.49				X	PROCESO
ACERAS Y CONTENES	ALTOS DE GUAZUMA	250,000.00	47,453.23				X	PROCESO
REPARACION DE BADENES	PERAVIA	500,000.00					X	PENDIENTE
CONSTRUCCION DEL PARQUE	MARIA DEL CARMEN	400,000.00	79,245.45				X	PROCESO
CALLEJON DE LOS SIMONES, CON PISO DE COLORES, Y UN TERMO DE CAFÉ	LAS AREPAS	200,000.00	99,485.65				X	PROCESO
ACERAS Y CONTENES	FUNDACION DE PERAVIA	500,000.00	95,085.69				X	PROCESO
CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, UNA CARPA	BARRIO EL PADRE	200,000.00					X	PENDIENTE
ACERAS Y CONTENES	LOS AGRONOMOS II	200,000.00	39,688.96				X	PROCESO
MAQUINA DE HACER EJERCICIO	RESIDENCIAL LAS MARIAS	600,000.00					X	PENDIENTE
BADENES CON FILTRANTE	BARRIO 30 DE MAYO	400,000.00					X	PENDIENTE
ARREGLO DE CONTENES	RESIDENCIAL CLAUDIA	200,000.00	39,938.37				X	PROCESO
REPARACION DE VIVIENDAS	BARRANCONES EN ACCION	200,000.00					X	PENDIENTE
TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL	CAJUILITO ABAJO	300,000.00					X	PENDIENTE
SOLAR PARA CENTRO COMUNAL	SAONA AL MEDIO	1,200,000.00					X	PENDIENTE
REPARACION DE VIVIENDAS	SAONA ABAJO	300,000.00	337,086.67	X				FINALIZADO
ILUMINACION DE CALLES	MANI ABAJO	300,000.00					X	PENDIENTE
REPARACION DE VIVIENDAS	FUNDO LOS CAYUQUITOS	300,000.00					X	PENDIENTE
MOBILIARIO(GRECA ELECTRICAS, BANDEJAS, TERMOS, CUCHILLOS, CARPA, SILLAS Y CALDERO)	LOS MORENOS	1,200,000.00					X	PENDIENTE

CONTINUACION DEL CENTRO COMUNAL	CAJUILITO NORTE	600,000.00					X	PENDIENTE
CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS Y DE BADENES	BARRANCONES CENTRAL	300,000.00					X	PENDIENTE
EQUIPAMIENTO DE LA JUNTA DE VECINOS	ALTO DE GUAZUMA NORTE	200,000.00					X	PENDIENTE
CANALIZACION Y ENCACHE	CAOBA LA MONTERIA	500,000.00	100,794.17				X	PROCESO
SEÑALIZACION DEL LLANO	EL LLANO	600,000.00					X	PENDIENTE
REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	MARIA CARLITA	200,000.00	39,982.89				X	PROCESO
BADENES	BARRIO INVI, TIBURONES	300,000.00	67,336.81				X	PROCESO
BADENES	MEJORAMIENTO SOCIAL	250,000.00					X	PENDIENTE
REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	19 DE MARZO	200,000.00					X	PENDIENTE

#### SEGUNDO TRIMESTRE

AMPLIACION DEL CENTRO COMUNAL	CAÑAFISTOL	600,000.00					X	PENDIENTE
TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL Y CISTERNA	LA JAVILLA	300,000.00					x	PENDIENTE
CONSTRUCCION DE PARED PARA PROTECCION DEL CENTRO	BARRANCONES LAS 20 CASITAS	200,000.00					X	PENDIENTE
TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL	BARRANCONES, JESUS DE NAZARET	600,000.00					x	PENDIENTE
MOBILIARIO PARA EL CENTRO E ILUMINACION	BARRANCONES, LOS MANGUITOS	300,000.00					x	PENDIENTE
MOBILIARIO( EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO )	VALLE DE LAS COLINAS, ALTOS	300,000.00					x	PENDIENTE
REPARACION DE VIVIENDAS	LOS CATEYES	150,000.00					X	PENDIENTE
MOBILIARIO	FUNDO CENTRAL	200,000.00					x	PENDIENTE
PARED DEL CENTRO COMUNAL	FUNDO SUR	200,000.00					X	PENDIENTE
MOBILIARIO Y REPARACION DE VIVIENDAS	CAJUILITO ARRIBA	300,000.00					X	PENDIENTE
ILUMINACION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	MANI ARRIBA	300,000.00					X	PENDIENTE
CONSTRUCCION DE PARED DEL LADO DEL CEMENTERIO	BARRIO ESCONDIDO	400,000.00					X	PENDIENTE

FILTRANTES Y CONTENES	EL LAUREL	300,000.00					X	PENDIENTE
CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO	ALTOS LOS ROBLES	300,000.00					X	PENDIENTE
GRADAS DEL PLEY E ILUMINACION	SALINAS	500,000.00					X	PENDIENTE
ARCO DE LA ENTRADA CON EL NOMBRE	VILLA BOSTON	150,000.00					X	PENDIENTE
VERJA PERIMETRAL EMBELLECCIMIENTO	LOS APARTAMENTOS DE ESCONDIDO	150,000.00					X	PENDIENTE

### TERCER TRIMESTRE

CONTINUACION DEL ENVERJADO	LOS MAESTROS	300,000.00					X	PENDIENTE
COMPRA DE TANQUE PARA MINI ACUEDUCTO	BRISAS DEL CANAL	250,000.00					X	PENDIENTE
CONSTRUCCION DEL PARQUE	RESIDENCIAL PALO BLANCO	250,000.00					X	PENDIENTE
CONTINUACION DEL PARQUE	COSTA SUR	200,000.00					X	PENDIENTE
CONTINUACION CENTRO COMUNAL	VILLA DEL CARMEN	300,000.00					X	PENDIENTE
CONTINUACION DEL SEGUNDO NIVEL DEL CENTRO COMUNAL	PUEBLO NUEVO I	250,000.00					X	PENDIENTE
SUBIR TRES LINEAS DE BLOCK Y EL ALAMBRE DE TRINCHERA	RESIDENCIAL ERNEISA	200,000.00					X	PENDIENTE
CONTINUACION TERRAZA COMUNAL	RIVIERA DEL SUR	200,000.00					X	PENDIENTE
COMPRA DE SOLAR PARA CENTRO COMUNAL	PUEBLO NUEVO BATALLA DE ENRRRIQUILLO SANTOME	600,000.00					X	PENDIENTE
CONTINUACION PLEY DE SOFTBALL Y CEMENTERIO	BOCA CANASTA	700,000.00					X	PENDIENTE

### CUARTO TRIMESTRE

CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL	HONDURA MATADERO	300,000.00					X	PENDIENTE
CONSTRUCCION ENVERJADO DEL PARQUE	RESIDENCIAL MARGARITA	200,000.00					X	PENDIENTE
CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL	VALLE LAS COLINAS	600,000.00					X	PENDIENTE

REPARACION GARITA Y ALUMBRADO	RESIDENCIAL VALERA GUZMAN	200,000.00					X	PENDIENTE
ARCO DE LA ENTRADA	BRISA DE GUAZUMA	250,000.00					X	PENDIENTE
COMPRA DE SOLAR PARA CENTRO COMUNAL	EL FUNDO	200,000.00					X	PENDIENTE

**36,046,529.99      5,143,169.06**

Estados de situacion de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	<b>8</b>	<b>8%</b>
Obras en Proceso	<b>23</b>	<b>24%</b>
Obras Pendientes	<b>66</b>	<b>68%</b>
TOTAL	<b>97</b>	<b>100%</b>



2. Balance de Ejecucion del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversion ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecucion
36,046,529.99	5,143,169.06	30,903,360.93	<b>14%</b>

**NOTA:** El fondo aprobado para la Ejecucion del Presupuesto Participativo es de RD\$35,866,529.99.

**Licda. Mercedes Adriana Soto Mejia**  
Directora de Presupuesto Participativo