



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Rendición De Cuentas Presupuesto Participativo Municipal
Matriz de Avance Trimestral de las Obras del Presupuesto Participativo
(Segundo trimestre del año 2022)

CANT.	COMUNIDAD	OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				1-40%	60%	80%	100%	
1	Los López -03	Aceras, contenes y acondicionamiento de la calle en especial la cuesta.	\$ 2,000,000.00	X				Obras en Ejecución
2	Boca De Moca	Construcción puente cajón y bacheo del callejón	\$ 2,000,000.00					Obras Sin Avance
3	El algarrobo	Una cancha.	\$ 2,000,000.00					Obras Sin Avance
4	Los Jengibre	Aceras, contenes, y acondicionamientos de la calle.	\$ 2,000,000.00					Obras en Licitación
5	La Manzana (San Luis)	Terminación de los encaches, aceras, y contenes.	\$ 2,000,000.00			X		Obras en Ejecución
6	Hincha	La Cancha.	\$ 2,000,000.00					Obras en Licitación

Análisis de Ejecución del Presupuesto Participativo
(Segundo trimestre del año 2022)
Balance Consolidado De La Ejecución del Presupuesto Participativo del Año 2022

ESTADO DE SITUACION DE OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
Obras Terminadas	0	0%
Obras en Ejecución	2	80%
Obras en Licitación	2	100%
Obras Sin Avance	2	0%
Total:	6	

Balance de Ejecución de Volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del PPM -2022

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RDS	MONTOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS RDS	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF RDS	PORCENTAJE DE EJECUCION %
12,000,000.00	2,221,605.46	9,778,394.59	19%


Lic. José Alejandro Núñez
 Enc. Del Dpto. PPM




Lic. Bernarda Cruz
 Enc. Del Dpto. Presupuesto

