



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL SEIBO**  
**OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2022**  
**NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO – JUNIO 2022**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1-Continuación canalización de cañada	MIRADOR SUR	<b>176,498.08</b>	35,299.61			20%		En ejecución
2-Continuación Casa Club (Vaciado Losa de Techo)	LOS CAJUILES	<b>392,404.61</b>	78,480.92			20%		En ejecución
3-Continuación canalización de cañada (Luisa Lorenzo)	LOMA DE CHIVOS	<b>337,882.02</b>	65,576.40			20%		En ejecución
4-Encachado cañada Conani-Oficina Medio Ambiente	GINANDIANA	<b>499,926.25</b>	99,985.25			20%		En ejecución
5-Encachado cañada	LA MANICERA	<b>219,413.74</b>	43,882.74			20%		En ejecución
6-Encachado cañada El Rincón	EL RINCON	<b>233,649.28</b>	46,729.85			20%		En ejecución
7-Deslinde calle Villa Progreso Señalización sector Los Multis	LAS QUINIENTAS	<b>653,607.22</b>					0%	Por ejecutar





**FIRMA AUTORIZADA ALCALDIA**

**30-06-2022**  
**FECHA**



**SELLO DE LA INSTITUCION**

## ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

### 1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2021:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	23	100%
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>100%</b>

### 2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
<b>7,137,799.36</b>			<b>0%</b>