

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2022

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7029

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	141			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VISTA HERMOSA			1,185,744.87				1,185,744.87	0.00	1,185,744.87		214,888.43	0.00		214,888.43	970,856.44
01	142			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA			1,208,344.07				1,208,344.07	0.00	1,208,344.07		223,161.27	0.00		223,161.27	985,182.80
01	143			CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN OBRAS PPM			7,137,799.36				7,137,799.36	-7,137,799.36	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
01	144			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE RUBEN DARIO,			286,922.85				286,922.85	0.00	286,922.85		55,138.07	0.00		55,138.07	231,784.78
01	145			PRIMERA ETAPA IDENTIFICACION DE CALLES EN EL SEIBO			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		0.00	200,000.00
01	146			Rotulacion de Calles Vista Hermosa Las Quinientas PPM	X		0.00				0.00	229,649.24	229,649.24		0.00	0.00		0.00	229,649.24
01	147			Construccion de Aceras y Contenes San Martin PPM	X		0.00				0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00		0.00	200,000.00
01	149			Señalización de Calles Las Quinientas	X		0.00				0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00		0.00	200,000.00
01	150			Conastreucion Baden Cielo Abierto Capotillo	X		0.00				0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
01	156			Const. Aceras y Contenes Villa Guerrero			0.00				0.00	2,542,127.45	2,542,127.45		0.00	0.00		0.00	2,542,127.45
01	157			Const. Aceras y Contenes Vista Hermosa			0.00				0.00	2,542,127.45	2,542,127.45		0.00	0.00		0.00	2,542,127.45
01	158			Const. Aceras y Contenes Colinas Don Guillermo			0.00				0.00	2,542,127.45	2,542,127.45		0.00	0.00		0.00	2,542,127.45
02	134			OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PPM			0.00				0.00	199,022.20	199,022.20		0.00	0.00		0.00	199,022.20
02	145			REPARACION DE CAMINO ARROYO GRANDE			388,612.63				388,612.63	0.00	388,612.63		308,946.49	76,945.38		385,891.87	2,720.76
02	146			REPARACION DE CAMINO SABANA GRANDE DEL CUEY			507,600.17				507,600.17	0.00	507,600.17		91,023.25	416,485.33		507,508.58	91.59
02	147			REPARACION DE CAMINO PARAJE SAGUATICO			448,106.04				448,106.04	0.00	448,106.04		223,493.88	88,724.99		312,218.87	135,887.17

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2022

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7029

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
02	148			REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO			300,000.00				300,000.00	0.00	300,000.00		19,737.50	280,262.50		300,000.00	0.00
02	150			Reparacion de Puente de Baden Sabana Grande El Cuey PPM	X		0.00				0.00	439,926.34	439,926.34		84,466.15	0.00		84,466.15	355,460.19
02	151			Reconstrucion de Aceras y Contenes Buenos Aires PPM	X		0.00				0.00	250,291.59	250,291.59		0.00	0.00		0.00	250,291.59
02	152			Reconstrucion de Aceras y Contenes Capotillo PPM	X		0.00				0.00	143,670.00	143,670.00		0.00	0.00		0.00	143,670.00
02	153			Acondicionamiento Cabezal Puente Los Guayayos Arroyo Grande PPM	X		0.00				0.00	229,926.66	229,926.66		178,982.61	0.00		178,982.61	50,944.05
02	153			Reparacion de Calle Ramon Santana Las Quinientas PPM	X		0.00				0.00	182,635.41	182,635.41		0.00	0.00		0.00	182,635.41
04	061			Acondicionamiento de Play de Besibol El Cuey			0.00				0.00	296,579.58	296,579.58		0.00	0.00		0.00	296,579.58
05	063			CONSTRUCCION DE PARQUE LOS RESTAURADORES			0.00				0.00	418,361.48	418,361.48		0.00	0.00		0.00	418,361.48
05	064			CONSTRUCCION DE PARQUE DE LA BIBLIA			0.00				0.00	555,998.62	555,998.62		0.00	0.00		0.00	555,998.62
05	069			PARQUE ECOLOGICO CALLE HERMANOS MERCEDES ESQ. 26 DE			4,725,104.82				4,725,104.82	0.00	4,725,104.82		0.00	0.00		0.00	4,725,104.82
05	070			PARQUE SOSTENIBLE EL BEJUCAL			1,288,841.26				1,288,841.26	0.00	1,288,841.26		0.00	0.00		0.00	1,288,841.26
06	053			REMOSAMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS EN EL MUNICIPIO			800,000.00				800,000.00	0.00	800,000.00		489,727.56	76,667.50		566,395.06	233,604.94
07	060			INICIO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ARROYO GRANDE			0.00				0.00	154,620.00	154,620.00		0.00	0.00		0.00	154,620.00
07	061			Continuacion Casa Club Los Cajuales PPM	X		0.00				0.00	392,404.61	392,404.61		75,539.63	0.00		75,539.63	316,864.98
07	062			Terminacion Casa de Oracion El Retiro PPM	X		0.00				0.00	400,506.71	400,506.71		78,499.31	0.00		78,499.31	322,007.40
07	063			Construccion de Verja Perimetral Centro Comunal Villa Guerrero PPM	X		0.00				0.00	252,700.35	252,700.35		48,122.98	0.00		48,122.98	204,577.37

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2022

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7029

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
08	054			REMOSAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE FUNERARIA MUNICIPAL			1,335,643.49				1,335,643.49	0.00	1,335,643.49		747,099.87	588,543.62		1,335,643.49	0.00
08	055			RECONSTRUCCION DE TRAMO DE VERJA CAPILLA SAN FCO DE ASIS LAS			387,441.05				387,441.05	0.00	387,441.05		73,314.48	0.00		73,314.48	314,126.57
11	054			MONUMENTO DULCE DE TULA			653,908.39				653,908.39	0.00	653,908.39		126,441.48	0.00		126,441.48	527,466.91
14	054			Segunda Etapa Remosamiento del Palacio Municipal			0.00				0.00	219,474.79	219,474.79		0.00	0.00		0.00	219,474.79
14	055			PAVIMENTO DE PARQUEO Y SISTERNA EN EL PALACIO MUNICIPAL			0.00				0.00	211,583.28	211,583.28		0.00	0.00		0.00	211,583.28
14	058			ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS Y BAÑOS SEGUNDO NIVEL PALACIO			2,961,626.31				2,961,626.31	0.00	2,961,626.31		979,685.01	0.00		979,685.01	1,981,941.30
14	059			SEÑALIZAION DE OFICINAS Y DIVERSAS AREA DEL PALACIO			50,000.00				50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		0.00	50,000.00
14	060			SEGUNDA ETAPA PAVIMENTO DE PARQUEO Y SISTERNA EN EL PALACIO			1,399,230.26				1,399,230.26	0.00	1,399,230.26		0.00	0.00		0.00	1,399,230.26
21	055			Construccion de Baño y Acondicionamiento Centro Comunal Arroyo Grande			0.00				0.00	201,832.53	201,832.53		0.00	0.00		0.00	201,832.53
21	066			CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO EN PIEDRA BLANCA			1,245,384.36				1,245,384.36	0.00	1,245,384.36		0.00	0.00		0.00	1,245,384.36
23	065			Electrificacion Hozaro Campiña PPM	X		0.00				0.00	224,671.19	224,671.19		184,359.50	0.00		184,359.50	40,311.69
23	066			Electrificacion Hozaro Arrollo Lucas PPM	X		0.00				0.00	188,500.00	188,500.00		118,192.81	0.00		118,192.81	70,307.19
23	067			Compra de Postes Proyecto de Electrificacion PPM	X		0.00				0.00	247,444.88	247,444.88		54,240.00	0.00		54,240.00	193,204.88
24	057			Canalizacion de Cañada Mirador Sur	X		0.00				0.00	176,498.08	176,498.08		33,295.68	0.00		33,295.68	143,202.40
24	069			INICIO CONSTRUCCION DE ENVALSE PARA MINI ACUEDUCTO	X		0.00				0.00	253,282.61	253,282.61		0.00	0.00		0.00	253,282.61
24	071			Canalizacion de Cañada Loma de Chivos (Luisa Lorenzo) PPM	X		0.00				0.00	337,882.02	337,882.02		64,280.67	0.00		64,280.67	273,601.35

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2022

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7029

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
24	072			Canalizacion de Cañada Conani-Oficina de Medio Ambiente PPM	x		0.00				0.00	499,926.25	499,926.25		96,657.31	0.00		96,657.31	403,268.94
24	073			Encachado de Cañada La Manicera PPM	x		0.00				0.00	219,413.74	219,413.74		41,799.52	0.00		41,799.52	177,614.22
24	074			Encachado de Cañada El Rincón PPM	X		0.00				0.00	233,649.28	233,649.28		58,669.62	0.00		58,669.62	174,979.66
24	075			Encahado de Cañada Los Hoyitos	X		0.00				0.00	299,339.90	299,339.90		19,798.50	0.00		19,798.50	279,541.40
24	076			Construccion de Mini Acueducto Las Agustina Magarin PPM	X		0.00				0.00	388,101.68	388,101.68		0.00	0.00		0.00	388,101.68
24	077			Construccion de Pozo y Mini Acueducto Las Agustinas Magarin PPM	X		0.00				0.00	376,641.76	376,641.76		0.00	0.00		0.00	376,641.76
24	078			Construccion de Pozo de Agua Mata de Palma PPM	X		0.00				0.00	269,780.61	269,780.61		0.00	0.00		0.00	269,780.61
24	079			Construccion de Pozo de Agua el Guaral Mata de Palma PPM	X		0.00				0.00	224,000.00	224,000.00		0.00	0.00		0.00	224,000.00
24	080			Encache de Cañada Villa Nene PPM	X		0.00				0.00	243,670.00	243,670.00		0.00	0.00		0.00	243,670.00
24	081			Pozo de Agua Los Corazones Candelaria PPM	X		0.00				0.00	186,569.06	186,569.06		0.00	0.00		0.00	186,569.06

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2022

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7029

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
				TOTAL DE CUENTA RD\$			26,510,309.93				26,510,309.93	10,137,137.44	36,647,447.37		4,689,561.58	1,527,629.32		6,217,190.90	30,430,256.47


Preparado por


Revisado por


Aprobado por