

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALCEDO**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL Y OBRAS GENERALES**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2022**  
**Rendición de cuentas 1ER SEMESTER PPM HASTA EL 19 DE JULIO DEL 2022**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
REPARACION CASA MARIA ELENA	ALTO DE LOS ROJAS	RD\$ 250,000.00	RD\$ 250,000.00	X				1 trimestre
CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL	VILLA MIRALBA	RD\$ 250,000.00	RD\$ 249,700.470	X				1 trimestre
CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL	JAYABO	RD\$ 250,000.00	RD\$ 250,000.00	X				2do trimestre
REPARACION ENTRADA DE LA COMUNIDAD Y REPARACION 12 METROS CALLE PRINCIPAL	UGAMBA	RD\$ 250,000.00	RD\$ 125,000.00		X			2do trimestre
CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL	AGUAS FRIAS	RD\$ 250,000.00					X	2do trimestre
CAMINO VECINAL	SAN JOSE	RD\$ 250,000.00					X	3er trimester
CAMINO VECINAL	LAS CAOBAS ARRIBA	RD\$ 250,000.00					X	3er trimestre
CAMINO VECINAL	LAS CUEVAS	RD\$ 250,000.00					X	4to trimestre

*Araceli Díaz*  
 FIRMA

19 DE JULIO DEL 2022  
 FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO