

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7044

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			110,876,340.00	0.00	0.00	0.00	110,876,340.00	10,001,526.69	120,877,866.69	3,573,306.91	26,577,743.01	30,151,049.92	0.00	30,151,049.92	90,726,816.77
01	0051			Aceras y Contenes en Diferentes Puntos de la Ciudad		2	1,607,179.00	0.00	0.00	0.00	1,607,179.00	0.00	1,607,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,179.00
01	0052			Aceras y Contenes C/ Marginal La Sirena		2	2,421,881.00	0.00	0.00	0.00	2,421,881.00	0.00	2,421,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421,881.00
01	0053			Colocación de Muros de Jersey Salida Para Yuma		2	3,336,004.00	0.00	0.00	0.00	3,336,004.00	0.00	3,336,004.00	0.00	2,178,832.20	2,178,832.20	0.00	2,178,832.20	1,157,171.80
01	0054			Badenes Tipo B Diferentes Puntos de la Ciudad		2	1,047,994.00	0.00	0.00	0.00	1,047,994.00	750,000.00	1,797,994.00	0.00	884,206.99	884,206.99	0.00	884,206.99	913,787.01
01	0055			Badenes Tipo A diferentes puntos de la ciudad		2	1,107,094.00	0.00	0.00	0.00	1,107,094.00	750,000.00	1,857,094.00	0.00	392,722.29	392,722.29	0.00	392,722.29	1,464,371.71
01	0056			Encalichado De Calles en Varios Puntos de La Ciudad (Incluye Camino Vecinal a La Estancia)		2	20,356,188.00	0.00	0.00	0.00	20,356,188.00	3,500,000.00	23,856,188.00	1,045,557.80	3,152,792.87	4,198,350.67	0.00	4,198,350.67	19,657,837.33
01	0057			Construcción puente tipo cajón para conectar Los Prados I con Los Prados II		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0058			Construccion aceras y contenes PPM 2022	X	2	79,000,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000,000.00	-78,377,925.74	622,074.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,074.26
01	0059			Construcción de Puente Tipo Cajón C/ Peniel, Villa Cristal II (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,621.67	1,671,621.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,621.67
01	0060			Construcción Puente Peatonal Los Platanitos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,785.08	1,458,785.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,785.08
01	0061			Construcción de Aceras y Contenes C/ Antonio De La Masa, Barrio Lindo (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,554.88	278,554.88	0.00	269,919.68	269,919.68	0.00	269,919.68	8,635.20
01	0062			Construcción de Aceras y Contenes C/ Los Ríos de Anamuya (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,299.28	159,299.28	0.00	154,361.00	154,361.00	0.00	154,361.00	4,938.28
01	0063			Construcción de Aceras y Contenes C/ A, Los Prados, Villa Cerro (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,709.28	1,203,709.28	566,851.04	599,543.24	1,166,394.28	0.00	1,166,394.28	37,315.00
01	0064			Construcción de Aceras y Contenes C/ Caminero, Las Palmas, Villa Cerro (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,305.37	233,305.37	0.00	226,072.89	226,072.89	0.00	226,072.89	7,232.48
01	0065			Construcción de Aceras y Contenes C/ Manuel Nuñez, Villa Cerro (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,584.65	948,584.65	919,178.53	0.00	919,178.53	0.00	919,178.53	29,406.12

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7044

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0066			Construcción de Aceras y Contenes C/ Agustín Guerrero (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,729.13	516,729.13	0.00	500,710.53	500,710.53	0.00	500,710.53	16,018.60
01	0067			Construcción de Aceras y Contenes C/ Politécnico, Villa Cerro (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,556.76	713,556.76	691,436.49	0.00	691,436.49	0.00	691,436.49	22,120.27
01	0068			Construcción de 2 Badenes, Doña Fema (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,994.06	198,994.06	0.00	161,985.64	161,985.64	0.00	161,985.64	37,008.42
01	0069			Señalización y Pintura de Vías Publicas, Casco Urbano			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	350,283.05	583,860.45	934,143.50	0.00	934,143.50	1,565,856.50
01	0070			Construcción de Aceras y Contenes Calle Úrsula Morel, Los Platanitos (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196,382.61	2,196,382.61	0.00	383,090.00	383,090.00	0.00	383,090.00	1,813,292.61
01	0071			Construcción de Aceras y Contenes C/ Francisco Richiez, Los Platanitos (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,104.85	801,104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,104.85
01	0072			Construcción de Aceras y Contenes C/ 12, Los Ríos de Anamuya I y II (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,876.26	1,208,876.26	0.00	1,054,806.64	1,054,806.64	0.00	1,054,806.64	154,069.62
01	0073			Construcción de Aceras y Contenes C/ 6, Los Ríos de Anamuya I y II (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,156.13	289,156.13	0.00	252,171.45	252,171.45	0.00	252,171.45	36,984.68
01	0074			Reparación de Aceras y Contenes Calle Radio Sol (Principal), Brisas del LLano (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,137.44	1,499,137.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,137.44
01	0075			Continuación de Encache de Cañada, 21 de Enero (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	387,600.00	387,600.00	0.00	387,600.00	1,612,400.00
01	0076			Reparación de Aceras y Contenes Calle Dr. Celio Struch, Los Coquitos (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,793.92	1,337,793.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,793.92
01	0077			Construcción de Aceras y Contenes C/ Victoriano Pepén (desde la escuela, esq. Lorenzo Sánchez), Los Coquitos (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,183.17	162,183.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,183.17
01	0078			Reparación de Aceras y Contenes C/ Manuel Emilio Gómez, Nazaret (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,744.71	1,327,744.71	0.00	248,755.13	248,755.13	0.00	248,755.13	1,078,989.58
01	0079			Construcción de Badén tipo A Calle Emilio Gómez esq. Dr. Canales, Nazaret (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,330.10	142,330.10	0.00	27,583.57	27,583.57	0.00	27,583.57	114,746.53

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7044

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0080			Construcción de Aceras y Contenes C/ Altagracia Nelis, Las Caobas (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,448.09	1,564,448.09	0.00	1,514,810.65	1,514,810.65	0.00	1,514,810.65	49,637.44
01	0081			Construcción de Badén C/ Apocalipsis esq. Julio Mejía, Las Caobas (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,862.88	136,862.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,862.88
01	0082			Construcción de Aceras y Contenes C/ Pastoral, Villa Esperanza (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,775.12	1,507,775.12	0.00	1,356,673.84	1,356,673.84	0.00	1,356,673.84	151,101.28
01	0083			Construcción de Aceras y Contenes C/ Las Piedras, Villa Esperanza (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,098.80	492,098.80	0.00	476,843.74	476,843.74	0.00	476,843.74	15,255.06
01	0084			Construcción de Aceras y Contenes C/ Dorinda Areché, Lotificación Leo Tavárez (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,880.30	1,499,880.30	0.00	276,142.96	276,142.96	0.00	276,142.96	1,223,737.34
01	0085			Construcción de Aceras y Contenes C/ Rijo Tata, Villa Jerusalén (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,097.06	1,999,097.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,097.06
01	0086			Construcción de Aceras y Contenes C/ Los Tubos, La Cabrera (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,977.49	1,327,977.49	0.00	234,527.26	234,527.26	0.00	234,527.26	1,093,450.23
01	0087			Construcción de Aceras y Contenes C/ José Martí, La Cabrera (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,276.61	762,276.61	0.00	147,729.24	147,729.24	0.00	147,729.24	614,547.37
01	0088			Construcción de aceras y contenes C/ Hugo Eduardo Polanco Brito, Villa María (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,478.78	769,478.78	0.00	745,339.26	745,339.26	0.00	745,339.26	24,139.52
01	0089			Construcción de aceras y contenes C/ Manuel de Jesús, Villa María (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,786.30	1,427,786.30	0.00	275,550.17	275,550.17	0.00	275,550.17	1,152,236.13
01	0090			Construcción de aceras y contenes C/ Mariano Azuela, Villa María (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,660.90	496,660.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,660.90
01	0091			Construcción de aceras y contenes C/ Máximo Grullón, Elio María Montás (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,216.35	1,716,216.35	0.00	316,305.20	316,305.20	0.00	316,305.20	1,399,911.15
01	0092			Construcción de aceras y contenes C/ María Molina, Elio María Montás (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,764.17	283,764.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,764.17
01	0093			Construcción de 6 badenes, San Francisco (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,431.97	1,275,431.97	0.00	245,024.65	245,024.65	0.00	245,024.65	1,030,407.32

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7044

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0094			Construcción de aceras y contenes C/ Padre Billini esq. Elpidio Cedano, San Francisco (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,553.56	224,553.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,553.56
01	0095			Construcción de 7 Badenes en Diferentes Puntos, El Obispado (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,949.31	921,949.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,949.31
01	0096			Encache de Cañada, El Obispado (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,160.41	578,160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,160.41
01	0097			Construcción de aceras y contenes C/ El Buen Pastor, Los Prados (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,078.39	836,078.39	0.00	810,159.97	810,159.97	0.00	810,159.97	25,918.42
01	0098			Construcción de 8 Badenes en diferentes puntos, Los Prados (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,774.18	1,106,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,774.18
01	0099			Construcción de Puente peatonal, Villa Cristal (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0100			Construcción de aceras y contenes C/ Homero Gonzáles Mena, Residencial Anacaona (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,762.40	1,697,762.40	0.00	328,912.39	328,912.39	0.00	328,912.39	1,368,850.01
01	0101			Construcción de aceras y contenes C/ Patria Mirabal, Residencial Anacaona (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,014.13	302,014.13	0.00	58,530.34	58,530.34	0.00	58,530.34	243,483.79
01	0102			Construcción de aceras y contenes C/ Quisqueya, Sajoul (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956,733.52	1,956,733.52	0.00	356,447.38	356,447.38	0.00	356,447.38	1,600,286.14
01	0103			Construcción de aceras y contenes C/ Emilio Morel, Los Rosales II (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,650.33	563,650.33	0.00	98,325.08	98,325.08	0.00	98,325.08	465,325.25
01	0104			Construcción de aceras y contenes C/ Primera, Marino Vazques, Los Rosales II (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,996.90	698,996.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,996.90
01	0105			Construcción de 4 Badenes en diferentes puntos, Los Rosales II (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,463.49	545,463.49	0.00	104,664.64	104,664.64	0.00	104,664.64	440,798.85
01	0106			Construcción de Aceras y Contenes C/B, Las Colinas (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,740.49	1,999,740.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,740.49
01	0107			Construcción de aceras y contenes C/ Islaurel, Brisas de Las Colinas (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959,217.29	1,959,217.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959,217.29

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7044

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0108			Construcción de aceras y contenes C/ Rodríguez Aristy, La Pangola (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,997.53	1,312,997.53	0.00	241,735.97	241,735.97	0.00	241,735.97	1,071,261.56
01	0109			Construcción de aceras y contenes C/ María Trinidad Sánchez, La Pangola (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,457.86	1,343,457.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,457.86
01	0110			Construcción de aceras y contenes C/ Emelinda Cedano, La Pangola (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,523.05	343,523.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,523.05
01	0111			Construcción de aceras y contenes C/ Los Girasoles, Villa Paraíso (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,110.09	1,698,110.09	0.00	1,485,588.25	1,485,588.25	0.00	1,485,588.25	212,521.84
01	0112			Construcción de aceras y contenes C/ Las Cayenas, Villa Paraíso (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,640.92	301,640.92	0.00	55,535.11	55,535.11	0.00	55,535.11	246,105.81
01	0113			Construcción de aceras y contenes C/ José Reyes, Villa Graciela (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,538.80	1,347,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,538.80
01	0114			Construcción de aceras y contenes C/ El Naranjo, Villa Graciela (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,312.56	652,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,312.56
01	0115			Construcción de aceras y contenes C/ 2da. (Horizontal), Los Prados I (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,945.07	1,999,945.07	0.00	1,742,944.05	1,742,944.05	0.00	1,742,944.05	257,001.02
01	0116			Construcción de aceras y contenes C/ B, Los Prados II (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,191.59	1,320,191.59	0.00	255,401.90	255,401.90	0.00	255,401.90	1,064,789.69
01	0117			Construcción de aceras y contenes C/ D, Los Prados II (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,792.39	679,792.39	0.00	125,156.57	125,156.57	0.00	125,156.57	554,635.82
01	0118			Construcción de aceras y contenes C/ 25, Anamuya (LMD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573,674.29	3,573,674.29	0.00	657,673.33	657,673.33	0.00	657,673.33	2,916,000.96
01	0119			Construcción de aceras y contenes C/ 26, Anamuya (LMD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470,034.64	2,470,034.64	0.00	454,756.33	454,756.33	0.00	454,756.33	2,015,278.31
01	0120			Construcción de aceras y contenes C/ Principal, Los Morales (LMD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397,556.23	4,397,556.23	0.00	809,630.47	809,630.47	0.00	809,630.47	3,587,925.76
01	0121			Construcción de aceras y contenes C/ Patricio Veloz, Brisas de las Colinas (LMD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,851.44	2,118,851.44	0.00	393,615.89	393,615.89	0.00	393,615.89	1,725,235.55
01	0122			Construcción de aceras y contenes C/ Pastor Poueriet, Bella Vista (LMD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,023.65	386,023.65	0.00	71,767.50	71,767.50	0.00	71,767.50	314,256.15
01	0123			Construcción de aceras y contenes C/ 10, Residencial Ana Amelia (LMD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,900.50	1,600,900.50	0.00	294,738.58	294,738.58	0.00	294,738.58	1,306,161.92

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7044

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
01	0124			Construcción de aceras y contenes C/ Dios Proveerá, Las Caobas (LMD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0125			Construcción de aceras y contenes C/ 6, Residencial Carmela Caraballo (LMD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0126			Construcción de aceras y contenes C/ La Antena, San Pedro (LMD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,369,637.48	2,369,637.48	0.00	450,713.67	450,713.67	0.00	450,713.67	1,918,923.81	
01	0127			Construcción de aceras y contenes C/ Segunda, La Altigracia (LMD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,274.77	1,372,274.77	0.00	244,451.07	244,451.07	0.00	244,451.07	1,127,823.70	
01	0128			Construcción de aceras y contenes C/ La Verdad (Principal), Brisas del LLano (LMD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,948.09	1,332,948.09	0.00	245,667.40	245,667.40	0.00	245,667.40	1,087,280.69	
01	0129			Construcción de aceras y contenes C/ El Buen Pastor, Brisas del Llano II (LMD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,342.91	1,259,342.91	0.00	243,365.58	243,365.58	0.00	243,365.58	1,015,977.33	
02				Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación			5,481,774.00	0.00	0.00	0.00	5,481,774.00	19,795,889.96	25,277,663.96	2,245,534.67	8,471,698.26	10,717,232.93	0.00	10,717,232.93	14,560,431.03	
02	0051			Bacheos Técnicos en diferentes puntos de la ciudad		2	2,981,774.00	0.00	0.00	0.00	2,981,774.00	2,000,000.00	4,981,774.00	1,767,745.43	450,461.65	2,218,207.08	0.00	2,218,207.08	2,763,566.92	
02	0052			Suministro e Instalación de Semáforos en distintos puntos de la ciudad.		2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,500,000.00	4,000,000.00	477,789.24	1,340,155.73	1,817,944.97	0.00	1,817,944.97	2,182,055.03	
02	0053			Reparación de Camino Vecinal, Los Chacaros (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,100.42	675,100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,100.42	
02	0054			Reparación de Camino, Hato de Mana (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
02	0056			Reparación Camino Santana Cruce Las Yayas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,266,403.25	1,266,403.25	0.00	1,266,403.25	233,596.75	
02	0057			Encalichado de la carretera camino al Peñoncito, Santa Clara (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,232.05	1,994,232.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,232.05	
02	0058			Reparación Camino Vecinal 2.32Km, Guainabano (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002,261.86	3,002,261.86	0.00	2,909,190.78	2,909,190.78	0.00	2,909,190.78	93,071.08	
02	0059			Reparación de camino vecinal El Calichal 1.60Km, Sección El Guanito (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,806.79	1,933,806.79	0.00	367,079.82	367,079.82	0.00	367,079.82	1,566,726.97	
02	0060			Reparación de camino vecinal (Tramo Callejón de La Piña a Salida del Alto de La Paloma), Los Mangos (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,135.22	1,131,135.22	0.00	206,412.20	206,412.20	0.00	206,412.20	924,723.02	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7044

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0061			Arreglo Callejón de Florinda, Los Mangos (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,698.50	863,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,698.50
02	0062			Reparación de camino vecinal 1.20Km, Puerto Escondido (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,848.33	2,001,848.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,848.33
02	0063			Reparación de Camino Vecinal 1.60 Km, La Llanada del Cerro (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,806.79	1,993,806.79	0.00	1,931,994.83	1,931,994.83	0.00	1,931,994.83	61,811.96
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	6,753,629.65	9,753,629.65	0.00	5,013,874.97	5,013,874.97	0.00	5,013,874.97	4,739,754.68
03	0051			Construcción de cancha en el sector de Anamuya		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	501,112.19	501,112.19	0.00	501,112.19	2,498,887.81
03	0052			Construcción de Cancha Villa Progreso (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	75,588.31	75,588.31	0.00	75,588.31	339,411.69
03	0053			Terminación del Techado Cancha de Savica			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,838,629.65	3,838,629.65	0.00	3,719,632.13	3,719,632.13	0.00	3,719,632.13	118,997.52
03	0054			Terminación de Cancha Deportiva, Villa Hortencia (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	717,542.34	717,542.34	0.00	717,542.34	1,782,457.66
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	750,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00
04	0051			Reparaciones de diferentes Canchas de Baloncesto		2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
04	0052			Reparación Play de Baseball		1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00	496,847.07	990,811.56	1,487,658.63	0.00	1,487,658.63	3,512,341.37
06	0051			Reparación de diferentes parques		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	496,847.07	262,658.68	759,505.75	0.00	759,505.75	240,494.25
06	0052			Reparación y Remodelación del Parque Central 15 de Agosto			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	728,152.88	728,152.88	0.00	728,152.88	3,271,847.12
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,633,599.61	9,633,599.61	0.00	3,729,103.21	3,729,103.21	0.00	3,729,103.21	5,904,496.40
07	0051			Construcción de Local Comunitario EL Guanito (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,146,841.08	1,146,841.08	0.00	1,146,841.08	53,158.92
07	0052			Terminación de Centro Comunal Doña Fema (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,792.46	897,792.46	0.00	869,960.90	869,960.90	0.00	869,960.90	27,831.56
07	0053			Construcción de Capilla, La Chinola (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,162,800.00	1,162,800.00	0.00	1,162,800.00	37,200.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7044

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07	0054			Centro Comunal Los Guineos (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
07	0055			Terminación de Centro de Desarrollo Integral, Paraje Naranja de China (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
07	0056			Construcción de funeraria, Villa Audilia (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835,807.15	2,835,807.15	0.00	549,501.23	549,501.23	0.00	549,501.23	2,286,305.92
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	3,477,752.23	3,977,752.23	0.00	382,984.15	382,984.15	0.00	382,984.15	3,594,768.08
08	0051			Reparación de diferentes Centros Comunales		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
08	0052			Construcción de Centro de Desarrollo Integral, La Florida (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977,752.23	1,977,752.23	0.00	382,984.15	382,984.15	0.00	382,984.15	1,594,768.08
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			18,745,000.00	0.00	0.00	0.00	18,745,000.00	0.00	18,745,000.00	3,749,000.00	9,118,450.00	12,867,450.00	0.00	12,867,450.00	5,877,550.00
11	0051			Símbolos Patrios y Ornamentación Para la Plazas Históricas de la Ciudad		2	18,745,000.00	0.00	0.00	0.00	18,745,000.00	0.00	18,745,000.00	3,749,000.00	9,118,450.00	12,867,450.00	0.00	12,867,450.00	5,877,550.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,528,508.55	6,528,508.55	0.00	1,912,720.18	1,912,720.18	0.00	1,912,720.18	4,615,788.37
21	0051			Construcción drenaje pluvial en la calle Paseo de los Locutores, sector Savica		2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	460,275.01	460,275.01	0.00	460,275.01	2,039,724.99
21	0052			Construcción de Alcantarillado entre los Villa Audilia y los Memizos,		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	64,407.61	64,407.61	0.00	64,407.61	435,592.39
21	0054			Construcción de Drenaje Pluvial C/ Melida Rodríguez, Juanico Cedano y Juana Saltitopa, Los Soto Abajo (PPM 2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528,508.55	3,528,508.55	0.00	1,388,037.56	1,388,037.56	0.00	1,388,037.56	2,140,470.99
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	1,964,423.96	655,622.59	2,620,046.55	0.00	2,620,046.55	1,379,953.45
23	0051			Compra y Colocación de Lamparas en las vías publicas		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	1,964,423.96	655,622.59	2,620,046.55	0.00	2,620,046.55	1,379,953.45
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,365,832.44	2,865,832.44	0.00	1,535,750.92	1,535,750.92	0.00	1,535,750.92	1,330,081.52

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7044

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Municipalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			18,745,000.00	0.00	0.00	0.00	18,745,000.00	0.00	18,745,000.00	3,749,000.00	9,118,450.00	12,867,450.00	0.00	12,867,450.00	5,877,550.00
11	0051			Simbolos Patrios y Ornamentación Para la Plazas Históricas de la Ciudad		2	18,745,000.00	0.00	0.00	0.00	18,745,000.00	0.00	18,745,000.00	3,749,000.00	9,118,450.00	12,867,450.00	0.00	12,867,450.00	5,877,550.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,528,508.55	6,528,508.55	0.00	1,912,720.18	1,912,720.18	0.00	1,912,720.18	4,615,788.37
21	0051			Construcción drenaje pluvial en la calle Paseo de los Locutores, sector Savica		2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	460,275.01	460,275.01	0.00	460,275.01	2,039,724.99
21	0052			Construcción de Alcantarillado entre los Villa Audilia y los Memizos,		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	64,407.61	64,407.61	0.00	64,407.61	435,592.39
21	0054			Construcción de Drenaje Pluvial C/ Melida Rodríguez, Juanico Cedano y Juana Salitopa, Los Soto Abajo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528,508.55	3,528,508.55	0.00	1,388,037.56	1,388,037.56	0.00	1,388,037.56	2,140,470.99
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	1,964,423.96	655,622.55	2,620,046.55	0.00	2,620,046.55	1,379,953.45
23	0051			Compra y Colocación de Lámparas en las vías públicas		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	1,964,423.96	655,622.55	2,620,046.55	0.00	2,620,046.55	1,379,953.45
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,365,832.44	2,865,832.44	0.00	1,535,750.92	1,535,750.92	0.00	1,535,750.92	1,330,081.52
24	0051			Construcción de Imbornales en diferentes puntos de la ciudad		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,365,832.44	2,865,832.44	0.00	1,535,750.92	1,535,750.92	0.00	1,535,750.92	1,330,081.52
Total General RD\$							147,603,114.00	0.00	0.00	0.00	147,603,114.00	61,306,739.13	208,909,853.13	12,029,112.61	58,388,758.85	70,417,871.46	0.00	70,417,871.46	138,491,981.67

Preparado por

Revisado por

Aprobado por