

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7056**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Descubierta**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			1,041,452.00	0.00	0.00	0.00	1,041,452.00	3,737,826.65	4,779,278.65	210,069.00	644,427.53	854,496.53	0.00	854,496.53	3,924,782.12
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RINCON CALLAO.	X	2	678,452.00	0.00	0.00	0.00	678,452.00	0.00	678,452.00	0.00	644,427.53	644,427.53	0.00	644,427.53	34,024.47
01	0052			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BARRIO MARIA AXULIADORA		1	363,000.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA POBLACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,826.65	3,507,826.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,826.65
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PADRE BILLINI, CENTRO DEL PUEBLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	210,069.00	0.00	210,069.00	0.00	210,069.00	19,931.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0051			CONSTRUCCION CANCHA MIXTA BARTOLOME.		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			488,486.00	0.00	0.00	0.00	488,486.00	0.00	488,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,486.00
06	0051			CONTINUACION, TERMINACION Y REMODELACION, PARQUE LOS PINO DEL EDEN.	X	2	488,486.00	0.00	0.00	0.00	488,486.00	0.00	488,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,486.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			1,126,231.00	0.00	0.00	0.00	1,126,231.00	0.00	1,126,231.00	89,555.77	335,763.97	425,319.74	0.00	425,319.74	700,911.26
07	0051			CONTINUACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, CENTRO COMUNAL EL GRANADERO.	X	1	678,452.00	0.00	0.00	0.00	678,452.00	0.00	678,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,452.00
07	0052			TERMINACION Y EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNAL, ANGEL FELIZ.	X	1	447,779.00	0.00	0.00	0.00	447,779.00	0.00	447,779.00	89,555.77	335,763.97	425,319.74	0.00	425,319.74	22,459.26
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			439,187.00	0.00	0.00	0.00	439,187.00	0.00	439,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,187.00
11	0051			LETRAS ASCESO MUNICIPIO LA DESCUERTA		2	439,187.00	0.00	0.00	0.00	439,187.00	0.00	439,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,187.00
18				Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,058.00	176,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,058.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7056**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de La Descubierta**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
18	0051			RECONSTRUCCION Y REPARACION DEL BALNERIOS LAS BARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,058.00	176,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,058.00
20				Reparación de Viviendas			447,779.00	0.00	0.00	0.00	447,779.00	0.00	447,779.00	259,555.70	144,617.50	404,173.20	0.00	404,173.20	43,605.80
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS SABANA REAL, LA DESCUBIERTA.	X	2	447,779.00	0.00	0.00	0.00	447,779.00	0.00	447,779.00	259,555.70	144,617.50	404,173.20	0.00	404,173.20	43,605.80
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			822,804.00	0.00	0.00	0.00	822,804.00	0.00	822,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,804.00
23	0051			ELECTRIFICACION E ILUMINACION CARRETERA LA DESCUBIERTA -BARTOLOME		2	489,620.00	0.00	0.00	0.00	489,620.00	0.00	489,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,620.00
23	0052			ELECTRIFICACION E ILUMINACION CALLE CANALITO- MATA DE MANGO, BARRIO EL PALMITO.		2	333,184.00	0.00	0.00	0.00	333,184.00	0.00	333,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,184.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			678,452.00	0.00	0.00	0.00	678,452.00	0.00	678,452.00	0.00	666,893.42	666,893.42	0.00	666,893.42	11,558.58
24	0051			INSTALCCION TUBERIAS ACUEDUCTO, EL PALMITO.	X	2	678,452.00	0.00	0.00	0.00	678,452.00	0.00	678,452.00	0.00	666,893.42	666,893.42	0.00	666,893.42	11,558.58
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			651,314.00	0.00	0.00	0.00	651,314.00	0.00	651,314.00	130,262.90	457,575.32	587,838.22	0.00	587,838.22	63,475.78
25	0051			REPACION DE TANQUE , AMPLIACION DEL ACUEDUCTO Y MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA, BARTOLOME	X	2	651,314.00	0.00	0.00	0.00	651,314.00	0.00	651,314.00	130,262.90	457,575.32	587,838.22	0.00	587,838.22	63,475.78
Total General RD\$							5,995,705.00	0.00	0.00	0.00	5,995,705.00	3,913,884.65	9,909,589.65	689,443.37	2,249,277.74	2,938,721.11	0.00	2,938,721.11	6,970,868.54

Licda. Leonarda Mendez Florian

Preparado por

Katty V. Peguero M.

Revisado por

Ing. Pascual Perez B.

Aprobado por