

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7125

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			7,430,681.00	0.00	0.00	0.00	7,430,681.00	2,809,051.51	10,239,732.51	9,000.00	3,030,090.12	3,039,090.12	0.00	3,039,090.12	7,200,642.39
01	0051			Construcción de aceras y contenes en el Municipio PP	X	1	6,430,681.00	0.00	0.00	0.00	6,430,681.00	-5,930,049.76	500,631.24	0.00	272,490.00	272,490.00	0.00	272,490.00	228,141.24
01	0052			Construcción de aceras y contenes Camino Boca de Yuma		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	248,000.00	248,000.00	0.00	248,000.00	752,000.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes, Los Ramos -PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,631.22	500,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,631.22
01	0054			Construcción de aceras y contenes, Lavador-PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,631.22	500,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,631.22
01	0055			Construcción de aceras y contenes, Inespre -PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,631.22	500,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,631.22
01	0056			Construcción de aceras y contenes, La Lomita-PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,631.22	500,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,631.22
01	0057			Construcción de aceras y contenes, Bronx-PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,631.22	500,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,631.22
01	0058			Construcción de aceras y contenes, Centro - PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,631.22	500,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,631.22
01	0059			Construcción de aceras y contenes, Barrio Nuevo -PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,631.22	500,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,631.22
01	0060			Construcción de aceras y contenes- La Gallera -PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,631.22	500,631.22	9,000.00	318,499.26	327,499.26	0.00	327,499.26	173,131.96
01	0061			Construcción de aceras y contenes en el Municipio -proyecto Liga Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,734,051.51	4,734,051.51	0.00	2,191,100.86	2,191,100.86	0.00	2,191,100.86	2,542,950.65
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
02	0051			Reparación de camino vecinal, La Guarapa -PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
02	0052			Reparación de camino vecinal, Los Negros -PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7125 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0051			Construcción cancha de baloncesto, Benerito, Villa Padre Nuestro -PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,890,780.00	0.00	0.00	0.00	1,890,780.00	0.00	1,890,780.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	1,862,780.00
07	0051			Construcción de capillas, en el Cementerio		1	1,890,780.00	0.00	0.00	0.00	1,890,780.00	0.00	1,890,780.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	1,862,780.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	175,000.00	1,025,000.00	0.00	61,546.69	61,546.69	0.00	61,546.69	963,453.31
08	0051			Reparación de casa de cultura		1	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
08	0052			Reparación de centros o salones comunales, Benerito -PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	61,546.69	61,546.69	0.00	61,546.69	113,453.31
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
11	0051			Construcción entradas o distintivos de la ciudad, El Gato-PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	253,000.00	375,169.50	628,169.50	0.00	628,169.50	421,830.50
24	0051			Proyecto de Agua para Consumo Humano, Haiti Chiquito -PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
24	0052			Proyecto de Agua para Consumo Humano, Boca Chavon -PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
24	0053			Mini Acueducto, El Carril- PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	136,500.00	38,500.00
24	0054			Mini Acueducto, El Cascajal -PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	116,500.00	40,000.00	156,500.00	0.00	156,500.00	18,500.00
24	0055			Mini Acueducto, Nuevo Amanecer el Limon-PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	167,584.75	167,584.75	0.00	167,584.75	7,415.25
24	0056			Mini Acueducto, Benerito -PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	167,584.75	167,584.75	0.00	167,584.75	7,415.25

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7125 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							10,171,461.00	0.00	0.00	0.00	10,171,461.00	4,734,051.51	14,905,512.51	262,000.00	3,494,806.31	3,756,806.31	0.00	3,756,806.31	11,148,706.20


Preparado por


Revisado por




Aprobado por

