

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7070** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                    | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                                 |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                               | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 01       |      |             |            | Construcción de Vías de Comunicación y Conexos                  |               |                       | 12,626,646.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 12,626,646.00       | 37,134,408.48  | 49,761,054.48 | 2,012,165.21                    | 8,687,776.07           | 10,699,941.28               | 0.00                                               | 10,699,941.28        | 39,061,113.20           |
| 01       | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES                               |               | 1                     | 5,126,646.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,126,646.00        | 29,814,936.31  | 34,941,582.31 | 458,608.11                      | 4,316,545.14           | 4,775,153.25                | 0.00                                               | 4,775,153.25         | 30,166,429.06           |
| 01       | 0052 |             |            | CONSTRUCCION DE BADENES                                         |               | 1                     | 2,500,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,500,000.00        | 1,500,000.00   | 4,000,000.00  | 553,219.38                      | 685,998.22             | 1,239,217.60                | 0.00                                               | 1,239,217.60         | 2,760,782.40            |
| 01       | 0053 |             |            | SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICALEN LA CIUDAD                  |               | 1                     | 5,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,000,000.00        | 0.00           | 5,000,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 5,000,000.00            |
| 01       | 0054 |             |            | CONSTRUCCION DE BADENES E IMBORNALES EN EL BARRIO INCO          |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 3,377,673.85   | 3,377,673.85  | 514,089.03                      | 1,844,125.21           | 2,358,214.24                | 0.00                                               | 2,358,214.24         | 1,019,459.61            |
| 01       | 0055 |             |            | APLICACION DE BADEN Y CANALIZACION DE RIO LOS CACAOS EL CAIMITO |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 2,441,798.32   | 2,441,798.32  | 486,248.69                      | 1,841,107.50           | 2,327,356.19                | 0.00                                               | 2,327,356.19         | 114,442.13              |
| 02       |      |             |            | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación          |               |                       | 25,000,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 25,000,000.00       | 0.00           | 25,000,000.00 | 756,947.60                      | 7,373,080.44           | 8,130,028.04                | 0.00                                               | 8,130,028.04         | 16,869,971.96           |
| 02       | 0051 |             |            | REPARACION DE CAMINOS VECINALES                                 |               | 1                     | 15,000,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 15,000,000.00       | 0.00           | 15,000,000.00 | 645,050.00                      | 7,317,131.64           | 7,962,181.64                | 0.00                                               | 7,962,181.64         | 7,037,818.36            |
| 02       | 0052 |             |            | BACHEO EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO                      |               | 1                     | 10,000,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 10,000,000.00       | 0.00           | 10,000,000.00 | 111,897.60                      | 55,948.80              | 167,846.40                  | 0.00                                               | 167,846.40           | 9,832,153.60            |
| 03       |      |             |            | Construcción de Instalaciones Deportivas                        |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 21,026,816.79  | 21,026,816.79 | 5,783,772.09                    | 1,391,662.35           | 7,175,434.44                | 0.00                                               | 7,175,434.44         | 13,851,382.35           |
| 03       | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE PLAY EN EL PINO                                 |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 10,050,565.93  | 10,050,565.93 | 707,898.99                      | 388,961.00             | 1,096,859.99                | 0.00                                               | 1,096,859.99         | 8,953,705.94            |
| 03       | 0052 |             |            | CONSTRUCCION DE CANCHA JIMAYACO ABAJO                           |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 2,470,354.06   | 2,470,354.06  | 1,526,293.58                    | 227,166.77             | 1,753,460.35                | 0.00                                               | 1,753,460.35         | 716,893.71              |
| 03       | 0053 |             |            | CONSTRUCCION DE CANCHA LA PENDA                                 |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,209,687.13   | 1,209,687.13  | 548,025.52                      | 0.00                   | 548,025.52                  | 0.00                                               | 548,025.52           | 661,661.61              |
| 03       | 0054 |             |            | CONSTRUCCION DE CANCHA EL CAIMITO AFUERA                        |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,339,767.13   | 1,339,767.13  | 671,683.00                      | 0.00                   | 671,683.00                  | 0.00                                               | 671,683.00           | 668,084.13              |
| 03       | 0055 |             |            | CONSTRUCCION DE CANCHA EL QUEMADO                               |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 3,160,767.16   | 3,160,767.16  | 1,816,293.30                    | 436,519.18             | 2,252,812.48                | 0.00                                               | 2,252,812.48         | 907,954.68              |
| 03       | 0056 |             |            | CONSTRUCCION DE CANCHA LOS POMOS                                |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 2,795,675.38   | 2,795,675.38  | 513,577.70                      | 339,015.40             | 852,593.10                  | 0.00                                               | 852,593.10           | 1,943,082.28            |
| 04       |      |             |            | Reparación de Instalaciones Deportivas                          |               |                       | 20,826,090.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 20,826,090.00       | 2,408,896.79   | 23,234,986.79 | 1,343,814.90                    | 861,346.75             | 2,205,161.65                | 0.00                                               | 2,205,161.65         | 21,029,825.14           |
| 04       | 0051 |             |            | REMOZAMIENTO DE CANCHA EN DIFERENTE LUGARES DEL MUNICIPIO       |               | 1                     | 3,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,000,000.00        | 500,000.00     | 3,500,000.00  | 901,961.08                      | 618,023.14             | 1,519,984.22                | 0.00                                               | 1,519,984.22         | 1,980,015.78            |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7070 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                      | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                                   |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                                 | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 04       | 0052 |             |            | REMOZAMIENTO DE PLAY EN DIFERENTE LUGARES DEL MUNICIPIO           |               | 1                     | 3,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,000,000.00        | 500,000.00     | 3,500,000.00  | 441,853.82                      | 243,323.61             | 685,177.43                  | 0.00                                               | 685,177.43           | 2,814,822.57            |
| 04       | 0053 |             |            | RECONSTRUCCION DE PLAY EN CARRERA DE PALMAS                       | X             | 1                     | 6,591,103.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 6,591,103.00        | 1,408,896.79   | 7,999,999.79  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 7,999,999.79            |
| 04       | 0054 |             |            | CONSTRUCCION DE PLAY EN SABANETA                                  | X             | 2                     | 8,234,987.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 8,234,987.00        | 0.00           | 8,234,987.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 8,234,987.00            |
| 05       |      |             |            | Construcción Instalaciones Recreativas                            |               |                       | 7,276,263.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 7,276,263.00        | 28,932,237.09  | 36,208,500.09 | 3,969,157.18                    | 10,066,934.24          | 14,036,091.42               | 0.00                                               | 14,036,091.42        | 22,172,408.67           |
| 05       | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE PARQUE EN LAS UVAS                                | X             | 2                     | 7,276,263.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 7,276,263.00        | 850,000.00     | 8,126,263.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 8,126,263.00            |
| 05       | 0052 |             |            | CONSTRUCCION DE PARQUE DE LA SALUD ARBOLEDA 1                     |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 19,304,203.59  | 19,304,203.59 | 3,195,748.92                    | 5,671,260.21           | 8,867,009.13                | 0.00                                               | 8,867,009.13         | 10,437,194.46           |
| 05       | 0053 |             |            | CONSTRUCCION DE PARQUE LA PRIMAVERA                               |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 8,778,033.50   | 8,778,033.50  | 773,408.26                      | 4,395,674.03           | 5,169,082.29                | 0.00                                               | 5,169,082.29         | 3,608,951.21            |
| 06       |      |             |            | Reparación Instalaciones Recreativas                              |               |                       | 18,000,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 18,000,000.00       | 0.00           | 18,000,000.00 | 956,230.72                      | 1,715,999.77           | 2,672,230.49                | 0.00                                               | 2,672,230.49         | 15,327,769.51           |
| 06       | 0051 |             |            | REMOZAMIENTO DE PARQUES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO       |               | 1                     | 18,000,000.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 18,000,000.00       | 0.00           | 18,000,000.00 | 956,230.72                      | 1,715,999.77           | 2,672,230.49                | 0.00                                               | 2,672,230.49         | 15,327,769.51           |
| 07       |      |             |            | Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas |               |                       | 20,503,407.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 20,503,407.00       | 16,485,796.42  | 36,989,203.42 | 2,357,052.40                    | 6,839,762.09           | 9,196,814.49                | 0.00                                               | 9,196,814.49         | 27,792,388.93           |
| 07       | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE CLUB EN NUEVA ERA LICEY                           | X             | 2                     | 2,988,379.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,988,379.00        | 747,094.75     | 3,735,473.75  | 0.00                            | 648,861.09             | 648,861.09                  | 0.00                                               | 648,861.09           | 3,086,612.66            |
| 07       | 0052 |             |            | CONSTRUCCION DE CLUB EN LAS CANAS                                 | X             | 2                     | 2,709,617.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,709,617.00        | 677,404.25     | 3,387,021.25  | 0.00                            | 577,226.87             | 577,226.87                  | 0.00                                               | 577,226.87           | 2,809,794.38            |
| 07       | 0053 |             |            | CONSTRUCCION EN LA IGLESIA DE LOS VALERIOS                        | X             | 2                     | 3,586,748.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,586,748.00        | 896,687.00     | 4,483,435.00  | 0.00                            | 1,502,327.12           | 1,502,327.12                | 0.00                                               | 1,502,327.12         | 2,981,107.88            |
| 07       | 0054 |             |            | CONSTRUCCION DEL CLUB ENRRIQUILLO                                 | X             | 2                     | 2,743,097.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,743,097.00        | 658,774.25     | 3,401,871.25  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 3,401,871.25            |
| 07       | 0055 |             |            | CONSTRUCCION DE IGLESIA EN JAMO AFUERA                            | X             | 2                     | 3,446,278.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,446,278.00        | 861,569.50     | 4,307,847.50  | 0.00                            | 719,490.05             | 719,490.05                  | 0.00                                               | 719,490.05           | 3,588,357.45            |
| 07       | 0056 |             |            | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LAS PRADERAS, CABIRMOTA         | X             | 2                     | 2,536,238.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,536,238.00        | 634,059.50     | 3,170,297.50  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 3,170,297.50            |
| 07       | 0057 |             |            | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN EL SANTO CERRO                  | X             | 2                     | 2,493,050.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,493,050.00        | 623,262.50     | 3,116,312.50  | 0.00                            | 498,610.04             | 498,610.04                  | 0.00                                               | 498,610.04           | 2,617,702.46            |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7070 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                    | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |                | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                                 |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente        | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                               | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13   | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 07       | 0058 |             |            | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE QUEBRADA HONDA                |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 2,480,175.67   | 2,480,175.67   | 1,049,483.16                    | 471,397.59             | 1,520,880.75                | 0.00                                               | 1,520,880.75         | 959,294.92              |
| 07       | 0059 |             |            | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL LA PIÑITA                        |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 4,951,253.31   | 4,951,253.31   | 0.00                            | 1,542,851.50           | 1,542,851.50                | 0.00                                               | 1,542,851.50         | 3,408,401.81            |
| 07       | 0060 |             |            | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LOMA DE LOS ANGELES           |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 2,585,928.34   | 2,585,928.34   | 1,307,569.24                    | 500,883.89             | 1,808,453.13                | 0.00                                               | 1,808,453.13         | 777,475.21              |
| 07       | 0061 |             |            | CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LA TORRE                            |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,369,587.35   | 1,369,587.35   | 0.00                            | 378,113.94             | 378,113.94                  | 0.00                                               | 378,113.94           | 991,473.41              |
| 08       |      |             |            | Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas |               |                       | 3,714,401.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,714,401.00        | 3,046,376.35   | 6,760,777.35   | 396,156.75                      | 1,078,461.50           | 1,474,618.25                | 0.00                                               | 1,474,618.25         | 5,286,159.10            |
| 08       | 0051 |             |            | REMOZAMIENTO DE CLUBES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO      |               | 1                     | 1,500,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,500,000.00        | 0.00           | 1,500,000.00   | 0.00                            | 160,615.55             | 160,615.55                  | 0.00                                               | 160,615.55           | 1,339,384.45            |
| 08       | 0052 |             |            | REMODELACION DE IGLESIA EN VILLA FRANCISCA 2DA.                 | X             | 2                     | 2,214,401.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,214,401.00        | 553,600.25     | 2,768,001.25   | 0.00                            | 442,791.85             | 442,791.85                  | 0.00                                               | 442,791.85           | 2,325,209.40            |
| 08       | 0053 |             |            | REMOZAMIENTO CENTRO COMUNAL EN LAS MARAS                        |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 2,492,776.10   | 2,492,776.10   | 396,156.75                      | 475,054.10             | 871,210.85                  | 0.00                                               | 871,210.85           | 1,621,565.25            |
| 11       |      |             |            | Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales       |               |                       | 3,029,049.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,029,049.00        | 150,523,684.77 | 153,552,733.77 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 153,552,733.77          |
| 11       | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE ISLETAS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO     |               | 1                     | 3,029,049.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,029,049.00        | 0.00           | 3,029,049.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 3,029,049.00            |
| 11       | 0052 |             |            | CONSTRUCCION ENTRADA LA VEGA SANTIAGO                           |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 150,523,684.77 | 150,523,684.77 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 150,523,684.77          |
| 14       |      |             |            | Reparación Edificaciones Municipales                            |               |                       | 2,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,000,000.00        | 39,782,311.10  | 41,782,311.10  | 17,055.34                       | 12,367,538.62          | 12,384,593.96               | 0.00                                               | 12,384,593.96        | 29,397,717.14           |
| 14       | 0051 |             |            | REPARACION EN EL PALACIO MUNICIPAL                              |               | 1                     | 2,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,000,000.00        | 1,000,000.00   | 3,000,000.00   | 17,055.34                       | 155,622.67             | 172,678.01                  | 0.00                                               | 172,678.01           | 2,827,321.99            |
| 14       | 0052 |             |            | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BIBLIOTECA                     |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 150,000.00     | 150,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 150,000.00              |
| 14       | 0053 |             |            | MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DE LA CULTURA                   |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 700,000.00     | 700,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 700,000.00              |
| 14       | 0054 |             |            | REMODELACION CUARTEL GENERAL CUERPO DE BOMBEROS                 |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 20,024,661.40  | 20,024,661.40  | 0.00                            | 8,656,847.73           | 8,656,847.73                | 0.00                                               | 8,656,847.73         | 11,367,813.67           |
| 14       | 0055 |             |            | DIGNIFICACION DEL CENTRO HISTORICO                              |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 17,907,649.70  | 17,907,649.70  | 0.00                            | 3,555,068.22           | 3,555,068.22                | 0.00                                               | 3,555,068.22         | 14,352,581.48           |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7070** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

| Proyecto           | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                  | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |                | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|--------------------|------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |      |             |            |                                                               |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente        | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                  | 2    | 3           | 4          | 5                                                             | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13   | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 15                 |      |             |            | Construcción en Cementerios                                   |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,048,201.00   | 1,048,201.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,048,201.00            |
| 15                 | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE ENCACHE SIN PAÑETE CEMENTERIO DE GUAREY       |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,048,201.00   | 1,048,201.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,048,201.00            |
| 16                 |      |             |            | Reparación en Cementerios                                     |               |                       | 7,029,049.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 7,029,049.00        | 0.00           | 7,029,049.00   | 6,463.98                        | 0.00                   | 6,463.98                    | 0.00                                               | 6,463.98             | 7,022,585.02            |
| 16                 | 0051 |             |            | REPARACION DE CEMENTERIOS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO |               | 1                     | 7,029,049.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 7,029,049.00        | 0.00           | 7,029,049.00   | 6,463.98                        | 0.00                   | 6,463.98                    | 0.00                                               | 6,463.98             | 7,022,585.02            |
| 18                 |      |             |            | Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas    |               |                       | 250,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 250,000.00          | 0.00           | 250,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 250,000.00              |
| 18                 | 0051 |             |            | ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL               |               | 1                     | 250,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 250,000.00          | 0.00           | 250,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 250,000.00              |
| 20                 |      |             |            | Reparación de Viviendas                                       |               |                       | 2,500,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,500,000.00        | 1,000,000.00   | 3,500,000.00   | 536,766.66                      | 741,871.75             | 1,278,638.41                | 0.00                                               | 1,278,638.41         | 2,221,361.59            |
| 20                 | 0051 |             |            | REPARACION DE VIVIENDAS                                       |               | 1                     | 2,500,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,500,000.00        | 1,000,000.00   | 3,500,000.00   | 536,766.66                      | 741,871.75             | 1,278,638.41                | 0.00                                               | 1,278,638.41         | 2,221,361.59            |
| 22                 |      |             |            | Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente    |               |                       | 9,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 9,000,000.00        | 32,143,134.54  | 41,143,134.54  | 1,911,051.38                    | 6,302,001.97           | 8,213,053.35                | 0.00                                               | 8,213,053.35         | 32,930,081.19           |
| 22                 | 0051 |             |            | ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL                     |               | 1                     | 9,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 9,000,000.00        | 0.00           | 9,000,000.00   | 689,703.70                      | 1,741,825.00           | 2,431,528.70                | 0.00                                               | 2,431,528.70         | 6,568,471.30            |
| 22                 | 0052 |             |            | SOLUCION DRENAJE PLUVIAL LAS CAROLINA                         |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 7,293,134.54   | 7,293,134.54   | 1,221,347.68                    | 4,560,176.97           | 5,781,524.65                | 0.00                                               | 5,781,524.65         | 1,511,609.89            |
| 22                 | 0053 |             |            | REMOZAMIENTO HOYA CATIVA                                      |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 24,850,000.00  | 24,850,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 24,850,000.00           |
| 24                 |      |             |            | Construcción de Infraestructuras Hidráulicas                  |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 2,000,000.00            |
| 24                 | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE POZOS                                         |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 2,000,000.00            |
| Total General RD\$ |      |             |            |                                                               |               |                       | 131,754,905.00         | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 131,754,905.00      | 335,531,863.33 | 467,286,768.33 | 20,046,634.21                   | 57,426,435.55          | 77,473,069.76               | 0.00                                               | 77,473,069.76        | 389,813,698.57          |

