

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7318**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			4,094,222.00	0.00	0.00	0.00	4,094,222.00	341,929.35	4,436,151.35	0.00	1,402,981.30	1,402,981.30	0.00	1,402,981.30	3,033,170.05
01	0051			CONSTRUCCION DE CALZADA PEATONAL LAGUNA PRIETA	X	1	917,196.00	0.00	0.00	0.00	917,196.00	-900,000.00	17,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,196.00
01	0052			CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL SECTOR MATANZAS, ALTO DE CHAVON	X	1	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	-1,275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN PUÑAL ADENTRO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-980,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE CALZADA PEATONAL FRENTE A LA ESCUELA MATANZA	X	1	877,026.00	0.00	0.00	0.00	877,026.00	-800,000.00	77,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,026.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,929.35	2,596,929.35	0.00	1,402,981.30	1,402,981.30	0.00	1,402,981.30	1,193,948.05
01	0056			CONSTRUCCION CALLE LA JAVILLA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
02				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155,000.00	4,155,000.00	0.00	1,251,011.00	1,251,011.00	0.00	1,251,011.00	2,903,989.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155,000.00	4,155,000.00	0.00	1,251,011.00	1,251,011.00	0.00	1,251,011.00	2,903,989.00
07				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			2,684,946.00	0.00	0.00	0.00	2,684,946.00	0.00	2,684,946.00	794,000.00	256,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	1,634,946.00
07	0051			CONSTRUCCION DE VERJA, BADEN, Y ACERA EN LA ESCUELA DE LAGUNA PRIETA	X	1	1,884,946.00	0.00	0.00	0.00	1,884,946.00	0.00	1,884,946.00	794,000.00	256,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	834,946.00
07	0052			COMPLETIVO PARA TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE CAPILLA VILLA CENTRO ARENOSO	X	1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
08				<b>Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			714,186.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00	0.00	714,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00
08	0051			REPARACION PARROQUIA LOS DIAZ	X	1	714,186.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00	0.00	714,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,186.00
09				<b>Construcción Infraestructuras de Salud</b>			1,067,418.00	0.00	0.00	0.00	1,067,418.00	4,289,271.74	5,356,689.74	1,286,781.52	529,733.29	1,816,514.81	0.00	1,816,514.81	3,540,174.93

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7318**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
09	0051			CONSTRUCCION DE LA BOTICA POPULAR PUÑAL ADENTRO	X	1	1,067,418.00	0.00	0.00	0.00	1,067,418.00	0.00	1,067,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,418.00
09	0052			CONSTRUCCION DE LA POLICLINICA DE ARENOSO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289,271.74	4,289,271.74	1,286,781.52	529,733.29	1,816,514.81	0.00	1,816,514.81	2,472,756.93
12				<b>Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			2,856,470.00	0.00	0.00	0.00	2,856,470.00	5,860,207.20	8,716,677.20	1,661,455.50	999,198.62	2,660,654.12	0.00	2,660,654.12	6,056,023.08
12	0051			ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS		1	2,856,470.00	0.00	0.00	0.00	2,856,470.00	-1,645,502.00	1,210,968.00	26,600.00	1,400.00	28,000.00	0.00	28,000.00	1,182,968.00
12	0052			EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,505,709.20	7,505,709.20	1,634,855.50	997,798.62	2,632,654.12	0.00	2,632,654.12	4,873,055.08
13				<b>Construcción Edificaciones Municipales</b>			3,598,453.00	0.00	0.00	0.00	3,598,453.00	4,669,278.33	8,267,731.33	0.00	4,520,897.47	4,520,897.47	0.00	4,520,897.47	3,746,833.86
13	0051			INICIO CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL DE PUÑAL		1	3,598,453.00	0.00	0.00	0.00	3,598,453.00	-2,700,000.00	898,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,453.00
13	0052			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,369,278.33	7,369,278.33	0.00	4,520,897.47	4,520,897.47	0.00	4,520,897.47	2,848,380.86
15				<b>Construcción en Cementerios</b>			1,795,163.00	0.00	0.00	0.00	1,795,163.00	-1,000,000.00	795,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,163.00
15	0051			CONSTRUCCION DE 100 UNIDADES DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE PUÑAL		1	1,795,163.00	0.00	0.00	0.00	1,795,163.00	-1,000,000.00	795,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,163.00
19				<b>Construcción de Viviendas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,610.00	1,211,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,610.00
19	0051			CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,610.00	1,211,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,610.00
20				<b>Reparación de Viviendas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	429,978.73	429,978.73	0.00	429,978.73	570,021.27
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	429,978.73	429,978.73	0.00	429,978.73	570,021.27
<b>Total General RD\$</b>							<b>16,810,858.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,810,858.00</b>	<b>20,527,296.62</b>	<b>37,338,154.62</b>	<b>3,742,237.02</b>	<b>9,389,800.41</b>	<b>13,132,037.43</b>	<b>0.00</b>	<b>13,132,037.43</b>	<b>24,206,117.19</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

