

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 3 | 0 | 2

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog.	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			7,450,000.00	0.00	0.00	0.00	7,450,000.00	7,061,205.00	14,511,205.00	0.00	3,693,665.81	3,693,665.81	0.00	3,693,665.81	10,817,539.19
01	005		Construcción aceras y contenes, del Distr			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	578,432.62	578,432.62	0.00	578,432.62	421,567.38
01	005		Rotulación de calles, del Distrito			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	005		Construcción aceras y contenes, Miguel Gru			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	005		Construcción aceras y contenes, Invi 1			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	005		Construcción de badenes, Villa Felicidad			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	005		Construcción aceras y contenes, Bella Vist			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	005		Construcción aceras y contenes, Para?so			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	005		Construcción aceras y contenes, Los Laurel			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	005		Construcción aceras y contenes, Cristo Sal			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	006		Construcción aceras y contenes, Cristo Sal			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	006		Construcción aceras y contenes, Alas de la			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	006		Construcción aceras y contenes, Los Chinos			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	006		Construcción aceras y contenes, Estancia N			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	006		Construcción aceras y contenes, Estancia N			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	006		Construcción de badenes, Salomes Ure?a			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	006		Construcción aceras y contenes, Villa Feli			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	006		Construcción de badenes, Las Paz			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-320,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
01	006		Construcción aceras y contenes, Las Casita			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 02			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	8,263.85	8,263.85	0.00	8,263.85	1,791,736.15
02	005		Reparación de calles, Los Guillot			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,263.85	8,263.85	0.00	8,263.85	391,736.15
02	005		Reparación de calles, La Rusa			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

RDV

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2022

CODIGO INSTITUCION **7 | 3 | 0 | 2**

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contratc	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Progr	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
02	005		Reparaci?n de calles, Ca?a Linda			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	005		Reparaci?n de calles, Nueva Jerusalem			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 07			3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	0.00	1,303,989.53	1,303,989.53	0.00	1,303,989.53	2,146,010.47
07	005		Construcci?n casa cultural, San Luis			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,303,989.53	1,303,989.53	0.00	1,303,989.53	1,196,010.47
07	005		Construcci?n Multiuso, El Establo			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
07	005		Construcci?n Multiuso, El Cabreto			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
			Proyecto 08			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	113,039.71	394,008.33	507,048.04	0.00	507,048.04	492,951.96
08	005		Reparaci?n de Iglesias, Del Distrito			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	113,039.71	394,008.33	507,048.04	0.00	507,048.04	492,951.96
			Proyecto 11			3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
11	005		Construcci?n entradas o distintivos de la			3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
			Proyecto 20			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	54,480.07	51,328.07	105,808.14	0.00	105,808.14	344,191.86
20	005		Reparaci?n de vivienda, Del Distrito			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	54,480.07	51,328.07	105,808.14	0.00	105,808.14	344,191.86
			Proyecto 21			2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	-321,800.00	2,578,200.00	66,712.00	345,196.89	411,908.89	0.00	411,908.89	2,166,291.11
21	005		Construcci?n de pozos tubulares o filtrant			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	66,712.00	345,196.89	411,908.89	0.00	411,908.89	1,288,091.11
21	005		Construcci?n de pozos tubulares o filtrant			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
21	005		Construcci?n de pozos tubulares o filtrant			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
21	005		Construcci?n de pozos tubulares o filtrant			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 24			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
24	005		Saneamiento y Acondicionamiento de ca?ada			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
TOTAL GENERAL						20,550,000.00	0.00	0.00	0.00	20,550,000.00	-1,720,000.00	18,830,000.00	234,231.78	2,681,219.29	2,915,451.07	0.00	2,915,451.07	15,914,548.93

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 


1- Contraloría General de la República 2- Cámara de Cuentas 3- Comisión de Fiscalización y Control 4- Avuntamiento Municipal 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)