

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7207

Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rubio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	2,005,518.73	3,155,518.73	749,522.00	2,140,480.00	2,890,002.00	0.00	2,890,002.00	265,516.73
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		1	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	2,005,518.73	2,955,518.73	749,522.00	2,140,480.00	2,890,002.00	0.00	2,890,002.00	65,516.73
01	0052			ROTULACION DE CALLES		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,895,000.00	0.00	0.00	0.00	1,895,000.00	0.00	1,895,000.00	281,595.00	346,165.00	627,760.00	0.00	627,760.00	1,267,240.00
02	0051			BACHEO Y PINTURA DE CALLE		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	21,795.00	18,215.00	40,010.00	0.00	40,010.00	209,990.00
02	0052			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		1	1,645,000.00	0.00	0.00	0.00	1,645,000.00	0.00	1,645,000.00	259,800.00	327,950.00	587,750.00	0.00	587,750.00	1,057,250.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,506.66	282,506.66	30,400.00	89,169.00	119,569.00	0.00	119,569.00	162,937.66
03	0051			CONSTRUCCION DE BAÑOS Y VESTIDORES EN LA CANCHA DEL MUNICIPIO EL RUBIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,506.66	282,506.66	30,400.00	89,169.00	119,569.00	0.00	119,569.00	162,937.66
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,885.57	715,885.57	191,680.00	355,115.00	546,795.00	0.00	546,795.00	169,090.57
04	0051			REMOZAMIENTO DE LA CANCHA 4 ESQUINA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,309.41	611,309.41	150,000.00	350,115.00	500,115.00	0.00	500,115.00	111,194.41
04	0052			REPARACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,576.16	104,576.16	41,680.00	5,000.00	46,680.00	0.00	46,680.00	57,896.16
06				Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	43,786.00	38,620.00	82,406.00	0.00	82,406.00	17,594.00
06	0051			REMOZAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	43,786.00	38,620.00	82,406.00	0.00	82,406.00	17,594.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388,690.59	1,388,690.59	800,000.00	389,424.54	1,189,424.54	0.00	1,189,424.54	199,266.05
07	0051			CONSTRUCCION DEL CLUB 4 ESQUINA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388,690.59	1,388,690.59	800,000.00	389,424.54	1,189,424.54	0.00	1,189,424.54	199,266.05
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	30,436.00	1,080,436.00	23,755.00	26,350.00	50,105.00	0.00	50,105.00	1,030,331.00
08	0051			REPARACION DE IGLESIAS		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	15,600.00	59,400.00
08	0052			REPARACION DE CENTROS COMUNALES		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	23,755.00	10,750.00	34,505.00	0.00	34,505.00	40,495.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7207**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Rubio**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08	0053			REPARACION LA DIFERENCIA	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
08	0054			REPARACION CAÑAFISTOL	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	30,436.00	330,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,436.00
08	0055			REPARACION LOS RAMONES	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
20				Reparación de Viviendas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	74,286.00	43,530.00	117,816.00	0.00	117,816.00	282,184.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	74,286.00	43,530.00	117,816.00	0.00	117,816.00	282,184.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	4,950.00	43,420.00	48,370.00	0.00	48,370.00	201,630.00
23	0051			ILUMINACION EN TODO EL DISTRITO		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	4,950.00	43,420.00	48,370.00	0.00	48,370.00	201,630.00
Total General RD\$							4,745,000.00	0.00	0.00	0.00	4,745,000.00	4,523,037.55	9,268,037.55	2,199,974.00	3,472,273.54	5,672,247.54	0.00	5,672,247.54	3,595,790.01

Andri Peralta
ANDRI PERALTA
Preparado por



Luis Gabriel Checo
LUIS GABRIEL CHECO
Revisado por



Ibanova Ramos
IBANOVA RAMOS DE REYES
Aprobado por

