

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7109

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral		
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,337,000.00	0.00	0.00	0.00	1,337,000.00	4,460,758.07	5,797,758.07	62,650.00	131,475.00	194,125.00
01	0051			Construcción de aceras y contenes en barrio los cartones palenque	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	82,445.00	82,445.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes barrio las calabrias palenque	X	2	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	30,750.00	0.00	30,750.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes en el barrio encarnacion palenque	X	2	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0054			Construcción de badenes en la sabanita palenque	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0055			Construcción de aceras y contenes en el barrio los prados palenque	X	2	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0056			Construcción de aceras y contenes en el barrio las mellas	X	2	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0057			Construcción de aceras y contenes barrio nueva esperanza palenque	X	2	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0058			Construcción de aceras y contenes en barrio juan varon sector VII	X	2	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	31,900.00	0.00	31,900.00
01	0059			Construcción de aceras y contenes en barrio juan varon sector VIII	X	2	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0060			Construcción de aceras y contenes en barrio los solares	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01	0061			Construcción de badenes y rampas en el municipio		2	137,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	31,030.00	31,030.00
01	0062			Construcción de Puente en el barrio 24 de abril	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0063			Construcción de aceras y contenes EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460,758.07	4,460,758.07	0.00	0.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00	747,000.00	1,394,575.00	2,141,575.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7109

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral		
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16
02	0051			Reparación de calles (bacheos) en el barrio camaguey	X	2	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00
02	0052			Reparación de calles (bacheos) en varios sectores del municipio		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	747,000.00	1,359,575.00	2,106,575.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	249,223.00	12,783.91	262,006.91
03	0051			Construcción cancha de baloncesto en el municipio de palenque		2	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	249,223.00	12,783.91	262,006.91
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,999.02	74,999.02
04	0051			Reparación play de baseball en el municipio	X	2	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,999.02	74,999.02
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	69,703.00	69,703.00
08	0051			Reparación de funeraria en el municipio de palenque		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	69,703.00	69,703.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	344,708.55	344,708.55
11	0051			Construcción entradas o distintivos de la ciudad en el municipio de palenque		2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	344,708.55	344,708.55
14				Reparación Edificaciones Municipales			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,072.87	60,072.87
14	0051			Reparación de oficinas municipales ayuntamiento palenque		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,072.87	60,072.87
20				Reparación de Viviendas			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	5,650.00	58,003.00	63,653.00
20	0051			Reparación de viviendas en varios sectores del municipio		2	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	5,650.00	58,003.00	63,653.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	56,865.00	56,865.00
23	0051			Colocación de lámparas (Iluminación calles) en varios sectores del municipio		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	56,865.00	56,865.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7109**

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
25	0052			Reparación de canaletas (varias) en Juan Varón sector V	X	2	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	45,000.00	21,400.00	66,400.00	0.00	66,400.00	78,600.00
25	0053			Reparación de canaletas (varias) en varios sectores del municipio		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	8,300.00	74,605.00	82,905.00	0.00	82,905.00	17,095.00
25	0054			Reparación de acueductos en urbanización miramar	X	2	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
Total General RD\$							9,297,000.00	0.00	0.00	0.00	9,297,000.00	4,460,758.07	13,757,758.07	1,117,823.00	2,299,190.35	3,417,013.35	0.00	3,417,013.35	10,340,744.72

Amarily Peña
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por

